

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přitkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, [REDACTED]

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED], tel.: [REDACTED], e-mail: pavel.[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: 931/2019/ OLCE

a

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

se sídlem: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 250 41 738, DIČ: [REDACTED]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 14364

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu 1037006152/5500

zastoupená: Ing. Milošem Šnoblem, obchodním ředitelem

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem

(dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- 1.2.1. Bod. 4.1 a rozsah předmětu díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány jednotlivými změnovými listy dle čl. 5.7, které jsou nedílnou přílohou dodatku č.1.
- 1.2.2. Bod. 5.1 Cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce 888 184,11 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených čl. 5.7 smlouvy – ocenění víceprací a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí dodatku.
- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| cena celkem SoD a dod.č.1 | 8 808 276,7 Kč bez DPH |
| cena dodatku č.2 | 888 184,11 Kč bez DPH |
| cena SoD + dodatek č.1 a 2 | 9 696 460,81 Kč bez DPH |
- 1.2.3. Bod 7.8.3 stavební práce II. etapy budou dokončeny ve lhůtě do 31.8.2020 na základě změnového listu č.2.
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: Změnový list č.2

- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

V Teplicích dne ____.

Severočeská vodárenská společnost
415 50 Teplice, Přitkovská
IČO: 49099469, DIČ CZ4
③

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Zhotovitel

V ____ dne ____.

Ústí n. L. s.r.o. ⑪
REKULTIVACE
Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí n. L.
tel.: 475 212 ____
IČO: 250 41 ____ 69 38

Ing. Miloš Šnobl
obchodní ředitel

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY		číslo: 02/2020		
Zhotovitel:	Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o., Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem			
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 29.05.2020	
Název akce: TP 037 202 Teplice, Francouzská, Jugoslávská č. p. 2-6 – rekonstrukce kanalizace a vodovodu				
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem:	osobně
Odkazy		na specifikaci:		
		na výkresy:		
na rozpočtové podklady:		Příloha č. 1 – změnový rozpočet Příloha č. 2 – laboratorní zpráva mechaniky zemin Příloha č. 3 - schéma postupu hloubení a nakládky u rýhy Příloha č. 4 – listy stavebního deníku		
na jinou část smlouvy:		Termín čl.7.8.3		
Popis a zdůvodnění změny:				
1. Upraven provizorní povrch komunikace v ul. Novoveská – položením zámkové dlažby z důvodu silného dopravního zatížení v místě křižovatky (viz rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace - výkopové povolení č.j. MgMT/066645/2019 z 1.7.2019 MgMTce). 2. Z důvodu projektem nepředpokládaného výskytu inženýrských sítí (vyšší počet kabelů a chrániček) v křižovatce Novoveská a Jugoslávská, není možno použít pro zemní práce mechanizaci - provedeno ručním způsobem – viz geodetické zaměření skutečného provedení. 3. V prostoru křižovatky v ul. Novoveská pod živičným povrchem a štěrkovým podkladem zjištěna v prostoru rýhy betonová konstrukce, tuto je nezbytné odstranit, viz str. SD 381 868 4. Ochrana potrubí náhradního zásobování (suchovod) obalením geotextilií, viz str. SD 381 867 . 5. Výměna nevhodného výkopku vytěženého z rýhy pro kanalizaci II. etapy. Výkopek dle zprávy laboratoře pro zpětný zásyp potrubí kanalizační stoky nevhodný viz str. 381 854 SD + laboratorní zpráva mechaniky zemin + záznam z 2. KD stavby. Proveden odpočet třídění výkopku. 6. Výměna nevhodného výkopku vytěženého z rýhy pro vodovod řadu I. etapy Výkopek dle zprávy laboratoře pro zpětný zásyp potrubí vodovodního řadu nevhodný viz laboratorní zpráva mechaniky zemin. Proveden odpočet třídění výkopku. 7. Výměna nevhodného výkopku vytěženého z rýhy pro vodovod řadu II. etapy. Výkopek dle zprávy laboratoře pro zpětný zásyp potrubí kanalizační stoky nevhodný viz laboratorní zpráva mechaniky zemin. Proveden odpočet třídění výkopku. 8. Zvýšení rozsahu obnovy živičné komunikace v ul. Jugoslávská. Z důvodu nestabilní povahy zeminy, která tvoří stěnu rýhy, nevhodných podkladních stávajících vrstev				

pozemní komunikace se sesouvá stěna rýhy, přestože je zajištěna proti sesuvu pažením viz str. 381 873 SD.

9. Odstranění poškozených okrajů živičných vrstev u výkopu frézováním v místech, kde je nezbytné zajistit po dobu stavby průjezd rezidentů a složek IZS. Podstatným vlivem místní dopravy dochází k poškození živičného povrchu u okrajů rýhy. V souladu s TP 146 a dle rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace nezbytné provést opravu.
10. Zvýšení rozsahu obnovy živičné komunikace v ul. Francouzská. Z důvodu nestabilní povahy stěn rýhy, vytěženého výkopku a nevhodných podkladních stávajících vrstev pozemní komunikace se rozšiřuje rýha, přestože je zajištěna proti sesuvu pažením viz zaměření + výměry geodet. kanceláře GON.
11. Napojení výškově rozdílného propoje kanalizace DN250 v křižovatce ul. Francouzská a Polská. Zjištěno v průběhu realizace stoky. Provedena úprava do hlavní stoky změnou, změna provedena ve stávající trase viz str. 381 877 SD.
12. Změna termínu dokončení díla do 31.8.2020, z důvodu posunu plánované koordinace stavby s rekonstrukcí plynovodu.

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
----------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	---------------------

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:

Celkem **888 184,11 Kč bez DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

9 696 460,81 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy): **62/šedesát dva**
kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **888 184,11 Kč bez DPH**. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **954 803,75 Kč bez DPH**, tj. **12,17 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – **66 619,64 Kč bez DPH**, tj. **0,85 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí **2 070 657,86 Kč bez DPH**, tj. **26,38 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí – **222 857,80 Kč bez DPH**, tj. **2,84 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 12

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis Datum: 29.5.2020

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita aktuální databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele,
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná
- způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % (23,54%) ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpis: [redacted]

Datum:

29.05.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a pře [redacted] i k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum: [redacted]

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 5, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Podpis: [redacted]

Datum:

29.05.20

Podpis: [redacted]

Datum:

29.05.20

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.