



## 2. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2, jehož účelem je posunutí termínu plnění dvou částí díla. Důvodem posunutí termínu plnění páté a šesté výkonové fáze SoD jsou prodlení, která nemohl zhotovitel při uzavření smlouvy předpokládat. Z důvodů prodlení třetí strany (pozemkový úřad) nemohl zhotovitel zahájit práce v původně předpokládaném termínu, ale až v termínu pozdějším. Tím se realizace posunula do zimního období. Termín dokončení je posunut o dobu, po kterou trvaly podmínky nevhodné pro realizaci díla.

Celkový rozsah předmětu plnění a celková cena plnění zůstávají zachovány v původním rozsahu a výši.

## 3. Předmět dodatku č. 2

3.1 V článku 7 smlouvy se mění termín předání 5. a 6. části díla v lokalitě LKKV takto:

„5. Realizace díla (R) – lokalita LKKV

- termín dokončení do 06/2020

6. Kolaudace + Dokumentace skutečného provedení stavby (DsKP) – lokalita LKKV

- termín dokončení do 06/2020“


## 4. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen poskytnout informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Při uveřejnění dodatku v registru smluv budou v textu znečitelněny tyto údaje: bankovní spojení zhotovitele a podpisy na dodatku č. 2.

4.3 **Tento dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.**

4.4 Tento dodatek č. 2 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.



objednatel

Ing. Jan Klas

generální ředitel

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)



Ing. Ctibor Fornůsek

jednatel společnosti

TECHNISERV, spol. s r. o.