



DODATEK Č. 4
SMLOUVY O DÍLO Č. S/0292/2019/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: RNDr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČO: 00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: mikulenka.peter@frydekmistek.cz

Ing. Filip Ryška – technik investičního odboru

tel: 558 609 268/email: ryska.filip@frydekmistek.cz

Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru

tel: 558 609 259/email: rek.pavel@frydekmistek.cz

- **dále jen objednatel č. 1**

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Se sídlem Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4

zastoupena: Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem

osoba oprávněna k podpisu smlouvy: Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava

adresa sídla správy a doručování: Mojmírovců 5/597, 70900 Ostrava

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení/číslo účtu:

ID datové schránky:

tel.

kontaktní osoba ve věcech technických: ■■■■■■■■ technický pracovník

■■■■■■■■■ technický pracovník

- **dále jen objednatel č. 2**

- **objednatel č. 1 a č. 2 společně dále označování jako objednatel, pokud z ujednání smlouvy neplyne, že se ujednání týká výslovně objednatele č. 1 nebo č. 2**

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
 zastoupena Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
 Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva
 Vladimír Dvořák, člen představenstva

IČ: 25869523
 DIČ: CZ25869523

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v KOS Ostrava pod sp. Zn. Oddíl B vložka 2419

bankovní spojení/číslo účtu: KB Olomouc, č.ú: 27-4176700287/0100; ČSOB Olomouc, č.ú: 17622113/0300

ID datové schránky: wvcehjc

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel č. 1 a č. 2 a zhotovitel, dále jen strany**

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 15.04.2019 na stavební práce pod názvem „Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka – nadjezd ul. Hlavní“.

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a neprováděné práce, ke kterým došlo z objektivních důvodů dle skutečností vzniklých během realizace díla a objednatel, ačkoli jednal s náležitou péčí, nemohl tyto skutečnosti předvídat:

1.1.1. Dodatečné a neprováděné práce v části I: Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka, nadjezd ulice Hlavní:

- a) Z důvodu požadavku na zajištění řízení křižovatky T.G. Masaryka pomocí světelného signalizačního zařízení (SSZ) po celou dobu výstavby bez výpadků SSZ pro 1. etapu výstavby bylo nutné opakované přeprogramování řadiče MR nad rámec DIO v zadávací dokumentaci. To si vyžádalo vícenásobné náklady na zpracování dopravního řešení SSZ a na přeprogramování řadiče dle schváleného DIO. Úpravy respektovaly vždy daný rozsah venkovní výstroje, který se v rámci I. etapy 2x (23.5. a 6.9.2019) přizpůsoboval zhotovitel postupu stavebních prací. Jednalo se o odpojení chodeckých tlačítek a o odpojování (rušení signálních skupin) či přepojování nebo odpojování návěstidel podle vedení průjezdu stavbou, což bez zásahu do SW řadiče nebylo možné – a bez úprav by SSZ přešlo do nechtěného poruchového režimu. **Dodatečné náklady jsou zaznamenány ve změnovém listu č. I.17.**
- b) K dodatečným pracím došlo z objektivních důvodů dle skutečností vzniklých během realizace díla. V zadávací dokumentaci byla obnova vodorovného dopravního značení (VDZ) specifikována v hladkém provedení. Na základě požadavku objednatele bude tato obnova VDZ plastem, v strukturálním nehlukném provedení. **Dodatečné náklady jsou zaznamenány ve změnovém listu č. I.18.**

1.1.2. Dodatečné práce v části II: I/48 Frýdek-Místek, opěrné zdi v km 48,24:

- a) Z důvodu celkového prodloužení termínu dokončení stavby se prodlužuje také doba pronájmu provizorního dopravního značení a doba pronájmu provizorních bezpečnostních svodidel na I/48 celkem o 135 dnů na základě uzavřených dodatků č. 1, 2 a 3.

Všechny podrobnosti jsou popsány ve změnových listech č. I.17 a I.18 (část I) a II.9 (část II), které jsou přílohou tohoto dodatku č. 4.

1.2. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 4 se sjednává v Kč celkem ve výši:

Část I - Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka, nadjezd ulice Hlavní

Cena sjednaná v SOD	32 780 701,27 Kč bez DPH, tj. 39 664 648,53 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>- 604 910,00 Kč bez DPH, tj. - 731 941,10 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>2 230 113,62 bez DPH, tj. 2 698 437,48 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 1	34 405 904,89 Kč bez DPH, tj. 41 631 144,91 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2</i>	<i>- 1 164 936,00 Kč bez DPH, tj. - 1 409 572,56 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2</i>	<i>897 815,75 bez DPH, tj. 1 086 357,06 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 2	34 138 784,64 Kč bez DPH, tj. 41 307 929,41 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 3</i>	<i>- 236 200,00 Kč bez DPH, tj. - 285 802,00 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 3</i>	<i>15 904,00 bez DPH, tj. 19 243,84 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 3	33 918 488,64 Kč bez DPH, tj. 41 041 371,25 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 4</i>	<i>- 50 000,00 Kč bez DPH, tj. - 60 500,00 Kč vč. DPH</i>

<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 4</i>	<i>306 534,60 bez DPH, tj. 370 906,87 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 4	34 175 023,24 Kč bez DPH, tj. 41 351 778,12 Kč vč. DPH

Část II - I/48 Frýdek-Místek, opěrné zdi v km 48,24

Cena sjednaná v SOD	49 667 869,98 Kč bez DPH, tj. 60 098 122,68 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>- 319 254,00 Kč bez DPH, tj. - 386 297,34 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>1 306 318,24 bez DPH, tj. 1 580 645,07 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 1	50 654 934,22 Kč bez DPH, tj. 61 292 470,41 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2</i>	<i>- 2 945 493,00 Kč bez DPH, tj. - 3 564 046,53 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2</i>	<i>4 322 713,70 bez DPH, tj. 5 230 483,58 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 2	52 032 154,92 Kč bez DPH, tj. 62 958 907,45 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 3</i>	<i>- 0,00Kč bez DPH, tj. - 0,00 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 3</i>	<i>0,00 bez DPH, tj. 0,00 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 3	52 032 154,92 Kč bez DPH, tj. 62 958 907,45 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 4</i>	<i>- 0,00Kč bez DPH, tj. - 0,00 Kč vč. DPH</i>

<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 4</i>	<i>476 010,00 bez DPH, tj. 575 972,10 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 4	52 508 164,92 Kč bez DPH, tj. 63 534 879,55 Kč vč. DPH

Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka, nadjezd ulice Hlavní (část I a část II)

Cena sjednaná v SOD	82 448 571,25 Kč bez DPH, tj. 99 762 771,21 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>- 924 164,00 Kč bez DPH, tj. - 1 118 238,44 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>3 536 431,86 bez DPH, tj. 4 279 082,55 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 1	85 060 839,11 Kč bez DPH, tj. 102 923 615,32 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2</i>	<i>- 4 110 429,00 Kč bez DPH, tj. - 4 973 619,09 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2</i>	<i>5 220 529,45 bez DPH, tj. 6 316 840,63 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 2	86 170 939,56 Kč bez DPH, tj. 104 266 836,86 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 3</i>	<i>- 236 200,00 Kč bez DPH, tj. - 285 802,00 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 3</i>	<i>15 904,00 bez DPH, tj. 19 243,84 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 3	85 950 643,56 Kč bez DPH, tj. 104 000 278,70 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 4</i>	<i>- 50 000,00 Kč bez DPH, tj. - 60 500,00 Kč vč. DPH</i>

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 4	782 544,60 bez DPH, tj. 946 878,97 vč. DPH
Cena díla dle Dodatku č. 4	86 683 188,16 Kč bez DPH, tj. 104 886 657,67 Kč vč. DPH

1.3. Přípustnost změn

Část I

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn části I smlouvy dle dodatku č. 1 až 4 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 3 a 4 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:

- a) Dodatečné stavební práce **dle změnového listu č. I.17** nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o změny, které byly závislé na skutečnosti, tj. shora neprováděné práce byly oceněny jednotkovými cenami v soupisu prací a při realizaci díla poměřovány skutečným rozsahem provedení, tzn. jedná se o měřené stavební práce, které byly účtovány dle skutečnosti – zjištěného množství, a to v souladu se zněním smlouvy o dílo.
- b) Dodatečné a neprováděné práce **dle změnového listu č. I.18** naplňují přípustnou změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, když hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací činí 3,41 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla,

Celkové zvýšení ceny oproti původní ceně ve smlouvě činí 4,25 %.

Část II

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn části II smlouvy dle dodatku č. 1 až 4 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:

- a) Dodatečné stavební práce **dle změnového listu č. II.9** nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o změny, které byly závislé na skutečnosti, tj. shora neprováděné práce byly oceněny jednotkovými cenami v soupisu prací a při realizaci díla poměřovány skutečným rozsahem provedení, tzn. jedná se o měřené stavební práce, které byly účtovány dle skutečnosti – zjištěného množství, a to v souladu se zněním smlouvy o dílo.

Celkové zvýšení ceny oproti původní ceně ve smlouvě činí 5,72 %.

Dle dodatků č. 1 až 4 součet veškerých dodatečných prací části I a části II činí 11,59% původní ceny díla. Při započtení měně prací činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě +5,14%.

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.

2. Tento dodatek se vyhotovuje v 5 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel č. 1 a č. 2 po dvou vyhotoveních.
3. Tento dodatek je uzavřen ze strany objednatele č. 1 na základě rozhodnutí 50. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 26.05.2020.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 3 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 4 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 4 podle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn (část I a část II)
- Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn – část I
- Příloha č. 3 – Rekapitulace dosud provedených změn – část II
- Příloha č. 4 – Soupis změnových listů č. I.17 a I.18 a č. II.9
- Příloha č. 5 – Změnové listy č. I.17 až I.18 (část I)
- Příloha č. 6 – Změnový list č. II.9 (část II)

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku

V Olomouci

 RNDr. Michal Pobucký, DiS.
 primátor

 Vladimír Dvořák
 člen představenstva

Za objednatele č. 2

 Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava