

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO na ZHOTOVENÍ PROJEKTU A STAVBY

**uzavřený v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).**

číslo smlouvy objednatele: E618-S-2381/2015/sij

číslo smlouvy zhotovitele: 53/15 – OZ/SOD

ISPROFIN: 500 3720 051

Název zakázky: „Diagnostika jedoucích železničních vozidel“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-2381/2015/sij

ISPROFOND: 500 3720 051

a

„Společnost DJŽV – EŽ + STARMON“

se sídlem: Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

vedoucí účastník společnosti **Elektrizace železnic Praha a.s.**

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,
místopředsedou představenstva

a

druhý účastník společnosti **STARMON s.r.o.**

IČO: 492 85 751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 4338

zastoupena: Ing. Ladislavem Kovářem, jednatelem

v souladu se společenskou smlouvou ze dne 5. 1. 2015, uzavřenou podle ustanovení §2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, kdy vedoucím účastníkem společnosti „**DJŽV - EŽ + STARMON**“ je společnost Elektrizace železnic Praha a.s., se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00, IČ: 471 15 921, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809, která je na základě citované smlouvy oprávněna jednat za všechny společníky.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **53/15 – OZ/SOD**

dne 20.7.2015 uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

Prodlení s předáním a odsouhlasením realizační projektové dokumentace z nutnosti provést v rámci zpracování dodatečné geodetické zaměření ve vybraných lokalitách a z důvodů dodatečných požadavků orgánů státní správy na změny technického řešení a dodatečná vyjádření ke zpracované dokumentaci

Prodlení s termínem ukončení realizace stavebních prací z důvodu nutné koordinace se souběžnými stavbami „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“ a „Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov“.

Prodlení s termínem vlastní realizace prací, způsobené omezenými možnostmi provozovatele železniční dopravní cesty poskytnout potřebné kolejové a napěťové výluky nezbytné pro řádné provedení stavebních prací

Zhotovitel dále potřebuje doplnit seznam subdodavatelů, kteří provádí pro zhotovitele činnosti spojené s realizací zakázky

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. čl. 5, odst. 5.3 výše uvedené Smlouvy, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č.2 obsažených, a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly na následujícím znění dodatku č.2 k výše uvedené Smlouvě:

1) Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Původní text

3.10. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektu, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **12 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro zpracování Projektu stavby spolu se zajištěním stavebního povolení činí do **3 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Lhůta pro dokončení prací (projekčních a stavebních) činí celkem **9 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla). Tato lhůta zůstane zachována i v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok na změnu Harmonogramu postupu prací podle odst. 3.5.5.2 Obchodních podmínek.

Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení Komise (ES) č. 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 10.6.6 a 11.4.2 Všeobecných technických podmínek na realizaci stavby a v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

Nahrazuje se se novým znění textu odstavce 3.10 upravujícím termín plnění :

3.10 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektu, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **13 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Termín pro dokončení prací (projekčních a stavebních), termín pro posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení Komise (ES) č. 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby je stanoven jednotně na **19.8.2016** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla). Tato lhůta zůstane zachována i v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok na změnu Harmonogramu postupu prací podle odst. 3.5.5.2 Obchodních podmínek.

Lhůty stanovené v odst. 10.6.6 a 11.4.2 Všeobecných technických podmínek na realizaci stavby a v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

II.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena tímto Dodatkem č.2 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním Dodatku na internetových stránkách Objednatele.
5. Nedílnou součástí dodatku č.2 Smlouvy jsou tyto jeho přílohy:

Příloha č. 1 Harmonogram postupu prací – nové znění přílohy č. 5 smlouvy

Příloha č. 2 Seznam subdodavatelů – nové znění přílohy č. 8 smlouvy

V Praze dne

12-04-2016

V Praze dne


.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.



Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Za STARMON s.r.o.



Ing. Ladislav Kovář
jednatel
STARMON s.r.o.

Příloha č. 8
Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
Signal Projekt s.r.o. Brno, Vídeňská 55, PSČ 63900 IČ: 255 25 441	Projekt stavby, dokumentace skutečného provedení, autorský dozor	6,4 %
SIGNALBAU a.s. Přerov-přerov III – Lověšice, Moštěnská 60/4a, PSČ 75002 IČ: 258 40 89	Provedení dodávek a prací v obvodu OŘ Ostrava a Olomouc	9,2 %
Thales Austria GmbH Am Handelskai 92, 1200 Wien, Rakousko IČ: FN27823t	Částečná dodávka silové technologie pro stavbu	28 %
ČD Telematika a.s. Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 13000 IČ: 614 59 445	Datové přípojky vč. konfigurace a sdělovacích rozvodů, dodávka a montáž technologických domků (provedení PREFA)	5,6 %
Pirell s.r.o. Husova 690, Parník, 560 02 Česká Třebová, IČ: 620 29 827	Realizace kolejových úprav	1,3 %
JICOM, spol. s r.o. Brno, Jarní 898/50, PSČ 61400, IČ: 494 32 095	Provedení přípojek NN a základů pod technologické objekty v části lokalit	0,7 %
Trakce, a.s. Hlávkova 428/3, Přívoz, 702 00 Ostrava IČ: 258 36 510	Provedení přípojek NN v části lokalit	1,4 %
evocati s.r.o. Jablonského 640/2, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČ: 280 85 965	Provedení přípojek NN a základů pod technologické objekty v části lokalit	2,2 %
	CELKEM %	54,8 %