

## Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO na ZHOTOVENÍ PROJEKTU A STAVBY

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

číslo smlouvy objednatele: E618-S-2381/2015/sij

číslo smlouvy zhotovitele: 53/15 – OZ/SOD

ISPROFIN: 500 3720 051

### Název zakázky: „Diagnostika jedoucích železničních vozidel“

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-2381/2015/sij

ISPROFOND: 500 3720 051

a

**„Společnost DJŽV – EŽ + STARMON“**

se sídlem: Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

vedoucí účastník společnosti **Elektrizace železnic Praha a.s.**

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,  
místopředsedou představenstva

a

druhý účastník společnosti **STARMON s.r.o.**

IČO: 492 85 751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl C, vložka 4338

zastoupena: Ing. Ladislavem Kovářem, jednatelem

v souladu se společenskou smlouvou ze dne 5. 1. 2015, uzavřenou podle ustanovení §2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, kdy vedoucím účastníkem společnosti „**DJŽV - EŽ + STARMON**“ je společnost Elektrizace železnic Praha a.s., se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00, IČ: 471 15 921, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809, která je na základě citované smlouvy oprávněna jednat za všechny společníky.

(dále jen „**Zhotovitel**“)číslo smlouvy: **53/15 – OZ/SOD**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 jsou následující skutečnosti:

1. V rámci stavby DJŽV se vyskytují potřeby koordinace stavby DJŽV s ostatními probíhajícími stavbami. Technologii je možné spustit do plného provozu až v případě instalace stanoviště obsluhy. V případě stavby PS 204-02 IHL, IHO a IPK na trati Plzeň - Doubravka není možné v termínu do 19.8.2016 instalovat stanoviště obsluhy na zvolené místo (Triangl). Tento fakt brání uvedení technologie do plného provozu a tím i řádnému ukončení stavby.
2. V lokalitě PS 208-01 IHL, IHO a IPK na trati Děčín hl. nádraží – Děčín st. hranice nebude z důvodu posunu realizačních prací společnosti ČEZ Distribuce v požadovaném termínu 19.8.2016 uvedena pod napětí přípojka vn / nn a instalován elektroměr.
3. V lokalitě PS 211-02 IHL, IHO a IPK na trati Č. Budějovice - Hrdějovice v současné době nevyhovuje stav železničního svršku dle směrnice S4. Je proto nutné před započítím prací na instalaci technologie provést podbití koleje. Výluka a podbíjení této koleje proběhne až v termínu 13.9.2016. Technologii bude možné nainstalovat po tomto termínu. V této lokalitě rovněž nebude z důvodu projektování a realizace prací společnosti E.ON dokončena v požadovaném termínu 19.8.2016 přípojka napájení.

**Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. čl. 5, odst. 5.3 výše uvedené Smlouvy, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 3 obsažených, a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly na následujícím znění dodatku č. 3 k výše uvedené Smlouvě a jejích dodatcích:**

## 1) Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

### Původní text

3.4 Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů, které budou vystaveny vždy na cenu prací, které byly v předcházejícím čtvrtletním období provedeny v souladu se Smlouvou za účelem provedení Díla. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad za zhotovení Části Díla na základě příslušného Zápisu o předání a převzetí Díla nebo Soupisu provedených prací podepsaného Zhotovitelem i Objednatelem, s uvedeným datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění vždy nejpozději ke dni 15.02., 07.03., 15.05., 15.08. nebo 15.11. příslušného kalendářního roku a doručit jej neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit dle podmínek uvedených v čl. 13 Obchodních podmínek. Ustanovení odst. 13.1 a 13.10 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

3.10 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektu, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

#### Zahájení činnosti Zhotovitele: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Termín pro dokončení prací (projekčních a stavebních), termín pro posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení Komise (ES) č. 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby je stanoven jednotně na 19.8.2016 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla). Tato lhůta zůstane zachována i v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok na změnu Harmonogramu postupu prací podle odst. 3.5.5.2 Obchodních podmínek.

Lhůty stanovené v odst. 10.6.6 a 11.4.2 Všeobecných technických podmínek na realizaci stavby a v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

Nahrazuje se novým znění textu odstavce 3.4 a 3.10 upravujícím fakturační termíny a termín plnění:

- 3.4 Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů, které budou vystaveny vždy na cenu prací, které byly v předcházejícím čtvrtletním období provedeny v souladu se Smlouvou za účelem provedení Díla. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad za zhotovení Části Díla na základě příslušného Zápisu o předání a převzetí Díla nebo Soupisu provedených prací podepsaného Zhotovitelem i Objednatel, s uvedeným datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění vždy nejpozději ke dni 15.02., 07.03., 15.05., 15.08., 15.09., 15.10. nebo 15.11. příslušného kalendářního roku a doručit jej neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit dle podmínek uvedených v čl. 13 Obchodních podmínek.

Ustanovení odst. 13.1 a 13.10 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

- 3.10 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektu, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti Smlouvy

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **16 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Termín pro dokončení prací (projekčních a stavebních), termín pro posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení Komise (ES) č. 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby je stanoven jednotně na **19.11.2016** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla). Tato lhůta zůstane zachována i v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok na změnu Harmonogramu postupu prací podle odst. 3.5.5.2 Obchodních podmínek.

Lhůty stanovené v odst. 10.6.6 a 11.4.2 Všeobecných technických podmínek na realizaci stavby a v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena tímto Dodatkem č.3 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č.3 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním Dodatku na internetových stránkách Objednatele.
5. Nedílnou součástí dodatku č.3 Smlouvy jsou tyto jeho přílohy:

Příloha č. 1 Harmonogram postupu prací – nové znění přílohy č. 5 smlouvy

V Praze dne

17 -09- 2016

V Praze dne

11 -09- 2016

Za Elektrizace železnic Praha a.s.