

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/042/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 15-02 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem - státní hranice ČR/SRN - Plavební stupeň Děčín

Management pozemků záboru PSD

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů - ředitel
Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: 2006-8322071/0710
IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM Ekopontis, s.r.o.

Sídlo: Cejl 511/43, Zábrdovice, 602 00 Brno
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87173
Osoby oprávněné
k podpisu SMLOUVY: Barbora Janáčková, jednatel
Ing. Pavel Obrdlík, jednatel
IČ: 03866866
DIČ: CZ03866866
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/042/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), 15-02 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 14. 4. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 6. 2015 a dodatku č. 2 ze dne 28. 11. 2016 upravuje takto:

z důvodu změny položky SFDI pro financování prací (odst. 1 níže) a ze strany zhotovitele nezaviněného prodlení při zajištění povolení ke kácení v rámci bodu plnění B.2 (odst. 2 níže) se:

1) v čl. V. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ vypouští odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. III. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě **do 17. 3. 2017**.

Za kalendářní rok 2015 bude vyhotovena zpráva, která bude odevzdána do 28. 11. 2015, zpráva bodů A1, A2, B1, B3 a B4 za rok 2016 do 28. 11. 2016 a zpráva bodu B2 do 17. 3. 2017“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/042/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), 15-02 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 14. 4. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 6. 2015 a dodatku č. 2 ze dne 28. 11. 2016 se nemění.

Přílohu dodatku tvoří změnový list č. 2 ze dne 18. 1. 2017.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

V Praze dne

V Brně dne.....

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

.....
Barbora Janáčková
jednatel
Ekopontis, s.r.o.

.....
Ing. Pavel Obrdlík
jednatel
Ekopontis, s.r.o.

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt: Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem-státní hranice ČR/SRN - Plavební stupeň Děčín						
Projekt/stavba: Management pozemků záboru PSD						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 2	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 18.1.2017	A	B	C	D	E	
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	Zhotovitel: Ekopontis, s.r.o, Cejl 511/43, 602 00 Brno Barbora Janáčková					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun harmonogramu plnění					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Stanovisko dle § 45i, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ze dne 16.11.2016, č.j. SR/2368/UL/2016-5) Situační zpráva XXI ze dne 4. 1. 2017 Oznámení o skončení dokazování a seznámení s podklady rozhodnutí (ze dne 17. 1. 2017, č.j. MDC/2454/2017)					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					dne 4. 1. 2017
V situační zprávě ze dne 4. 1. 2017, která je přílohou tohoto změnového listu, jsme objednatele informovali o přetrvávající absenci Rozhodnutí k povolení kácení, a že z naší strany dojde pravděpodobně k dalšímu prodloužení v rámci bodu plnění B.II při zajištění povolení ke kácení a navrhli jsme setkání ohledně dalšího prodloužení termínu plnění. Žádost byla podána 11. 11. 2016. Dne 16.11. 2016 jsme od AOPK ČR obdrželi stanovisko dle 45i, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (viz příloha), tento podklad byl bezodkladně předán příslušnému úřadu. V rámci správního řízení bylo také realizováno místní šetření, které se uskutečnilo 6.12.2016 a teprve až 17. 1. 2017 jsme od příslušného orgánu obdrželi Oznámení o skončení dokazování a seznámení s podklady rozhodnutí (č.j. MDC/2454/2017 - viz příloha) s lhůtou pro vyjádření 5 dnů. Po uplynutí této lhůty bude Rozhodnutí vydáno. Absence Rozhodnutí k aktuálnímu datu je dána nepředvídatelnými skutečnostmi, lhůta pro vydání Rozhodnutí je 30 dní (dle správního řádu), v případě místního šetření může být lhůta prodloužena o dalších 30 dní. Vzhledem k tomu, že k realizaci kácení bude zapotřebí cca tři týdnů (od nabytí právní moci Rozhodnutí) a jeden týden pro vyhotovení zprávy, není možné ze strany zhotovitele dokončit práce v zaslíbeném termínu a žádáme nově o prodloužení termínu plnění bodu B.2 do 17.3.2017.						
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení: Změna je vyvolaná nepředvídatelnými skutečnostmi ze strany státního orgánu při udělení povolení ke kácení. (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele: Změna je nevyvolává žádné ekonomické změny ve prospěch dodavatele. Změna je vyvolaná nepředvídatelnými skutečnostmi ze strany státního orgánu při udělení povolení ke kácení. (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Změna spočívá v opětovném prodloužení termínu plnění bodu B.2 SoD z důvodu přetrvávající absence Rozhodnutí k povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Jedná se o důsledek nepředvídatelných okolností, které jsou dány nestandardními podmínkami ze strany správních úřadů a jejich časově nepřiměřenému reagování na podněty. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: úprava harmonogramu tak, aby byla umožněna realizace zakázky, konkrétně bodu plnění B.2.						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není předmětem ZL.						

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - *Není předmětem ZL.*

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - *Není předmětem ZL.*

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - *Není předmětem ZL.*

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není předmětem ZL.</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není předmětem ZL.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není předmětem ZL.</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není předmětem ZL.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není předmětem ZL.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není předmětem ZL.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není předmětem ZL.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)		Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Plnění bodu B. bude umožněno do 17.3.2017, jelikož zatím nebylo vydáno povolení ke kácení dřevin. Plnění bez tohoto povolení není legálně možné provádět.</i>
ANO	NE	
Cena SoD před změnou	1 285.000,- Kč	
Cena SoD po změně	1 285.000,- Kč	
jedná se o změnu o0..... %0,- Kč		
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>nebyl sjednán</i>		

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S odkazem na příloženou Situační zprávu XXI, Oznámení o skončení dokazování a seznámení s podklady rozhodnutí (ze dne 17. 1. 2017, č.j. MDC/2454/2017) a na výše citované zdůvodnění nutnosti posunu dílčího termínu plnění konstatuji, že navrhovaná změna nemá vliv na původní cenu zakázky, dochází pouze k časovému posunu plnění bodu B2, a proto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

nebyl sjednán

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

číslo smlouvy : S/ŘVC/042/P/SoD/2015

předpokládaný výdaj v Kč

Předpokládaný termín úhady

týká se bodu : B2

180.000,-Kč

17.3.2017

garant smlouvy: Ing. Martin Vavříčka

podpis:

vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun

podpis:

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Irena Honzáková

podpis:

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů

podpis:

Situační zpráva XXI

Projekt: **Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem-státní hranice ČR/SRN – Plavební stupeň Děčín**
Management pozemků záboru PSD

Číslo smlouvy objednatele: S/ŘVC/042/P/SoD/2015

Datum: 4. 1. 2017

Předkládaná situační zpráva byla vyhotovena první týden v měsíci lednu 2017. Zpráva obsahuje informace o postupu projektu včetně přehledu stavu plnění jednotlivých bodů dle příslušné Smlouvy o dílo (dále jen SoD).

K jednotlivým bodům dle SoD:

A. Zajištění podmínek managementu

1. Před jeho zahájením

Tento bod plnění byl odevzdán dle SoD.

2. V průběhu

Tento bod plnění byl odevzdán dle SoD.

B. Management pozemků

1. Luční porosty

Tento bod plnění byl odevzdán dle SoD.

2. Luční porosty, křoviny, stromy, porosty maliníku a ostatní vegetace

Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les nebylo doposud vydáno. Do vydání Rozhodnutí není možné ze strany zhotovitele pokračovat v plnění tohoto bodu.

Žádost byla podána 11. 11. 2016, standardní lhůta pro vydání rozhodnutí je 30 dní, lhůta může být prodloužena o dalších 30 dní v určitých případech (např. v případě uskutečnění místního šetření – které také proběhlo). Rozhodnutí by tak dle správního řádu mělo být vydáno v příštím týdnu.

Vzhledem k dosavadní absenci pravomocného Rozhodnutí a faktu, že na realizaci kácení je zapotřebí cca tří týdnů a jeden týden pro vyhotovení zprávy, není možné ze strany zhotovitele dokončit práce v domluveném termínu do 31. 1. 2017 a je nezbytné uskutečnit jednání ohledně prodloužení termínu plnění.

3. Luční porosty s výskytem modrásků

Tento bod plnění byl odevzdán dle SoD.

4. Invazní druhy rostlin

Tento bod plnění byl odevzdán dle SoD.

V Brně 4. 1. 2017

dodavatel



AOPK ČR, RP Ústecko
Teplická 424/69
405 02 Děčín
tel.: +420 412 518 202
e-mail: labpis@nature.cz
www.nature.cz

Ekopontis, s.r.o.
Cejl 511/43
602 00 Brno

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/2368/UL/2016 - 5

VYŘIZUJE: Bauer

DATUM: 16.11.2016

Věc: „Kácení na pozemcích č. 476/1, 508/1, 540/2, 542/1, 544/4 v k.ú. Prostřední Žleb.“ – stanovisko podle § 45i zákona č.114/1992 Sb. v platném znění.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody podle ust. § 75 odst. 1 písm. e), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) na základě žádosti společnosti Ekopontis, s.r.o., se sídlem Cejl 511/43, 602 00 Brno, IČ: 03866866 přijaté dne 10. 11. 2016 o vydání stanoviska k žádosti na záměr „Kácení na pozemcích č. 476/1, 508/1, 540/2, 542/1, 544/4 v k.ú. Prostřední Žleb“ vydává:

STANOVISKO

významný vliv na soustavu evropsky významných lokalit na území
CHKO České středohoří a CHKO Labské pískovce
lze dle § 45i odst. 1 vyloučit.

ODŮVODNĚNÍ

Dne 10.11. 2016 podala společnost Ekopontis, s.r.o., se sídlem Cejl 511/43, 602 00 Brno, IČ: 03866866 žádost o posouzení záměru „Kácení na pozemcích č. 476/1, 508/1, 540/2, 542/1, 544/4 v k.ú. Prostřední Žleb“. Posuzované dřeviny jsou situovány na p.p.č. 554/4, 540/2, 540/3, 542/1, 508/1 a 476/1 a nachází se v CHKO Labské pískovce, EVL Porta Bohemica, PO Labské pískovce a ve VKP údolní niva. Na základě zpracovaného odborného posudku AOPK ČR, RP Ústecko ke kácení dřevin: Odborné stanovisko k záměru kácení dřevin rostoucích mimo les z hlediska výskytu živočichů - p.p.č. 554/4, 540/2, 540/3, 542/1, 508/1 a 476/1 (k. ú. Prostřední Žleb) vydaného pod č.j.: SR/2368/UL/2016 – 3, Agentura vyhodnotila vliv záměru i z pohledu možného vlivu na předměty ochrany v EVL Porta Bohemica a došla k závěru, že možným předmětem ochrany EVL, který by mohl být ovlivněn je bobr evropský. Nicméně většina dřevin, které by mohly být potravou pro bobra jsou lokalizovány za stezkou a většina dřevního materiálu zůstane v lokalitě. S ohledem i na okolní porosty lužních lesů a keřových vrb nebude narušena potravní nabídka pro bobra evropského.

OTISK RAZÍTKA

Ing. Petr Kříž, v. r.
ŘEDITEL REGIONÁLNÍHO PRACOVISŤE

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **601013_004350**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **1** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 21.11.2016 v 11:58:04. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 21.11.2016 10:17:48. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1D 3E 7F**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Petr Kříž, Ředitel RP, AOPK ČR - RP Ústecko, 53041, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [IČ 62933591]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Brno 1**

Česká pošta, s.p. dne 21.11.2016

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Natálie Axmannová

Otisk úředního razítka:



91213495-11743-161121115757

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 1D 3E 7F, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MDC/2454/2017

Spisová zn.: MDC/107893/2016

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Kristýna Svobodová

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Děčín: 17.01.2017

Oznámení o skončení dokazování a seznámení s podklady rozhodnutí

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon) a dle § 76 odst. 1 písm. a) zákona, v řízení vedeném dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád)

o z n a m u j e,

že ve věci žádosti o povolení kácení dřevin (10 ks stromů ve složení slivoň, vrba, třešeň, javor klen, katalpa, smrk pichlavý, habr obecný a 87 m² zapojeného porostu dřevin ve složení vrba, slivoň, javor klen, trnovník akát, bříza bělokorá) na p. p. č. 554/4, 540/2, 542/1, 508/1, 476/1 v k. ú. Prostřední Žleb, obec Děčín podané účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 a) s. ř. Ředitelstvím vodních cest ČR, IČ 67981801, se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 zastoupeném společností Ekopontis, s. r. o., IČ 03866866, se sídlem Cejl 511/43, 602 00 Brno bylo ukončeno dokazování, kdy byly shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí.

Podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení právo se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům, popř. navrhnout jejich doplnění.

Do podkladů řízení lze nahlédnout na Magistrátu města Děčín odboru životního prostředí (budova bývalého OKÚ, 28. října 1155/2) v kanceláři č. 316, v úřední dny - pondělí a středa v době od 08:00-17:00, v mimo úřední dny po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 412 591 463 a to ve lhůtě stanovené následujícím usnesením.

a současně vydává

Usnesení

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí **určuje** dle § 39 odst. 1 správního řádu účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 a) s. ř., kterým je Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801, se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 ve věci povolení kácení dřevin na p. p. č. 554/4, 540/2, 542/1, 508/1, 476/1 v k. ú. Prostřední Žleb, obec Děčín lhůtu pro vyjádření se k této věci, a to **5 dní** od doručení tohoto usnesení. Po uplynutí uvedené lhůty bude ve věci rozhodnuto.

Odůvodnění

Účastníkovi řízení musí být před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Správní orgán ustanovil tuto lhůtu z důvodu vyřízení věci bez zbytečných průtahů. Danou lhůtu vidí jako přiměřenou k uplatnění práv účastníka. Po uplynutí lhůty bude ve věci rozhodnuto.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze podat podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k AOPK ČR, regionálnímu pracovišti Ústecko, oddělení SCHKO Labské pískovce, a to podáním učiněným u Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání nemá odkladný účinek.

Mgr. Jiří Hykš
vedoucí odboru

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 a) s. ř.

Ředitelství vodních cest ČR, nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 zastoupené společností Ekopontis, s. r. o., Cejl 511/43, 602 00 Brno - IDDS: a6yym4e

ostatní
1x vlastní