

## SILNICE III/05417: HORNÍ NĚMČÍ, MOST EV.Č. 05417-4

### DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0260/19

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

#### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČ: 70934860  
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx  
(dále jako „**Objednatel**“)

a

#### **PROKOP MOSTY s.r.o.**

Sídlo: Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno - Lesná  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55269  
IČ: 27731405  
DIČ: CZ27731405  
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
(dále jako „**Zhotovitel**“)

### **Článek I.**

#### **Úvodní ujednání, účel dodatku**

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 23. 04. 2019 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0260/19 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“ (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,  
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínů plnění dílčí části závazků Smlouvy. Důvodem je časová náročnost zajištění smlouvy o přeložce plynárenského zařízení – přeložka STL plynovodu (GasNet, s.r.o.) a s tím spojené majetkoprávní smlouvy k přeložce plynárenského zařízení (GasNet, s.r.o., Povodí Moravy, s.p.). V návaznosti na výše uvedený důvod dochází k úpravě termínů plnění dílčí části Smlouvy.

### **Článek II.**

#### **Změny ve smlouvě**

#### **2.1 Článek IV. Termíny a místo plnění, odst. 4.2, 4.3, se ruší a nahrazují novým textem:**

- 4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS/RDS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do: **31.12.2020**
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do: **31.12.2020**

2.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

### **Článek III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.

- 3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran. Objednatel-příkazce zajistí zveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 10.06.2020

V Brně, dne: 11.06.2020

.....

.....