

**ZMĚNOVÝ LIST č. 2**

<b>Stavba:</b>	<b>Opatření Holasovice, ochrana PB území, OHO, stavba č. 5754</b>				
<b>Objednatel:</b>	Povodí Odry, státní podnik, Várenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00				
<b>Objekty:</b>	<b>SO 01.1</b>				
<b>Vydal (Objednatel):</b>	Povodí Odry, státní podnik, Várenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00				
<b>Odesláno/předáno - komu</b>	POHL cz, a.s., Holasická 1632/57A, Opava 747 05, xxx				
<b>Odesláno/předáno</b>	<i>poštou</i>	<i>emailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
		<b>X</b>			<b>20.5.2020</b>
<b>Přílohy / poč. listů</b>	<i>Cenová kalkulace</i>				<i>6A4</i>

**1) Zdůvodnění:**

Objekt SO 01.1 - Ochranná hráz

Změnovým listem je upraven rozsah štětových stěn v případě zastížení velmi propustných materiálů pod základovou spárou hráze dle údajů uvedených v technické zprávě. Dle textových a výkresových příloh projektové dokumentace pro provádění stavby bude provedeno zpevnění příkopu betonovými žlaby.

Výše uvedené skutečnosti mají vliv na cenu díla.

**2) Vliv na dopracování projektové dokumentace:***není***3)****Méněpráce (Kč bez DPH):****-514 904,84****Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH):****377 403,32****Změna ceny celkem (Kč bez DPH):****-137 501,52**

<b>4) Schválil</b>	<i>za objednatele:</i>	<i>za objednatele:</i>	<i>za zhotovitele:</i>	<i>za zhotovitele:</i>	<i>za projektanta:</i>
	<i>Ing. Eva Hrubá</i>	<i>Ing. Pavla Holečková</i>	<i>xxx</i>	<i>xxx</i>	<i>xxx</i>
<b>Datum:</b>					
<b>Podpis:</b>					