



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Název veřejné zakázky: **Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4**

DODATEK Č. 1 DOHODY O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY A ZAKÁZKY

Tento dodatek dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky byl sepsán

mezi

Statutárním městem Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

zastoupeným JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

(dále též jen „SMB“),

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným [REDACTED]

(dále též jen „ŘSD“),

Dopravním podnikem města Brna, a. s.

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 25508881

DIČ: CZ 25508881

zastoupená Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva
a Ing. Josefem Veselým, členem představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B
2463

(dále též jen „DPMB“),

Teplárnami Brno, a. s.

Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

IČO: 46347534

DIČ: CZ 46347534

zastoupená JUDr. Robertem Kerndlem, předsedou představenstva a Janem Šmídkem, místopředsedou představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 786

(dále též jen „TB“),

číslo Dohody SMB: 5619113640

číslo Dohody DPMB: k.č.19/763/5073

číslo Dohody ŘSD: 03PT-003253

číslo Dohody TB: 01171808

(společně dále jen "Objednatel") na jedné straně

a

Společníky společnosti „**Výstavba tramvajové tratě Plotní**“

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2211

a

Společník II: STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zastoupená Ing. Janem Hýzlem, prokuristou a Ing. Tomášem Hozou, prokuristou

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634

a

Společník III: Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno

IČO: 454 74 281

DIČ: CZ45474281

zastoupená Ing. Martinem Matuškou, jednatelem společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.
C 5062

(dále jen "**Zhotovitel**") na straně druhé.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následující změně dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky ze dne 29.08.2019, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, uveřejněné v registru smluv dne 12.09.2019 pod ID smlouvy: 9303598 (dále též jen „**Dohoda**“), a to v souladu s čl. III. odst. 3 Dohody:

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi byla uzavřena Dohoda, jejímž předmětem je zejména vypořádání závazků ze smlouvy o dílo ze dne 18.12.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.03.2019, uzavřených mezi Objednatelem a Zhotovitelem (smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 k této smlouvě dále též jen „**Smlouva o dílo**“), kdy předmětem Smlouvy o dílo byla realizace díla „Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4“ (dále též jen „**Dílo**“).
2. Dle čl. II. odst. 2 věty druhé Dohody se smluvní strany dohodly, že obsah vzájemných práv a povinností, který Dohodou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Smlouvy o dílo, která tvoří přílohu Dohody a takto je budou vykonávat, přičemž obsah příloh je totožný se zněním zrušené Smlouvy o dílo. S ohledem k danému ujednání bude pro účely tohoto dodatku k výkladu termínů, jež nejsou v tomto dodatku blíže popsány, použit význam, který je jim připisován v textu Smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany se postupem učiněným v souladu s Dohodou dohodly na
 - a) změně smluvní ceny, a to z důvodu změn Díla (variací), uvedených ve změnových listech, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku (článek II. tohoto dodatku);
 - b) změně Harmonogramu v rozsahu formuláře 1.6 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace, který byl připojen jako dokument uvedený pod písmenem o) k Dopisům nabídky (článek III. tohoto dodatku);
 - c) změně Doby pro dokončení Díla dle příloh k nabídce k Dopisům nabídky (1.1.3.3) (článek IV. tohoto dodatku);
 - d) změna Doby pro uvedení stavby do provozu dle přílohy k nabídce k Dopisu nabídky adresovaného ŘSD (1.1.3.10) (článek IV. tohoto dodatku);
 - e) výkladovém stanovisku k formuláři 1.5. dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace (článek V. tohoto dodatku);
 - f) vypořádání oznámených nároků (Claimů) Zhotovitele ve smyslu pod-článku 20.1. Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem FIDIC, resp. dokumentů uvedených v příloze d), e) a f) uvedených pod týmiž písmeny v bodě 2 Smlouvy o dílo (jednotlivě dále též jen „**Claim**“, souhrnně dále též jen „**Claimy**“), uvedených v příloze č. 5 tohoto dodatku (článek VI. tohoto dodatku).
4. Veškeré Variace a úpravy obsažené v čl. II. – IV. tohoto dodatku byly a jsou tímto odsouhlaseny Objednatelem v souladu s Pod-článkem 3.1 ve spojení s Článkem 13 [Variace a úpravy] Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem FIDIC a Postupem při Variacích, který tvořil přílohu nabídky Zhotovitele.“

II.

Změna smluvní ceny (přehled změnových listů)

1. Smluvní strany potvrzují, že došlo k zadání a podpisu změnových listů, které měly vliv na předmět Díla a tím i vliv mj. na cenu Díla a na termíny plnění. Změnové listy uvedené v Příloze č. 3 tohoto dodatku mění v nich uvedenou část předmětu plnění s v nich uvedeným důsledkem pro cenu Díla, a to v souladu s Přílohou k nabídce – Postup při variacích. Smluvní strany se dohodly, že Změnové listy uvedené v Příloze č. 3 tohoto dodatku jsou okamžikem účinnosti tohoto dodatku potvrzeny a nabývají účinnosti společně s tímto dodatkem.
2. Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že změnové listy (ZBV) bude i nadále potvrzovat ten z objednatelů, v jehož zájmu se realizuje stavební objekt, jehož se týká (viz zejména díl 3, část 8 zadávací dokumentace „Seznam stavebních objektů s uvedením osoby na straně objednatele, v jejímž zájmu je objekt realizován“).
3. Pro ZBV 39.3 – 42.3, které se týkají stavebních objektů ŘSD, ale vyvolány byly potřebou SMB na urychlení zprovoznění ulice Dornych a proto cena změn v těchto ZBV jde k tíži SMB a nikoliv ŘSD, s čímž všichni účastníci tohoto dodatku na straně Objednatele navzájem souhlasí a tato dohoda je speciálním ujednáním ke Smlouvě o spolupráci. Z těchto důvodů jsou ZBV 39.3 – 42.3 při uzavírání tohoto dodatku potvrzeny ŘSD i SMB, přičemž tato hodnota bude vyúčtována Zhotovitelem Objednateli tak, že bude součástí fakturace vůči SMB, které tuto hodnotu Zhotoviteli zaplatí.
4. Smluvní cena byla změněna i s ohledem na Claimy Zhotovitele uvedené v Příloze č. 5 tohoto dodatku.

Přehled změnových listů a jejich základního předmětu a důsledku pro cenu Díla:

ZBV č. 2/11.3 – SO 600.20/1 Parovod 2x DN 250 - Dornych:

Cena méněprací: -282 816,80 Kč bez DPH
Cena víceprací: 3 188 589,99 Kč bez DPH
Cena změny: 2 905 773,19 Kč bez DPH

ZBV č. 2/12.3 – SO 100.10.2-1/1 Ul. Svatopetrská – Dornych 1.část, chodníky:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 682 434,40 Kč bez DPH
Cena změny: 682 434,40 Kč bez DPH

ZBV č. 2/13.3 – SO 300.11.1/2 Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace:

Cena méněprací: -62 075,20 Kč bez DPH
Cena víceprací: 889 009,84 Kč bez DPH
Cena změny: 826 934,64 Kč bez DPH

ZBV č. 2/14.2 – SO 100.10.1/1 Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, komunikace:

Cena méněprací: -1 396 720,81 Kč bez DPH
Cena víceprací: 1 373 626,76 Kč bez DPH
Cena změny: -23 094,05 Kč bez DPH

ZBV č. 2/15.2 – SO 100.20.1/1 Ul. Dornych 2.část, komunikace:

Cena méněprací: -2 571 231,95 Kč bez DPH
Cena víceprací: 2 528 189,30 Kč bez DPH
Cena změny: -43 042,65 Kč bez DPH

ZBV č. 2/16.2 – SO 100.20.3/2 Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace:

Cena méněprací: -622 606,80 Kč bez DPH

Cena víceprací: 612 184,31 Kč bez DPH

Cena změny: -10 422,49 Kč bez DPH

ZBV č. 2/17.2 – SO 100.40.1A/2 Ul. Dornych 3.část, komunikace:

Cena méněprací: -941 248,92 Kč bez DPH

Cena víceprací: 925 492,33 Kč bez DPH

Cena změny: -15 756,59 Kč bez DPH

ZBV č. 2/18.3 – SO 130.30.03/1 Demolice obj. Plotní č.6a, k.ú. Trnitá, č.p.768/18:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 5 453 450,78 Kč bez DPH

Cena změny: 5 453 450,78 Kč bez DPH

ZBV č. 2/19.3 – SO 130.30.03/2 Demolice obj. Plotní č.6a, k.ú. Trnitá, č.p.768/18:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 1 445 353,46 Kč bez DPH

Cena změny: 1 445 353,46 Kč bez DPH

ZBV č. 2/20.3 – SO 130.30.03/3 Demolice obj. Plotní č.6a, k.ú. Trnitá, č.p.768/18:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 1 555 706,48 Kč bez DPH

Cena změny: 1 555 706,48 Kč bez DPH

ZBV č. 2/21.3 – SO 701.10.01/1 Přeložky vedení E.ON:

Cena méněprací: -3 895 333,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: -3 895 333,00 Kč bez DPH

ZBV č. 2/22.3 – SO 701.20.01/1 Přeložky vedení E.ON:

Cena méněprací: -5 413 681,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: -5 413 681,00 Kč bez DPH

ZBV č. 2/23.3 – SO 701.30.01/1 Přeložky vedení E.ON:

Cena méněprací: -2 009 858,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: -2 009 858,00 Kč bez DPH

ZBV č. 2/24.3 – SO 701.40.01/1 Přeložky vedení E.ON:

Cena méněprací: -6 014 646,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: -6 014 646,00 Kč bez DPH

ZBV č. 2/25.3 – SO 801.10/1 Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská:

Cena méněprací: -5 140 338,96 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: -5 140 338,96 Kč bez DPH

ZBV č. 2/26.3 – SO 801.10/2 Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská:

Cena méněprací: -2 418 983,04 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: -2 418 983,04 Kč bez DPH

ZBV č. 2/27.3 – SO 802.10/1 Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská:

Cena méněprací: -4 253 046,91 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: -4 253 046,91 Kč bez DPH

ZBV č. 2/28.3 – SO 802.20/1 Přeložky kabelů UPC Dornych:

Cena méněprací: -2 999 539,53 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: -2 999 539,53 Kč bez DPH

ZBV č. 2/29.3 – SO 500.10.10/1 STL přípojky Svatopetrská - Dornych:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 225 108,33 Kč bez DPH

Cena změny: 225 108,33 Kč bez DPH

ZBV č. 2/30.3 – SO 500.10.01/1 STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 118 001,25 Kč bez DPH

Cena změny: 118 001,25 Kč bez DPH

ZBV č. 2/31.3 – SO 100.40.1B/1 Ul. Dornych - 3. část, komunikace:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 3 215 237,13 Kč bez DPH

Cena změny: 3 215 237,13 Kč bez DPH

ZBV č. 2/32.3 – SO 100.10.2-1/2 Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, chodníky:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 3 014 141,44 Kč bez DPH

Cena změny: 3 014 141,44 Kč bez DPH

ZBV č. 2/33.3 – SO 152.20.01/1 Stavební úpravy obj. Dornych č.60, k.ú. Trnitá, č.p. 747 (vjezdy do obj. garáž):

Cena méněprací: -4 854 728,32 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: -4 854 728,32 Kč bez DPH

ZBV č. 2/34.3 – SO 100.31.1/1 Ul. Plotní - 1. část, komunikace:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 4 370 561,60 Kč bez DPH

Cena změny: 4 370 561,60 Kč bez DPH

ZBV č. 2/35.5 – SO 200.11.01/1 Vodovodní přípojky – ulice: Dornych, Kovářská:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 45 804,12 Kč bez DPH

Cena změny: 45 804,12 Kč bez DPH

ZBV č. 2/36.5 – SO 301.10,20,30,40/1 Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace – I-IV. etapa:

Cena méněprací: -1 710 430,70 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: -1 710 430,70 Kč bez DPH

ZBV č. 2/37.5 – SO 200.21.01/1 Vodovodní přípojky – ulice: Dornych, Zvonařka:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 120 605,84 Kč bez DPH

Cena změny: 120 605,84 Kč bez DPH

ZBV č. 2/38.5 – SO 800.20/1 Kabelovod Dornych:

Cena méněprací: -1 298 290,97 Kč bez DPH

Cena víceprací: 155 009,57 Kč bez DPH

Cena změny: -1 143 281,40 Kč bez DPH

ZBV č. 2/39.3 – SO 100.10.1/2 Ul. Svatopetrská – Dornych 1. část, komunikace:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 1 270 905,10 Kč bez DPH

Cena změny: 1 270 905,10 Kč bez DPH

ZBV č. 2/40.3 – SO 100.20.1/2 Ul. Dornych 2.část, komunikace:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 2 392 954,78 Kč bez DPH

Cena změny: 2 392 954,78 Kč bez DPH

ZBV č. 2/41.3 – SO 100.20.3/3 Křižovatka Dornych – Zvonařka, komunikace:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 214 225,85 Kč bez DPH

Cena změny: 214 225,85 Kč bez DPH

ZBV č. 2/42.3 – SO 100.40.1A/3 Ul. Dornych 3. část, komunikace:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 663 378,97 Kč bez DPH

Cena změny: 663 378,97 Kč bez DPH

ZBV č. 3/43.5 – SO 800.40/1 Kabelovod Zvonařka - Dornych:

Cena méněprací: - 18 434,61 Kč bez DPH

Cena víceprací: 2 612,90 Kč bez DPH

Cena změny: - 15 821,71 Kč bez DPH

ZBV č. 3/44.3 – SO 100.10.2-2/1 Ul. Svatopetrská – Dornych 1.část, chodníky - nové oplocení vč. demolice stávajícího:

Cena méněprací: - 112 606,20 Kč bez DPH

Cena víceprací: 239 843,11 Kč bez DPH

Cena změny: 127 236,91 Kč bez DPH

ZBV č. 3/45.3 – SO 100.20.2-2/1 Ul. Dornych 2.část, chodníky – 4ZM2 nové oplocení:

Cena méněprací: - 508 624,80 Kč bez DPH

Cena víceprací: 842 624,21 Kč bez DPH

Cena změny: - 333 999,41 Kč bez DPH

- ZBV č. 3/46.3 – SO 130.30.01-01/2 Protihluková stěna, clona Dornych:
 Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
 Cena víceprací: 169 468,24 Kč bez DPH
 Cena změny: 169 468,24 Kč bez DPH
- ZBV č. 3/47.3 – SO 130.30.01/1 Plotní, Zvonařka, k.ú. Trnitá, č.p. 740, 736/1, 767/1, 884/1:
 Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
 Cena víceprací: 955 544,40 Kč bez DPH
 Cena změny: 955 544,40 Kč bez DPH
- ZBV č. 3/48.3 – SO 100.10.2-1/3 Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, chodníky:
 Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
 Cena víceprací: 103 241,89 Kč bez DPH
 Cena změny: 103 241,89 Kč bez DPH
- ZBV č. 3/49.5 – SO 300.13.2/1 Kovářská – kanalizační přípojky:
 Cena méněprací: - 57 394,42 Kč bez DPH
 Cena víceprací: 86 286,87 Kč bez DPH
 Cena změny: 28 892,45 Kč bez DPH
- ZBV č. 3/50.3 – SO 600.20/2 Parovod 2xDN250 - Dornych:
 Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
 Cena víceprací: 213 121,50 Kč bez DPH
 Cena změny: 213 121,50 Kč bez DPH
- ZBV č. 3/51.3 – SO 300.11.3/1 Komárovské nábřeží – Dornych – zrušení stávající kanalizace:
 Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
 Cena víceprací: 46 689,83 Kč bez DPH
 Cena změny: 46 689,83 Kč bez DPH
- ZBV č. 3/52.1 – SO 500.10.01/2 STL plynovod PE 225 – Dornych, 1.část:
 Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
 Cena víceprací: 56 688,40 Kč bez DPH
 Cena změny: 56 688,40 Kč bez DPH
- ZBV č. 3/53.3 – SO 500.34.01/1 STL plynovod PE 160 – Plotní, 1.část:
 Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
 Cena víceprací: 235 637,73 Kč bez DPH
 Cena změny: 235 637,73 Kč bez DPH
- ZBV č. 3/54.1 – SO 300.41.2/1 Dornych – kanalizační přípojky:
 Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
 Cena víceprací: 102 314,98 Kč bez DPH
 Cena změny: 102 314,98 Kč bez DPH
- ZBV č. 3/55.3 – SO 130.30.04/1 Demolice obj. Dornych 60:
 Cena méněprací: - 467 887,35 Kč bez DPH
 Cena víceprací: 1 274 276,54 Kč bez DPH
 Cena změny: 806 389,19 Kč bez DPH

ZBV č. 3/56.3 – PS 140.10.03/1 Výstavba SSZ 3.09 Dornych – Svatopetrská:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 660 150,00 Kč bez DPH
Cena změny: 660 150,00 Kč bez DPH

ZBV č. 3/57.3 – SO 101.30/1 DZ – III. etapa:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 1 671 876,08 Kč bez DPH
Cena změny: 1 671 876,08 Kč bez DPH

ZBV č. 3/58.3 – SO 140.20.01/1 Výstavba SSZ 3.11 Dornych – Nová (Rosická):

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 212 280,00 Kč bez DPH
Cena změny: 212 280,00 Kč bez DPH

ZBV č. 3/59.3 – PS 140.20.02/1 Výstavba SSZ 3.13 Dornych – Trinity business:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 212 280,00 Kč bez DPH
Cena změny: 212 280,00 Kč bez DPH

ZBV č. 3/60.1 – SO 500.20.01/1 STL plynovod PE 225 – Dornych, 2.část:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 32 600,83 Kč bez DPH
Cena změny: 32 600,83 Kč bez DPH

ZBV č. 3/61.1 – SO 500.10.10/2 STL přípojky Svatopetrská - Dornych, 1.část:

Cena méněprací: - 28 221,92 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 28 221,92 Kč bez DPH

ZBV č. 3/62.1 – SO 130.30.02/1 Demolice objektu Dornych 44:

Cena méněprací: - 132 935,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 132 935,00 Kč bez DPH

ZBV č. 3/63.3 – SO 100.35.2/1 Křižovatka Zvonařka – Plotní, chodníky:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 16 100,00 Kč bez DPH
Cena změny: 16 100,00 Kč bez DPH

ZBV č. 3/64.3 – SO 100.31.1/2 Ul. Plotní – 1.část, komunikace:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 40 250,00 Kč bez DPH
Cena změny: 40 250,00 Kč bez DPH

ZBV č. 3/65.3 – SO 101.20/2 DZ – II. etapa:

Cena méněprací: - 196 084,40 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 196 084,40 Kč bez DPH

ZBV č. 3/66.3 – SO 102.2/1 Portály dopravního značení:

Cena méněprací: - 1 658 387,92 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 1 658 387,92 Kč bez DPH

ZBV č. 3/67.3 – SO 100.40.2/1 Ul. Dornych 3.část, chodníky:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 216 292,30 Kč bez DPH
Cena změny: 216 292,30 Kč bez DPH

ZBV č. 3/68.3 – SO 130.30.03/4 Demolice obj. Plotní 6a, k.ú. Trnitá, č.p. 768/18:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 13 521 264,42 Kč bez DPH
Cena změny: 13 521 264,42 Kč bez DPH

ZBV č. 3/69.5 – SO 100.30.4/1 Ul. Nová AGROZET, Komárovská – Plotní, chodníky:

Cena méněprací: - 485 632,40 Kč bez DPH
Cena víceprací: 572 242,00 Kč bez DPH
Cena změny: 86 609,60 Kč bez DPH

ZBV č. 3/70.5 – SO 100.31.2/1 Ul. Plotní – 1.část, chodníky:

Cena méněprací: - 398 246,20 Kč bez DPH
Cena víceprací: 469 271,00 Kč bez DPH
Cena změny: 71 024,80 Kč bez DPH

ZBV č. 3/71 – Neobsazeno

ZBV č. 3/72.3 – SO 800.10/1 Kabelovod Dornych - Svatopetrská:

Cena méněprací: - 238 139,10 Kč bez DPH
Cena víceprací: 151 711,16 Kč bez DPH
Cena změny: - 86 427,94 Kč bez DPH

ZBV č. 3/73.3 – SO 800.30/1 Kabelovod Plotní:

Cena méněprací: - 226 370,68 Kč bez DPH
Cena víceprací: 109 253,15 Kč bez DPH
Cena změny: - 117 117,53 Kč bez DPH

ZBV č. 3/74.3 – SO 100.20.2-1/1 Ul. Dornych 2.část, chodníky:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 23 575,00 Kč bez DPH
Cena změny: 23 575,00 Kč bez DPH

ZBV č. 3/75.3 – PS 140.10.01/1 Výstavba SSZ 3.14 Dornych – Nová Agrozet:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 23 575,00 Kč bez DPH
Cena změny: 23 575,00 Kč bez DPH

ZBV č. 3/76.3 – SO 704.10.01/1 Veřejné osvětlení, Svatopetrská - Dornych:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 79 450,00 Kč bez DPH
Cena změny: 79 450,00 Kč bez DPH

ZBV č. 3/77.3 – SO 704.10.02/1 Veřejné osvětlení, ul. Nová Agrozet po Plotní:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 246 455,00 Kč bez DPH
Cena změny: 246 455,00 Kč bez DPH

ZBV č. 3/78.3 – SO 704.10.03/1 Veřejné osvětlení, ul. Kovářská:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 36 745,00 Kč bez DPH
Cena změny: 36 745,00 Kč bez DPH

ZBV č. 3/79.3 – SO 704.20.01/1 Veřejné osvětlení, ul. Dornych 1.část:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 149 235,00 Kč bez DPH
Cena změny: 149 235,00 Kč bez DPH

ZBV č. 3/80.3 – SO 704.20.02/1 Veřejné osvětlení, ul. Nová (Rosická):

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 61 890,00 Kč bez DPH
Cena změny: 61 890,00 Kč bez DPH

ZBV č. 3/81.3 – SO 704.20.03/1 Veřejné osvětlení, vnitroblok:

Cena méněprací: - 1 197 139,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 1 197 139,00 Kč bez DPH

ZBV č. 3/82.3 – SO 704.30.01/1 Veřejné osvětlení, ul. Plotní:

Cena méněprací: - 48 591,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 333 700,00 Kč bez DPH
Cena změny: 285 109,00 Kč bez DPH

ZBV č. 3/83.3 – SO 704.30.02/1 Veřejné osvětlení, ul. Spěšná:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 26 030,00 Kč bez DPH
Cena změny: 26 030,00 Kč bez DPH

ZBV č. 3/84.3 – SO 704.10.01/1 Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2.část:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 372 680,00 Kč bez DPH
Cena změny: 372 680,00 Kč bez DPH

ZBV č. 3/85.3 – PS 140.30.01/1 Rekonstrukce SSZ 3.12 Dornych - Úzká:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 212 280,00 Kč bez DPH
Cena změny: 212 280,00 Kč bez DPH

ZBV č. 3/86.3 – SO 100.20.3-1/4 Křižovatka Dornych – Zvonařka, komunikace:

Cena méněprací: - 78 690,28 Kč bez DPH
Cena víceprací: 77 384,37 Kč bez DPH
Cena změny: - 1 305,91 Kč bez DPH

ZBV č. 3/87.3 – SO 100.35.1/1 Křižovatka Zvonařka – Plotní, komunikace:

Cena méněprací: - 204 664,21 Kč bez DPH

Cena víceprací: 203 978,50 Kč bez DPH

Cena změny: - 685,71 Kč bez DPH

ZBV č. 3/88.3 – SO 500.34.02/1 STL plynovod PE 110 – Plotní, 2.část:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 974 271,30 Kč bez DPH

Cena změny: 974 271,30 Kč bez DPH

ZBV č. 3/89.3 – SO 100.31.1/3 Ul. Plotní – 1.část, komunikace:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 1 370 904,12 Kč bez DPH

Cena změny: 1 370 904,12 Kč bez DPH

ZBV č. 3/90.3 – SO 100.30.1/1 Ul. Svatopetrská – 2.část, komunikace:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 796 133,93 Kč bez DPH

Cena změny: 796 133,93 Kč bez DPH

ZBV č. 3/91.3 – SO 100.30.2/1 Ul. Svatopetrská – 2.část, chodníky:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 295 831,22 Kč bez DPH

Cena změny: 295 831,22 Kč bez DPH

ZBV č. 3/92.5 – SO 100.30.1/2 Ul. Svatopetrská – 2.část, komunikace:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 2 719 545,42 Kč bez DPH

Cena změny: 2 719 545,42 Kč bez DPH

ZBV č. 3/93.5 – SO 100.30.2/2 Ul. Svatopetrská – 2.část, chodníky:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 49 926,00 Kč bez DPH

Cena změny: 49 926,00 Kč bez DPH

ZBV č. 3/94.5 – SO 100.30.4/2 Ul. Nová AGROZET, Komárovská – Plotní, chodníky:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 27 394,20 Kč bez DPH

Cena změny: 27 394,20 Kč bez DPH

ZBV č. 3/95.5 – SO 100.31.1/4 Ul. Plotní – 1.část, komunikace:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 205 695,84 Kč bez DPH

Cena změny: 205 695,84 Kč bez DPH

ZBV č. 3/96.3 – SO 100.22.1/1 Vnitroblok, komunikace:

Cena méněprací: - 3 162 870,18 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 3 162 870,18 Kč bez DPH

ZBV č. 3/97.3 – SO 300.23.1/1 Vnitroblok - kanalizace:

Cena méněprací: - 2 457 939,75 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 2 457 939,75 Kč bez DPH

ZBV č. 3/98.3 – SO 300.23.2/1 Vnitroblok – kanalizační přípojky:

Cena méněprací: - 12 272,07 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 12 272,07 Kč bez DPH

ZBV č. 3/99.3 – SO 152.20.20/1 Stavební úpravy obj. Plotní 39 k.ú. Komárov, č.p. 1141:

Cena méněprací: - 5 874 186,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 5 874 186,00 Kč bez DPH

ZBV č. 3/100.3 – SO 100.31.2/2 Ul. Plotní - 1.část, chodníky:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 152 953,17 Kč bez DPH

Cena změny: 152 953,17 Kč bez DPH

Původní cena dle smlouvy o dílo dle nabídky Zhotovitele

(bez DPH)

1 197 447 545,43 Kč

Cena méněprací dle Dohody (bez DPH)

-5 797 863,67 Kč

Cena víceprací dle Dohody (bez DPH)

4 250 530,76 Kč

Výsledná změna ceny dle Dohody (bez DPH)

-1 547 332,91 Kč

Upravená smluvní cena dle Dohody (bez DPH)

1 195 900 212,52 Kč

Cena méněprací celkem dle dodatku č. 1 k Dohodě (bez DPH)

-63 450 894,40 Kč

Cena víceprací celkem dle dodatku č. 1 k Dohodě (bez DPH)

65 113 526,24 Kč

Výsledná změna ceny dle dodatku č. 1 k Dohodě (bez DPH)

1 662 631,84 Kč

Nově sjednaná smluvní cena celkem po dodatku č. 1 k Dohodě (bez DPH)

1 197 562 844,36 Kč

III.

Změna Harmonogramu

1. Znění formuláře 1.6. (Harmonogram) dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace, který byl připojen k Dopisům nabídky, včetně jeho příloh č. 1a až 1d (schémata postupu při realizaci stavby) a přílohy č. 2 (časový plán realizace stavby), ve znění pozdějších změn (aktualizací), se ke dni účinnosti tohoto dodatku nahrazuje zněním formuláře 1.6. (Harmonogram) a jeho příloh č. 1a až 1d (schémata postupu při realizaci stavby) a 2 (časový plán realizace stavby), uvedeným v Příloze č. 4 tohoto dodatku.

2. Příloha č. 4 tohoto dodatku vychází z ujednání tohoto dodatku, při jehož tvorbě byly zohledněny Claimy Zhotovitele uvedené v Příloze č. 5 tohoto dodatku, přičemž účastníci tohoto dodatku na straně Objednatele vycházejí rovněž z Vyjádření správce stavby ze dne 4. 11. 2019 a 28. 4. 2020, Odborného posouzení variace POV na akci „Tramvaj Plotní – soubor staveb, etapa 2-4“ z července 2019 a jeho Dodatku z února 2020 a Odborného posouzení autorského dozoru ke kritické cestě ze dne 30. 3. 2020. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto dodatku ze strany Zhotovitele není obsah Přílohy č. 4 v rozporu se skutečným postupem nebo s povinnostmi Zhotovitele ve smyslu pod-článku 8.3. Smluvních podmínek pro výstavbu a její obsah Zhotovitel předložil ve smyslu pod-článku 8.3. Smluvních podmínek pro výstavbu jako aktualizovaný harmonogram Správci stavby a Správce stavby ke dni uzavření tohoto dodatku nedal Zhotoviteli oznámení, v němž by uvedl, že harmonogram neodpovídá Smlouvě o dílo nebo je v rozporu se skutečným postupem a záměry uvedenými Zhotovitelem. Pravidla pro aktualizaci harmonogramu postupem dle Smluvních podmínek není ujednáními tohoto dodatku dotčena.

IV.

Změna Doby pro dokončení Díla a Doby pro uvedení stavby do provozu

1. V návaznosti na Claimy Zhotovitele uvedené v Příloze č. 5 tohoto dodatku, které vycházely z objektivních a nepředvídaných skutečností dle Vyjádření správce stavby ze dne 4. 11. 2019 a 28. 4. 2020, Odborného posouzení variace POV na akci „Tramvaj Plotní – soubor staveb, etapa 2-4“ z července 2019 a jeho Dodatku z února 2020 a Odborného posouzení autorského dozoru ke kritické cestě ze dne 30. 3. 2020, , na změny předmětu Díla dle ZBV uvedených v Příloze č. 3 tohoto dodatku, stejně jako na organizaci postupu prací dle pokynů Správce stavby, se
 - a) Doba pro dokončení Díla, uvedená v dopisech nabídky ve vztahu k pod-článku 1.1.3.3.
 - b) Smluvních podmínek pro výstavbu, se mění z 30 měsíců na 41 měsíců,
 - c) Doba pro uvedení stavby do provozu, uvedená v dopise nabídky adresovaného ŘSD ve vztahu k pod-článku 1.1.3.10. Smluvních podmínek pro výstavbu, se mění z 30 měsíců na 41 měsíců.
2. Smluvní strany činí nesporným, že poslední den Doby pro dokončení Díla, resp. Doby pro uvedení stavby do provozu v délce 41 měsíců dle předchozí věty připadá na den 12.8.2021.

V.

Výkladové stanovisko k formuláři 1.5. dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace (Závazek odkoupení vytěženého materiálu)

1. Ve vztahu k formuláři 1.5. dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace, jehož se týkala i žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, dotaz č. 6, se smluvní strany dohodly tak, že odpověď na tento dotaz, která byla realizována taktéž ve formě změny obsahu tabulky formuláře, se s výjimkou posledních dvou odstavců formuláře, který dopadá na SMB, DPMB, ŘSD i TB, týká výlučně staveb realizovaných v zájmu ŘSD.
2. Současně se smluvní strany s ohledem na shora uvedené výkladové stanovisko dohodly, že se formulář 1.5 uvedený v přílohách označených „(o) ostatní související dokumenty“, odrážka druhá Dopisu nabídky adresovaného SMB, DPMB a TB, na tyto vztahuje jen v rozsahu jeho posledních dvou odstavců a v přílohách označených „(o) ostatní související dokumenty“, odrážka druhá Dopisu nabídky adresovaného ŘSD zůstává zachován v celém rozsahu.

VI. Vypořádání Claimů Zhotovitele

1. V průběhu plnění smlouvy o dílo uplatnil Zhotovitel u Objednatele Claimy Zhotovitele dle čl. 20.1. smluvních podmínek. Jednotlivé Claimy Zhotovitele jsou uloženy u Správce stavby.
2. Veškeré Claimy Zhotovitele uplatněné ke dni uzavření tohoto dodatku jsou uvedeny v Přílohách č. 5 a 6 tohoto dodatku.
3. Claimy Zhotovitele uvedené v Příloze č. 5 tohoto dodatku jsou zcela vypořádány a uspokojeny, a to prostřednictvím Variací dle čl. II. - IV. tohoto dodatku, vzhledem k tomu, že postup pro vypořádání claimů v souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel FIDIC, neumožňuje potřebnou změnu v posloupnosti provádění Díla. Jiné nároky, než uvedené v tomto dodatku z nich nevznikají a nevzniknou.
4. Claimy Zhotovitele uvedené v Příloze č. 6 tohoto dodatku nejsou tímto dodatkem vypořádány.
5. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré nároky, které vyplývají z jakékoliv události nebo okolnosti před uzavřením tohoto dodatku a které mohl před uzavřením tohoto dodatku Zhotovitel uplatnit (oznámit) u Objednatele či správce stavby, jsou uvedeny v Příloze č. 5 a Příloze č. 6 tohoto dodatku.
6. Zhotovitel se vzdává práva na nároky, které ke dni uzavření tohoto dodatku mohl uplatnit u Objednatele jako Claim, či je jako Claim uplatnil, ale nejsou vypořádány a uspokojeny tímto dodatkem ani nejsou uvedeny v Příloze č. 6 tohoto dodatku, a to včetně práva na jejich oznámení Objednateli či správci stavby.

VII. Společná ustanovení

1. Zhotovitel se zavazuje zohlednit změny dle tohoto dodatku (zejména změnu doby pro dokončení Díla a změnu znění formuláře 1.6. (Harmonogram) dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) u všech jím uzavřených smluv potřebných pro plnění závazků z Dohody, dokladů a listin předkládaných Objednateli, ať již jako přílohy dopisu (ů) nabídky či dalších listin (zejména předložit Objednateli prodloužené bankovní záruky), bez jakéhokoliv nároku na náhradu s tím spojených či tímto vyvolaných nákladů ve smyslu článku 1.1.4.3. smluvních podmínek, a to vše do 28 dnů od účinnosti tohoto dodatku.
2. Změny sjednané změnovými listy (ZBV) a potvrzené tímto dodatkem měly vliv i na výši ceny Díla tak, jak je sjednáno v čl. II. tohoto dodatku.

VIII. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek se vyhotovuje v deseti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
2. Tento dodatek lze uzavřít a měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním osob oprávněných ke smluvnímu jednání. Smluvní ujednání mezi smluvními stranami mohou být založena nebo měněna, jen byl-li návrh (nabídka) akceptován bez dodatků či odchylek.
3. Všechna ostatní ujednání Dohody zůstávají nadále v platnosti beze změny.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek, včetně metadat, byl zveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek k uveřejnění zašle správci registru smluv statutární město Brno.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. SMB, DPMB, ŘSD a TB jsou při nakládání s veřejnými prostředky povinni dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona) jako povinné subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb. Smluvní strany se dohodly, že SMB, DPMB, ŘSD a TB jsou každý samostatně oprávněni bez dalšího zveřejnit obsah celého tohoto dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv, tak jiným způsobem. Smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje žádné jejich obchodní tajemství, ani jiné informace, které by nemohly být zveřejněny či poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb. Za shora uvedená ujednání či postup dle těchto ujednání si nebudou smluvní strany nic platit ani jinak nahrazovat či poskytovat. Tato ujednání zůstávají zachována i v případě zániku tohoto dodatku či Dohody jako celku, či v případě jejich neplatnosti, neboť podle vůle smluvních stran mají zůstat platnými a účinnými bez ohledu na dodatek, resp. Dohodu samotnou. Zhotovitel bere na vědomí, že si SMB, DPMB, ŘSD a TB vyhrazují každý samostatně konečné právo rozhodnout, které informace budou uveřejněny.
7. V případě, že se kterékoli ustanovení dodatku stane neúčinným, neplatným nebo nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná. V takovém případě se smluvní strany dohodly, že toto neúčinné, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bude nahrazeno jakýmkoli účinným, platným či vymahatelným ustanovením, které odpovídá hospodářskému účelu tohoto nahrazeného ustanovení, a smluvní strany uzavřou jakékoli nezbytné změny Dohody, aby toto nahrazené ustanovení nabylo účinnosti.
8. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení tohoto dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu tohoto dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že tímto dodatkem nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních stran. Na důkaz toho tento dodatek podepisují.

Doložka:

Dodatek č. 1 k dohodě o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky ze dne 29.08.2019 byl schválen Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z8 / 17 dne 12.5.2020

Příloha č. 1: Rekapitulace změnových listů

Příloha č. 2: Sumace změnových listů včetně kategorizace změn

Příloha č. 3: (je na elektronickém datovém nosiči) Změnové listy ZBV č. 2/11.3 až 3/100.3

Příloha č. 4: Nové znění formuláře 1.6. včetně jeho příloh (Harmonogram)

Příloha č. 5: Seznam Claimů Zhotovitele vypořádaných dodatkem

Příloha č. 6: Seznam Claimů Zhotovitele nevypořádaných dodatkem

Datum: 17-06-2020

Podpis: [redacted]

Jméno: JUDr. Markéta Vaňková

Funkce: Primátorka [redacted]

za Objednatele

Statutární město Brno

Datum: 19-06-2020

Podpis: [redacted]

Jméno: [redacted]

Funkce: [redacted]

za Objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 29-05-2020

Podpis: [redacted]

Jméno: JUDr. Robert Kerndl

Funkce: [redacted] Předseda představenstva

za Objednatele

Teplárny Brno, a.s.

Datum: 29-05-2020

Podpis: [redacted]

Jméno: Jan Šmídek

Funkce: Místopředseda představenstva

za Objednatele

Teplárny Brno, a.s.

Datum: 29-05-2020

Podpis: [redacted]

Jméno: Ing. Miloš Havránek

Funkce: Předseda představenstva

za Objednatele

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Datum: 29-05-2020

Podpis: [redacted]

Jméno: ING. JOSEF VESELÝ

Funkce: ČLEN představenstva

za Objednatele

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Datum:



Podpis:


Jméno:

Ing. Robert Suchánek

Funkce:

Předseda představenstva

za Zhotovitele




IMOS Brno, a.s.

Datum:

4. 5. 2020

Podpis:



Jméno:

Ing. Martin Matuška

Funkce:

Jednatel

za Zhotovitele



Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Datum:



4. 5. 2020

Podpis

Jméno:

Ing. Jan Hýzl

Funkce:

Prokurista

za Zhotovitele

STRABAG a.s.

Datum:

4. 5. 2020

Podpis:

Jméno:

Ing. Tomáš Hoza

Funkce:

Prokurista

za Zhotovitele

STRABAG a.s.