

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 586/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 177/2019

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce investiční
[redacted], ředitel sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

LENIA spol. s r. o.

sídlo: Záhořanského 2008/5, Nové Město, 120 00 Praha 2

oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Ivan Marťák, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Ivan Marťák, jednatel

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel

IČO: 41186176

DIČ: CZ41186176

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2889

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 1. 4. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Dráteník, Záskalská, Obecnice, Pilská, Láz – zabezpečovací systémy VD**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Předmětem smlouvy o dílo bylo zhotovení stavby s názvem „**VD Láz – zabezpečovací systémy VD**“.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 (dále jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 4 je posun termínu pro předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. odst. 3. smlouvy o dílo v důsledku mimořádných a nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran. Překážkami dle předchozí věty jsou omezení způsobená v souvislosti s nouzovým stavem na území České republiky, který byl vyhlášen Vládou České republiky s účinností od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020, a souvisejících mimořádných opatření a omezení postupně vyhlášených na základě průběhu epidemie Covid-19. Hlavním omezením majícím vliv na prodloužení předmětného termínu bylo omezení volného pohybu osob, v jehož důsledku byl na straně objednatele z důvodu ochrany jeho zaměstnanců přijat zákaz vstupu veřejnosti (včetně zhotovitele) do objektů objednatele. Tento zákaz setrval v platnosti od 17. 3. 2020 do 17. 5. 2020.
4. Ve vztahu k posunu termínů dle předchozího odstavce smluvní strany zároveň konstatují, že z důvodu omezení způsobených opatřeními popsány v předchozím odstavci a dalšího zpoždění způsobeného postupným návratem do obvyklé pracovní činnosti po ukončení nouzového stavu, nedošlo k uzavření tohoto dodatku před uplynutím termínu pro předání a převzetí dokončeného díla dle znění smlouvy o dílo před nabytím účinnosti tohoto dodatku č. 4. V souvislosti s touto skutečností se objednatel vzdává nároku na smluvní pokuty, na které objednateli vznikl nebo mohl vzniknout nárok, související s nedokončením a nepředáním díla před nabytím účinnosti tohoto dodatku č. 4. K tomuto kroku objednatel přistupuje z důvodu nepředvídatelnosti zpoždění popsanych v předchozím odstavci a svého částečného podílu na neuzavření dodatku po ukončení nouzového stavu. Vzdání se práva podle tohoto odstavce nemá vliv na nárok na smluvní pokuty vzniklé po nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 4 nebo smluvní pokuty nesouvisející s nedokončením a nepředáním díla před nabytím účinnosti tohoto dodatku č. 4.
5. Předmětem tohoto dodatku č. 4 je dále sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo:
 - a) ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná,
 - b) ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 4.

II.

Tento dodatek č. 4 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, se mění následovně:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
 - b) dokončení stavebních a montážních prací na díle, vč. jeho zprovoznění:
nejpozději do **30. 6. 2020**

- c) zkušební provoz:
nejpozději do **31. 7. 2020**
- d) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do **7. 8. 2020**

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3 (bez DPH):553.676,58 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 4 - § 222 odst. 5 (bez DPH): 89.541,96 Kč

méněpráce dle dodatku č. 4 - § 222 odst. 6 (bez DPH):- 16.625,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 4 (bez DPH):.....626.593,54 Kč

(slovy: šestsetdvacetšesttisícpětsetdevadesát tři korun českých padesátčtyři haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací odpovídá vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a je nedílnou součástí této smlouvy ve znění dodatku č. 4 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (oceněný soupis prací).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 4 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 4 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je:
příloha č. 1: Oceněný soupis prací

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Ivan Marťák
jednatel
LENIA spol. s r. o.