

Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 3/53.3 – SO 500.34.01/1– STL plynovod PE 160 - Plotní,
1.část

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 3 624 334,60 Kč na 3 859 972,33 Kč,
tedy o + **235 637,73 Kč**.

V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky a je zde 10 nových položek.

- Pol. č. 501 – 113188 – ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM, navrhovaná jednotková cena 1 253,00 Kč/m3.
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**
- Pol. č. 502 – 87315 – POTR. Z TRUB PE TLAK SVAŘ DN DO 50MM (2"), navrhovaná jednotková cena 1 369,00 Kč/m.
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**
- Pol. č. 503 – 87334 – POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 200MM, navrhovaná jednotková cena 1 990,00 Kč/m.
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**
- Pol. č. 504 - 873341R - KOLENO PE d 225 90 st., navrhovaná jednotková cena 2 856,20 Kč/kus.
Jednotková cena je doložená kalkulací s dopočtem, režii a zisku. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**
- Pol. č. 505 - 873342R - BALONOVACÍ TVAROVKA d 225 navrhovaná jednotková cena 4 354,40 Kč/kus.
Jednotková cena je doložená kalkulací s dopočtem, režii a zisku. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**


- Pol. č. 506 – 899341 – DOPL. NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - ODPOJE NTL, navrhovaná jednotková cena 55 982,00 Kč/kus.
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**
- Pol. č. 507 – 899611 – TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM, navrhovaná jednotková cena 31,00 Kč/m.
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**
- Pol. č. 508 – 899641 – TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM, navrhovaná jednotková cena 49,00 Kč/m.
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**
- Pol. č. 509 – 96931 – VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH, navrhovaná jednotková cena 92,00 Kč/m.
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**
- Pol. č. 510 – 96941 – PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM, navrhovaná jednotková cena 35,00 Kč/m.
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

Závěr:


Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 9. 3. 2020



KUBITA s.r.o.



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

STL plynovod PE 160 - Plotní, 1.část

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 500.34.01/1

Číslo ZBV:

3/53.3

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 3/53.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/53.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/53.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/53.3	0,00	235 637,73	235 637,73

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/53.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/53.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/53.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/53	0,00	235 637,73	235 637,73

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 3/53.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 500.34.01/1
Název SO/PS:	STL plynovod PE 160 – Plotní, 1.část

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	3 624 334,60 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	235 637,73 Kč, 6,50 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 186 729 306,29 Kč, 99,10 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší kolizi stávajícího plynovodu a nově budované komunikace v místě obchodního domu Dorn v místě km 0,310.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné nejsou vyvolány.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do skupiny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 500.34.01.

Jedná se o kolizi stávajícího plynovodu a nově budované komunikace SO 100.40.1A v místě obchodního domu Dorn v místě km 0,310. Plynovod se nacházel v jiné poloze, než předpokládala zadávací dokumentace stavby.

Při provádění zemních prací a konstrukčních vrstev ve stavebním objektu SO 100.40.1A byl nalezen stávající plynovod ve výšce, ve kterém nebyl předpokládán zadávací dokumentací stavby. Tento plynovod zamezil provedení nových konstrukčních vrstev komunikace. Proto bylo nutné provést přeložku tohoto plynovodu do takové výšky, aby bylo možné provést nové konstrukční vrstvy v předepsaných parametrech. Jelikož byl plynovod nalezen ve výšce, ve které nebyl předpokládán, nemohl tuto skutečnost Zhotovitel ani projektant předpokládat.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 500.34.01:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v %
3	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	0,900	1,03%
6	132218	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 5KM	M3	30,800	5,85%
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	30,800	5,85%

8	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	8,700	16,52%
9	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,810	3,13%
10	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M2	26,000	4,01%
11	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M2	26,000	4,44%
12	567326	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	26,000	4,44%
19	899308	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČNÍ VODIČ	M	18,000	3,08%
21	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	16,000	2,74%
26	900 R 003	HZS - nezměřitelné práce (zkoušky v rámci mont. prací)	HZS	3,000	10,00%
27	900 R 004	HZS - revize	HZS	3,000	12,00%
29	969334	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH	M	14,000	3,15%
32	969434	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M	14,000	3,15%
501	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	0,360	100,00%
502	87315	POTR. Z TRUB PE TLAK SVAŘ DN DO 50MM (2")	M	33,000	100,00%
503	87334	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 200MM	M	14,000	100,00%
504	873341R	KOLENO PE d 225 90 st.	KS	4,000	100,00%
505	873342R	BALONOVACÍ TVAROVKA d 225	KS	8,000	100,00%
506	899341	DOPI. NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - ODPOJE NTL	KS	1,000	100,00%
507	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	33,000	100,00%
508	899641	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM	M	33,000	100,00%
509	96931	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH	M	33,000	100,00%
510	96941	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M	33,000	100,00%

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 500.34.01 B.2.1.6:

Poř. č. pol.	Katalogové číslo	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v %
1	17 05 04	výkopová zemina čistá (zemina 1-3)	t	49,280	5,85%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 27. 03. 2020

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNÉ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis:

datum:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): STL plynovod PE 160 - Plotní, 1.část	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 500.34.01/1	Číslo ZBV: 3/53.3
---	--	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 500.34.01.

Jedná se o kolizi stávajícího plynovodu a nově budované komunikace SO 100.40.1A v místě obchodního domu Dorn v místě km 0,310. Plynovod se nacházel v jiné poloze, než předpokládala zadávací dokumentace stavby.

Při provádění zemních prací a konstrukčních vrstev ve stavebním objektu SO 100.40.1A byl nalezen stávající plynovod ve výšce, ve kterém nebyl předpokládán zadávací dokumentací stavby. Tento plynovod zamezil provedení nových konstrukčních vrstev komunikace. Proto bylo nutné provést přeložku tohoto plynovodu do takové výšky, aby bylo možné provést nové konstrukční vrstvy v předepsaných parametrech.

Jelikož byl plynovod nalezen ve výšce, ve které nebyl předpokládán, nemohl tuto skutečnost Zhotovitel ani projektant předpokládat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	235 637,73	235 637,73

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
		31. 03. 2020	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
		27. 03. 2020	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		27. 3. 20	

Číslo paré:

1

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 3/53.3

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 500.34.01/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): STL plynovod PE 160 - Plotní, 1.část	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 624 334,60

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 624 334,60	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	235 637,73	235 637,73	6,50%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	3 859 972,33	235 637,73	6,50%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

SOUHLA SÍM
27.3.2020

Projektant (autorský dozor):

SOUHLA SÍM
31.03.2020

Správce stavby

27.03.2020

Statutární město Brno

SOUHLA SÍM

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3/53.3

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. SO 500.34.01/1

Skupina Změn: 3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 500.34.01 STL plynovod PE 160 - Plotní, 1.část

Číslo a název rozpočtu: SO 500.34.01 Rekapitulace

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Příloha č.	Číslo rozpočtu:	Název položky	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
Příloha č. 9.1	SO 500.34.01	STL plynovod PE 160 - Plotní, 1. část	3 462 715,60	0,00	230 216,93	3 692 932,53	230 216,93	6,65%
Příloha č. 9.2	SO 500.34.01	B.2.1.6 Poplatky za uložení na skládku	161 619,00	0,00	5 420,80	167 039,80	5 420,80	3,35%
		Celkem	3 624 334,60	0,00	235 637,73	3 859 972,33	235 637,73	6,50%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3/53.3													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. SO 500.34.01/1													
Skupina Změn: 3													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01		Zemní práce											
1	11511	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN	HOD	50,000	50,000	0,000	145,00	7 250,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00%
2	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	87,750	87,750	0,000	1 787,00	156 809,25	0,00	0,00	156 809,25	0,00	0,00%
3	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTIMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	87,750	88,650	0,900	1 553,00	136 275,75	0,00	1 397,70	137 673,45	1 397,70	1,03%
4	113348	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	117,000	117,000	0,000	2 007,00	234 819,00	0,00	0,00	234 819,00	0,00	0,00%
6	132218	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ ŤŘ 3 DO 5KM	M3	526,500	557,300	30,800	601,00	316 426,50	0,00	18 510,80	334 937,30	18 510,80	5,85%
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	526,500	557,300	30,800	16,00	8 424,00	0,00	492,80	8 916,80	492,80	5,85%
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	52,650	61,350	8,700	89,00	4 685,85	0,00	774,30	5 460,15	774,30	16,52%
9	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	473,850	488,660	14,810	825,00	390 926,25	0,00	12 218,25	403 144,50	12 218,25	3,13%
10	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M2	648,000	674,000	26,000	21,00	13 608,00	0,00	546,00	14 154,00	546,00	4,01%
01		Zemní práce						1 269 224,60	0,00	33 939,85	1 303 164,45	33 939,85	2,67%
05		Komunikace											
11	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M2	585,000	611,000	26,000	164,00	95 940,00	0,00	4 264,00	100 204,00	4 264,00	4,44%
12	567326	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	585,000	611,000	26,000	59,00	34 515,00	0,00	1 534,00	36 049,00	1 534,00	4,44%
05		Komunikace						130 455,00	0,00	5 798,00	136 253,00	5 798,00	4,44%
08		Potrubí											
13	87327	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 100MM	M	41,000	41,000	0,000	1 866,00	76 506,00	0,00	0,00	76 506,00	0,00	0,00%
14	87333	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 150MM	M	544,000	544,000	0,000	1 866,00	1 015 104,00	0,00	0,00	1 015 104,00	0,00	0,00%
15	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	19,500	19,500	0,000	1 617,00	31 531,50	0,00	0,00	31 531,50	0,00	0,00%
16	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	125,000	125,000	0,000	1 866,00	233 250,00	0,00	0,00	233 250,00	0,00	0,00%
17	87827	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY	M	19,500	19,500	0,000	1 369,00	26 695,50	0,00	0,00	26 695,50	0,00	0,00%
18	87833	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY	M	125,000	125,000	0,000	1 493,00	186 625,00	0,00	0,00	186 625,00	0,00	0,00%

Poř. č. př.	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství ve Změně 6	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v		Rozdíl cen celkem v % 14
												Kč 13	% 14	
19	899308	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČNÍ VODIČ	M	585,000	603,000	18,000	18,00	10 530,00	0,00	324,00	10 854,00	324,00	3,08%	
20	899303	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - (KVO DO POKLOPU)	KS	2,000	2,000	0,000	3 110,00	6 220,00	0,00	0,00	6 220,00	0,00	0,00%	
21	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	585,000	601,000	16,000	13,00	7 605,00	0,00	208,00	7 813,00	208,00	2,74%	
22	899331	DOPL. NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM	KS	1,000	1,000	0,000	55 982,00	55 982,00	0,00	0,00	55 982,00	0,00	0,00%	
23	899351	DOPL. NA PLYN POTRUBÍ DN DO 300MM - ODPOJE NTL	KS	1,000	1,000	0,000	55 982,00	55 982,00	0,00	0,00	55 982,00	0,00	0,00%	
24	899631	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	585,000	585,000	0,000	49,00	28 665,00	0,00	0,00	28 665,00	0,00	0,00%	
25	900 R 002	HZS - nezměřitelné práce (práce RWE na propojích a odpojích 1x NTPE 160, 1x NTO 300)	HZS	150,000	150,000	0,000	855,00	128 250,00	0,00	0,00	128 250,00	0,00	0,00%	
26	900 R 003	HZS - nezměřitelné práce (zkoušky v rámci mont. prací)	HZS	30,000	33,000	3,000	425,00	12 750,00	0,00	1 275,00	14 025,00	1 275,00	10,00%	
27	900 R 004	HZS - revize Potrubí	HZS	25,000	28,000	3,000	581,00	14 525,00	0,00	1 743,00	16 268,00	1 743,00	12,00%	
28	969333	Ostatní práce VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM PLYNOVÝCH	M	100,000	100,000	0,000	183,00	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00%	
29	969334	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH	M	445,000	459,000	14,000	243,00	108 135,00	0,00	3 402,00	111 537,00	3 402,00	3,15%	
30	969345	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM PLYNOVÝCH	M	25,000	25,000	0,000	328,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00%	
31	969433	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M	100,000	100,000	0,000	56,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00%	
32	969434	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M	445,000	459,000	14,000	69,00	30 705,00	0,00	966,00	31 671,00	966,00	3,15%	
33	969445	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 300MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M	25,000	25,000	0,000	75,00	1 875,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00%	
09		Ostatní práce						172 815,00	0,00	4 368,00	177 183,00	4 368,00	0,00%	
999		Nové položky												
501	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	0,360	0,360	1 253,00	0,00	0,00	451,08	451,08	451,08	100,00%	
502	87315	POTR. Z TRUB PE TLAK SVAŘ DN DO 50MM (2")	M	0,000	33,000	33,000	1 369,00	0,00	0,00	45 177,00	45 177,00	45 177,00	100,00%	
503	87334	2x bypass POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 200MM	M	0,000	14,000	14,000	1 990,00	0,00	0,00	27 860,00	27 860,00	27 860,00	100,00%	
504	873341R	KOLENO PE d 225 90 st.	KS	0,000	4,000	4,000	2 856,20	0,00	0,00	11 424,80	11 424,80	11 424,80	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
505	873342R	BALONOVACÍ TVAROVKA d 225	KS	0,000	8,000	8,000	4 354,40	0,00	0,00	34 835,20	34 835,20	34 835,20	100,00%
506	899341	DOPI. NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - ODPOJE NTL	KS	0,000	1,000	1,000	55 982,00	0,00	0,00	55 982,00	55 982,00	55 982,00	100,00%
507	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	0,000	33,000	33,000	31,00	0,00	0,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	100,00%
508	899641	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM	M	0,000	33,000	33,000	49,00	0,00	0,00	1 617,00	1 617,00	1 617,00	100,00%
509	96931	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH	M	0,000	33,000	33,000	92,00	0,00	0,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00	100,00%
510	96941	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M	0,000	33,000	33,000	35,00	0,00	0,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
	999	Nové položky						0,00	0,00	182 561,08	182 561,08	182 561,08	100,00%
		Celkem						3 462 715,60	0,00	230 216,93	3 692 932,53	230 216,93	6,65%

501	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	cenová hladina:			pol. č. 4, SO 500.34.10						
502	87315	POTR. Z TRUB PE TLAK SVAŘ DN DO 50MM (2")	M	cenová hladina:			pol. č. 11, SO 500.10.10						
503	87334	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 200MM	M	cenová hladina:			pol. č. 16, SO 500.10.01						
504	873341R	KOLENO PE d 225 90 st.	KS	cenová hladina:			viz Rozbor ceny položky 873341R						
505	873342R	BALONOVACÍ TVAROVKA d 225	KS	cenová hladina:			viz Rozbor ceny položky 873342R						
506	899341	DOPI. NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - ODPOJE NTL	KS	cenová hladina:			pol. č. 26, SO 500.10.01						
507	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	cenová hladina:			pol. č. 18, SO 500.34.10						
508	899641	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM	M	cenová hladina:			pol. č. 28, SO 500.10.01						
509	96931	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH	M	cenová hladina:			pol. č. 23, SO 500.34.10						
510	96941	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M	cenová hladina:			pol. č. 24, SO 500.34.10						

Za Zhotov

Za Objednatele:

Datum:

27.3.2020

Datum:

27.03.2020

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3/53.3

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. SO 500.34.01/1													
Skupina Změn: 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poř. č. pol.	Katalogové číslo	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	17 05 04	výkopová zemina čistá (zemina 1-3) 30,8*1,6	t	842,400	891,680	49,280	110,00	92 664,00	0,00	5 420,80	98 084,80	5 420,80	5,85%
1a	17 05 04	výkopová zemina (překročení limitních hodnot uložení na skládku)	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	17 05 03	zemina kontam. ropnými látkami (biodegradace) - skládka	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	17 05 08	šetrk čistý	t	368,550	368,550	0,000	80,00	29 484,00	0,00	0,00	29 484,00	0,00	0,00%
4	17 05 07	šetrk kontam. ropnými látkami - biodegradace	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	17 05 07	lokálně zneč. šetrk (výhybky) / skládka	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	17 01 07	stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů)	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	17 09 04	směsné stavební a demoliční odpady (z interiérů budov)	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	17 01 01	beton z demolic objektů, základů TV	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	17 01 06	úlomky betonu znečištěné škodlivinami	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	17 01 06	kontaminovaná stavební suť a betony z demolic	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	17 03 02	vybouraný asf.beton (demolice vozovky)	t	175,500	175,500	0,000	230,00	40 365,00	0,00	0,00	40 365,00	0,00	0,00%
12	17 02 01	dřevo po stav.použití, z demolic	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	17 09 02	stavební suť a zemina s PCB	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	02 01 03	smýcené stromy a keře	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	17 02 04	železniční pražce dřevěné	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	17 01 01	železniční pražce betonové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	17 01 01	kůly a sloupy betonové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	17 02 04	kůly a sloupy dřevěné	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	17 04 04	mostnice - podlahy z ocelových mostů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	17 04 05	železný šrot - konstrukce,kolejnice	t	4,860	4,860	0,000	-500,00	-2 430,00	0,00	0,00	-2 430,00	0,00	0,00%
21	12 01 01	piliny ze železných kovů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	12 01 03	piliny z neželezných kovů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	17 04 07	šrot neželezných kovů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	17 04 09	výhybky znečištěné mazadly	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	17 04 02	odpad hliníku	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	17 04 01	odpad mědi a jejích slitin	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	17 04 11	zbytky kabelů vodičů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	17 03 01	dehtové izolace proti vlhku	t	1,280	1,280	0,000	1 200,00	1 536,00	0,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00%
29	17 03 02	asf.stavební nátěry	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	08 01 11	odpadní nátěr.hmoty	kg	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	08 01 17	odpadní ředidla, zbytky	kg	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	08 01 17	staré nátěr. hmoty + písek z otryskání	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Poř. č. pol.	Katalogové číslo 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství ve Změně 6	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v Kč 13	Rozdíl cen celkem v % 14
33	15 01 10	obaly od nátěrových hmot	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	15 01 02	obaly plastové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	15 01 01	obaly papírové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	15 01 03	obaly dřevěné	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	16 02 14	transformátory bez PCB	kg	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	16 02 14	likvidované sděl. + zab.zař.	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	16 02 14	ostatní vyřazené zařízení	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	16 06 01	olovné akumulátory	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	16 06 02	Ni-Cd akumulátory	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	17 01 03	izolátory porcelánové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	17 01 03	odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	07 02 99	prýžové podložky	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	17 02 03	PE podložky	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	17 06 05	stavební materiály s obsahem azbestu	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	17 02 04	rámy oken se skleněnou výplní	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	02 01 03	pařezy	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cellkem								161 619,00	0,00	5 420,80	167 039,80	5 420,80	3,35%

Za Zho

Za Objednatele:

Datum: 27. 3. 2020

Datum:

27. 03. 2020

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+10+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 186 729 306,29
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	99,10%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování náměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(10/1)*100	Sledování limitu 10 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle 5.16. odst. (5) písm. b)	4,37%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-8 339 605,02	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,70%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	6,61%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(30/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,32%	ABS
13=30	Sledování limitu 149 224 000 Kč	3 843 618,42 Kč	ABS
14=149224000-30	Zbývá do limitu	145 380 381,58	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Skupiny změn						Změny de minimis				Smluvní kompenzační nároky								
							- 1 - Vyhrazená změna (Doměrky)		- 2 - Záměna položek (Započítávání)		- 3 - Nepředvídanost		- 4 - Nezbytnost		- 5 - Změny de minimis										
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(30/1)*100	39= 36 +37	40
				- 52 380 500,61	41 662 261,47	- 10 718 239,14	0,00	56 688,40	56 688,40	- 5 531 808,48	5 439 492,70	- 92 315,78	- 43 764 141,43	35 424 536,41	- 8 339 605,02	79 188 677,84	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 084 550,70	759 067,72	0,32%	3 843 618,42	0,00
300.1	1/1.3	SMB	Komárovské nábrží - Dornych - Kanalizace	- 1 081 626,07	771 770,79	- 289 855,28	0,00	0,00	0,00	- 1 081 626,07	771 770,79	- 289 855,28	1 833 306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	1/2.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	0,00	0,00	0,00	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	3 318 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.3	1/3.3	SMB	Plotní 1. část - Kanalizace	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70	0,00	0,00	0,00	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70	3 441 880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.4	1/4.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 644 523,88	407 097,12	- 237 426,56	0,00	0,00	0,00	- 644 523,88	407 097,12	- 237 426,56	1 051 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	1/5.5	SMB	Protihluková stěna, clona Dornych	0,00	348 748,42	348 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	1/6.3	SMB	Ul. Kovářská, chodníky	- 711,42	5 505,27	4 793,85	0,00	0,00	0,00	- 711,42	5 505,27	4 793,85	6 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	1/7.3	SMB	Ul. Dornych 2. část, chodníky	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	0,00	0,00	0,00	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	12 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	1/8.3	RSD	Křížovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	0,00	0,00	0,00	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	14 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.4	1/8.3	RSD	Ul. Dornych - 3. část, komunikace	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	0,00	0,00	0,00	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	16 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2	1/10.3	RSD	Dopravní značení - II. etapa	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,03	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.2	2/11.3	TB	Parovod 2xDN250 - Dornych	- 282 816,80	3 188 599,99	2 905 773,19	0,00	0,00	0,00	- 282 816,80	3 208 113,75	2 923 296,95	3 488 930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	2/12.3	SMB	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, chodníky	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	682 434,40	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.1	2/13.3	SMB	Komárovské nábrží - Dornych - Kanalizace	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	0,00	0,00	0,00	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	951 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	2/14.2	RSD	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, komunikace	- 1 398 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	0,00	0,00	- 1 398 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	2/15.2	RSD	Ul. Dornych 2. část, komunikace	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	0,00	0,00	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	2/16.2	RSD	Křížovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.4	2/17.2	RSD	Ul. Dornych 3. část, komunikace	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59	0,00	0,00	0,00	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	2/18.3	SMB	Demolice ob. Plotní č.6a, k.ú. Trnitá, č.p. 768/18	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	2/19.3	SMB	Demolice ob. Plotní č.6a, k.ú. Trnitá, č.p. 768/18	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	2/20.3	SMB	Demolice ob. Plotní č.6a, k.ú. Trnitá, č.p. 768/18	0,00	1 555 708,48	1 555 708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 708,48	1 555 708,48	1 555 708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.1	2/21.3	RSD	Přeložky, vedení E.ON	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.2	2/22.3	SMB	Přeložky, vedení E.ON	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	0,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	5 413 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.3	2/23.3	SMB	Přeložky, vedení E.ON	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.4	2/24.3	SMB	Přeložky, vedení E.ON	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	0,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	6 014 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.1	2/25.3	SMB	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	0,00	0,00	0,00	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	5 140 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.1	2/26.3	RSD	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.2	2/27.3	SMB	Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	0,00	0,00	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	4 253 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802.2	2/28.3	RSD	Přeložky kabelů UPC Dornych	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	0,00	0,00	0,00	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	2 999 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	2/29.3	SMB	STL přípojky Svatopetrská - Dornych	0,00	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	225 108,33	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	2/30.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	0,00	118 001,25	118 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	118 001,25	118 001,25	118 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.4	2/31.3	SMB	Ul. Plotní - 3. část, komunikace	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13	3 215 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	2/32.3	SMB	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, chodníky	0,00	3 014 141,44	3 014 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 141,44	3 014 141,44	3 014 141,44	0											

IMOS Brno, a.s. Rozbor ceny položky 873342R

Název :	BALONOVACÍ TVAROVKA d 225	MJ	KS
---------	----------------------------------	-----------	-----------

1	Materiál	4 147,00 Kč	95,24% z celkové JC
2	Mzdy	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
3	Odvody 34,00 % z mezd	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
4	Stroje	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
6	Přímé náklady [1] až [5]	4 147,00 Kč	
7	Režie výrobní 0,00 % z [6]	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
8	Režie správní 0,00 % z [6]	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
9	Zisk 5,00 % z [6]	207,35 Kč	4,76% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady	0,00 Kč	0,00%
Celkem [6] až [10]		4 354,40 Kč	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M		Balonovací tvarovka SPA PE 100 d 225, SDR 11	ks	1,00000	4 147,00	4 147,00 Kč
M			ks			0,00 Kč
M			ks			0,00 Kč
M			ks			0,00 Kč
Materiály						4 147,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
Mzdy						0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
Stroje						0,00 Kč
O			den			0,00 Kč
O			Kč			0,00 Kč
Ostatní přímé náklady						0,00 Kč

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předkládáme vyčíslení přímých nákladů.

eShop

Přihlášení

Registrace nového uživatele

Jméno:

Heslo:

[Zapomenuté heslo](#)

Vyhledávání

[Rozšířené vyhledávání](#)

Hlavní stránka

Košík

Počet vložených položek **0**Celková cena nákupu **0,00 Kč**[Zobrazit košík](#)

Detail produktu

[Hlavní stránka](#) > [Tvarovka](#) > [PE plyn a voda](#) > [Detail produktu](#)

Tisk

Akce

V dané kategorii nejsou žádné produkty

Novinky

V dané kategorii nejsou žádné produkty

Doprodej

V dané kategorii nejsou žádné produkty

Detail produktu

Tvarovka Koleno 90° PE 100, SDR17, W PN10, GAS S8 PE plyn a voda O225 mm - přivařovací na tupo

Kód	140031800109160278
Číslo zboží dodavatele	ST364225
Výrobce	
Dostupnost	Není skladem
Skupina sortimentu zboží	ISE05 - IS – STP ef. sedla a přechodky
Jednotka	KS
Doporučená cena	2 720,16 Kč
Vaše cena	2 720,16 Kč
Sazba DPH	21%
Částka DPH	571,23 Kč
Cena s DPH	3 291,39 Kč



Přihlášení

Registrace nového uživatele

Jméno:

Heslo:

[Zapomenuté heslo](#)

Vyhledávání

[Rozšířené vyhledávání](#)

[Hlavní stránka](#)

Košík

Počet vložených položek **0**Celková cena nákupu **0,00 Kč**
[Zobrazit košík](#)

Detail produktu

[Hlavní stránka](#) > [Tvarovka IS](#) > [plastová](#) > [Nicoll](#) > [Detail produktu](#)

Tisk

Akce

V dané kategorii nejsou žádné produkty

Novinky

V dané kategorii nejsou žádné produkty

Doprodej

V dané kategorii nejsou žádné produkty

Detail produktu

Tvarovka IS plastová Nicoll elektro Balonovací tvarovka SPA PE 100 d 225/ G 2 1/2", G 2", SDR 11

Kód	440033029211420016
Číslo zboží dodavatele	612756
Výrobce	
Dostupnost	Není skladem
Skupina sortimentu zboží	ISE01 - IS - FRIALEN elektrovarovky
Jednotka	KS
Doporučená cena	4 147,00 Kč
Vaše cena	4 147,00 Kč
Sazba DPH	21%
Částka DPH	870,87 Kč
Cena s DPH	5 017,87 Kč

**Správce stavby
AP INVESTING, s.r.o.**

Palackého tř. 12
612 00 Brno

V Brně dne 28.5.2019

Věc: Oznámení zhotovitele dle Pod-článku 4.12 a 20.1 OP

OZNÁMENÍ ZHOTOVITELE č. C049/2019

Stavba: Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4


Vážený pane inženýre,

v souladu s pod-články 4.12 a 20.1 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek si Vám dovoluujeme oznámit, že při provádění zemních prací a konstrukčních vrstev vozovky stavebního objektu „SO 100.40.1A – Ulice Dornych 3.část, komunikace“ byl nalezen stávající plynovod v odlišné poloze než předpokládala zadávací dokumentace stavby. V km 0,310 došlo k výškové kolizi stávajícího plynovodu s novými konstrukčními vrstvami komunikace. Z tohoto důvodu nelze pokračovat ve stavebních pracích na výše uvedeném stavebním objektu.

Tímto Vás jako Správce stavby žádáme o vydání stanoviska k dalšímu postupu v tomto místě stavby.

Výše uvedená skutečnost má vliv na výši nákladů Zhotovitele spojených s prováděním díla a má vliv na prodloužení Doby pro dokončení stavby.

S pozdravem



vedoucí výroby DS
IMOS Brno, a.s.

Příloha č.1: Foto – kolize s plynovodem

Společnost „Výstavba tramvajové tratě Plotní“

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

tel.: +420 548 129 111, 532 173 111, fax: +420 548 129 390, 532 173 390

imos@imosbrno.eu, www.imosbrno.eu

Příloha č.1: Foto – kolize s plynovodem





ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Evidenční číslo (projevo) - 029/2019

Vyřizuje: 

Počet stran 1
 Počet výtisků 2
 Výtisk číslo
 Klasifikace PI

Pokyn správce stavby č. 29 Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4

Zhotovitel

Obchodní jméno **IMOS Brno, a.s.**
 Sídlo **Olomoucká 704/174**
 Funkce **Hlavní stavbyvedoucí**
 Jméno 

V souladu s ustanovením Pod-článku 3.3 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek Správce stavby vydává Zhotoviteli stavby pokyn:

NÁZEV

Správce stavby uděluje zhotoviteli následující pokyny k realizaci prací:

1. S odvoláním na bod 31.2 KD č. 32, ve vazbě na souhlas zástupce SMB a zjištěný výškový nesoulad stávajícího vedení plynu u DORN proveďte snížení nivelety tohoto vedení, popřípadě zajistěte realizaci přeložky plynového potrubí tak, aby mohly být provedeny veškeré konstrukční vrstvy komunikace.
2. V reakci na Vámi předložené oznámení zhotovitele č. C048/2019, v souvislosti s nabytím právní moci Rozhodnutí o odstranění stavby Dorných 55 upřesňujeme již dříve vydaný pokyn SpSt č. 21 takto – zhotovitel neprodleně zahájí bourací práce na tomto objektu.

Přílohy

číslo	Název
	Bez příloh

Rozdělovník

Vyhotoveno ve 2 výtiscích, každý o 1 straně (stranách).

výtisk číslo	Adresát
1	Správce stavby
2	Zhotovitel

Datum 13.6.2019

Jméno
funkce

Podpis

PŘEVZAL  2019

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	POKYN SPRÁVCE STAVBY Č. 29
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY
029/2019	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE