

## Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: **Vyjádření k předložené ZBV č. 3/56.3 – SO 140.10.03/1– Výstavba SSZ 3.09 Dornych-Svatopetrská**

---

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 2 773 504,40 Kč na 3 433 654,40 Kč, tedy o + **660 150,00 Kč**.

V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky a jsou zde 2 nové položky.

- Pol. č. 501 – 220960421 – Přepnutí SSZ na blikající žlutou a zajištění v řadiči MR, navrhovaná jednotková cena 964,00 Kč/kus.  
Jednotková cena položky byla převzata z ceníku ÚRS 2019/I. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

- Pol. č. 502 – 999032 – Pronájem třicestného SSZ, navrhovaná jednotková cena 736,00 Kč/den.  
Jednotková cena je doložená kalkulací s dopočtem, režii a zisku. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

### Závěr:

**Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.**

**Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.**

V Bmě dne 9. 3. 2020



---

KUBITA s.r.o.





## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Výstavba SSZ 3.09 Dornych-Svatopetrská**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 140.10.03/1**

Číslo ZBV:

**3/56.3**

Objednatel: Statutární město Brno  
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
IČ: 449 927 85

Dopravní podnik města Brna, a.s.  
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  
IČ: 255 088 81

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 659 933 90

Teplárny Brno, a.s.  
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno  
IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"  
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
IČ: 253 22 257

## Rekapitulace ZBV č. 3/56.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 3/56.1      | 0,00                                | 0,00                               | 0,00   |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 3/56.2      | 0,00                                | 0,00                               | 0,00   |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 3/56.3      | 0,00                                | 660 150,00                         | 660 150,00   |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 3/56.4      | 0,00                                | 0,00                               | 0,00   |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 3/56.5      | 0,00                                | 0,00                               | 0,00   |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 3/56.6      | 0,00                                | 0,00                               | 0,00   |

Údaje v Kč bez DPH:

| Suma ZBV<br>č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| 3/56           | 0,00                                | 660 150,00                         | 660 150,00  |

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

**Průvodní list zařazení do skupiny  
pro ZBV číslo: 3/56.3**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Věcně příslušný útvar:           | Statutární město Brno                      |
| Název stavby:                    | Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | SO 140.10.03/1                             |
| Název SO/PS:                     | Výstavba SSZ 3.09 Dornych-Svatopetrská     |

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

|   |   |
|---|---|
| Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): | <b>1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);</b>                 |
| Celková cena SO/PS dle Smlouvy:             | 2 773 504,40 Kč (bez DPH)                             |
| Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: | 0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy              |
| Orientační cena navrhovaných Změn kladných: | 660 150,00 Kč, 23,80 % z ceny SO/PS dle Smlouvy       |
| Aktuální orientační smluvní částka:         | 1 188 298 160,46 Kč, 99,24 % z Přijaté smluvní částky |

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší úpravy SSZ při objížďkách v průběhu výstavby a pro zprovoznění ulice Dornych v rámci předčasného užívání komunikace.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ:** Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):  
Změny záporné nejsou vyvolány.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, Odst. (3) ZZVZ:**  
(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

**ANO / NE**

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny** (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 140.10.03.

**Dílčí změna č. 1:**

Tato ZBV řeší úpravy SSZ při objížďkách v průběhu výstavby a pro zprovoznění ulice Dornych v rámci předčasného užívání komunikace.

Zadávací dokumentace nepředpokládala v rámci POV s předčasným spuštěním provozu komunikace na ulici Dornych. Z tohoto důvodu nebylo uvažováno s úpravou SSZ v rámci zkušebního provozu v zadávací dokumentaci stavby.

Pro zachování bezpečného provozu byla provedena dopravně inženýrská řešení, vytvoření a následně nahrání objížďkových a provozních signálních plánů od řadičů jednotlivých SSZ včetně Dopravní ústředny a modelování koordinačních harmonogramů a nastavení nových řešení a týdenních automatik, dle potřeb provozu na dotčených křižovatkách. Všechny úpravy byly provedeny na základě požadavků PČR, OD MMB, OD JMK a monitorování dopravní situace na předmětných SSZ.

Jelikož s touto skutečností nebylo uvažováno v zadávací dokumentaci stavby, nemohl Zhotovitel tuto změnu předpokládat.

**Dílčí změna č. 2:**

Na žádost investora stavby pro zajištění dopravní obslužnosti budou Zhotovitelem odstraněny případné překážky k zprovoznění ulice U Vlečky - Hradlová. Se zprovozněním ulice U Vlečky - Hradlová nebylo uvažováno v zadávací dokumentaci stavby, proto Zhotovitel tuto skutečnost nemohl předpokládat.

## Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 140.10.03:

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky  | Množství rozdílu | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|--|------------------|-----------------------|
| 85           | 220960091   | Smontování návěstidla jednokomorového pro montáž na stožár           | 3,000            | 50,00%                |
| 87           | 220960101   | Smontování návěstidla tříkomorového pro montáž na stožár             | 2,000            | 40,00%                |
| 88           | 220960102   | Smontování návěstidla tříkomorového pro montáž na výložník           | 2,000            | 50,00%                |
| 110          | 220960192   | Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče | 11,000           | 1100,00%              |
| 501          | 220960421   | Přepnutí SSZ na blikající žlutou a zajištění v řadiči MR             | 1,000            | 100,00%               |
| 502          | 999032      | Pronájem třicestného SSZ   | 487,000          | 100,00%               |

**ZPRACOVATEL:**

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

27. 03. 2020

datum: .....

**SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:**

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: .....

datum: .....

## Změnový list

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:<br><b>Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>Výstavba SSZ 3.09 Dornych-Svatopetrská</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo Změny SO/PS:<br><b>SO 140.10.03/1</b> | Číslo ZBV:<br><b>3/56.3</b> |
|---|--|-----------------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

**Objednatel:**

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

**Zhotovitel:** Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

|   |         |   |
|---|---------|---|
| Přílohy Změnového listu:<br><br>Rozpis ocenění změn položek | Paré č. | Příjemce  |
|   | 1       | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) |
|   | 2       | Zhotovitel  |
|   | 3       | Projektant  |
|   | 4-7     | Objednatel  |

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 140.10.03.

**Dílčí změna č. 1:**

Tato ZBV řeší úpravy SSZ při objížďkách v průběhu výstavby a pro zprovoznění ulice Dornych v rámci předčasného užívání komunikace. Zadávací dokumentace nepředpokládala v rámci POV s předčasným spuštěním provozu komunikace na ulici Dornych. Z tohoto důvodu nebylo uvažováno s úpravou SSZ v rámci zkušebního provozu v zadávací dokumentaci stavby. Pro zachování bezpečného provozu byla provedena dopravně inženýrská řešení, vytvoření a následné nahrání objížďkových a provozních signálních plánů od řadičů jednotlivých SSZ včetně Dopravní ústředny a modelování koordinačních harmonogramů a nastavení nových řešení a týdenních automatik, dle potřeb provozu na dotčených křižovatkách. Všechny úpravy byly provedeny na základě požadavků PČR, OD MMB, OD JMK a monitorování dopravní situace na předmětných SSZ. Jelikož s touto skutečností nebylo uvažováno v zadávací dokumentaci stavby, nemohl Zhotovitel tuto změnu předpokládat.

**Dílčí změna č. 2:**

Na žádost investora stavby pro zajištění dopravní obslužnosti budou Zhotovitelem odstraněny případné překážky k zprovoznění ulice U Vlečky - Hradlová. Se zprovozněním ulice U Vlečky - Hradlová nebylo uvažováno v zadávací dokumentaci stavby, proto Zhotovitel tuto skutečnost nemohl předpokládat.

**Údaje v Kč bez DPH:**

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|----------------------------------|---------------------------------|---|
| <b>0,00</b>                      | <b>660 150,00</b>               | <b>660 150,00</b>                                       |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

|   |       |       |                      |
|---|-------|-------|----------------------|
| Projektant (autorský dozor)   | jméno | datum | podpis               |
| Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV   | jméno | datum | podpis               |
| Supervize   | jméno | datum | podpis               |
| Správce stavby  | jméno | datum | podpis               |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |       |       |                      |
| Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)  | jméno | datum | podpis               |
| Zhotovitel  | jméno | datum | podpis               |
|   |       |       | Číslo paré: <b>1</b> |

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: 3/56.3**

|  |              |
|--|--------------|
| Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4                                       | Skupina<br>3 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 140.10.03/1  |              |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>Výstavba SSZ 3.09 Dornych-Svatopetrská |              |

Údaje v Kč bez DPH

|                        |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat              |
| 2 773 504,40           |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2                       | 3 - zadat  | 4 - zadat   | 5=1+3+4                                 | 6=5-1   |
| stavební/montážní práce | 0,00   | 0,00  | 2 773 504,40                            | 0,00  |

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7                       | 8 - zadat                                 | 9 - zadat                                | 10=4+9   | 11=(10/1)*100  |
| stavební/montážní práce | 0,00                                      | 660 150,00                               | 660 150,00   | 23,80%   |

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12                      | 13=3+8  | 14=1+13+10               | 15=14-1   | 16=(15/1)*100   |
| stavební/montážní práce | 0,00  | 3 433 654,40             | 660 150,00  | 23,80%  |

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

SOUHLASÍM  
27.3.2020

Projektant (autorský dozor):

SOUHLASÍM  
31.03.2020

Statutární město Brno

Správce stavby

27.03.2020

SOUHLASÍM

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3/56.3

| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)<br>č. SO 140.10.03/1 |             |   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
|--|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Skupina Změn: 3                                  |             |   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 1  | 2           | 3   | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| Poř. č. pol.                                     | Kód položky | Název položky   | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1  |             | <b>Zemní práce</b>  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 1  | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky   | m3   | 8,400               | 8,400             | 0,000            | 16,00             | 134,40                      | 0,00               | 0,00              | 134,40                    | 0,00                   | 0,00%                 |
| 2  | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                    | t    | 13,944              | 13,944            | 0,000            | 135,00            | 1 882,44                    | 0,00               | 0,00              | 1 882,44                  | 0,00                   | 0,00%                 |
| 1  |             | <b>Zemní práce</b>  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 9  |             | <b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 3  | 919121233   | řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu           | m    | 232,000             | 232,000           | 0,000            | 115,00            | 26 680,00                   | 0,00               | 0,00              | 26 680,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 4  | 919121233   | Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu               | m    | 232,000             | 232,000           | 0,000            | 372,00            | 86 304,00                   | 0,00               | 0,00              | 86 304,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 9  |             | <b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 21-M   |             | <b>Elektromontáže</b>   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 5  | 210100014   | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 10 mm2              | kus  | 22,000              | 22,000            | 0,000            | 34,00             | 748,00                      | 0,00               | 0,00              | 748,00                    | 0,00                   | 0,00%                 |
| 6  | 210101154   | Ukončení kabelů celoplastových koncovek do 1 kv staniční KSPe epoxidovou žilou do 3x25 a 4x16 mm2 | kus  | 6,000               | 6,000             | 0,000            | 403,00            | 2 418,00                    | 0,00               | 0,00              | 2 418,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |
| 7  | 354363140   | hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kv SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm               | kus  | 6,000               | 6,000             | 0,000            | 167,00            | 1 002,00                    | 0,00               | 0,00              | 1 002,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |
| 8  | 210191516-R | Montáž skříňně elektroměrové RE v pilíři  | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 2 560,00          | 2 560,00                    | 0,00               | 0,00              | 2 560,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |
| 9  | 404611601   | Rozváděč RE   | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 16 337,00         | 16 337,00                   | 0,00               | 0,00              | 16 337,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 10   | 210220301   | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby  | kus  | 6,000               | 6,000             | 0,000            | 84,00             | 504,00                      | 0,00               | 0,00              | 504,00                    | 0,00                   | 0,00%                 |
| 11   | 354418850   | svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm   | kus  | 6,000               | 6,000             | 0,000            | 10,00             | 60,00                       | 0,00               | 0,00              | 60,00                     | 0,00                   | 0,00%                 |
| 12   | 210220452   | Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování pevně  | m    | 110,000             | 110,000           | 0,000            | 42,00             | 4 620,00                    | 0,00               | 0,00              | 4 620,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |
| 13   | 354410720   | drát průměr 8 mm FeZn   | kg   | 44,000              | 44,000            | 0,000            | 40,00             | 1 760,00                    | 0,00               | 0,00              | 1 760,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |
| 14   | 210800014   | Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 uložených v trubkách nebo lištách                                | m    | 3,000               | 3,000             | 0,000            | 5,00              | 15,00                       | 0,00               | 0,00              | 15,00                     | 0,00                   | 0,00%                 |
| 15   | 341421570   | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2  | m    | 3,000               | 3,000             | 0,000            | 14,00             | 42,00                       | 0,00               | 0,00              | 42,00                     | 0,00                   | 0,00%                 |
| 16   | 210800924   | Montáž měděných vodičů CSA 2/3,6 kv 10 mm2 uložených pevně  | m    | 155,000             | 155,000           | 0,000            | 36,00             | 5 580,00                    | 0,00               | 0,00              | 5 580,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |
| 17   | 341421581   | Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2   | m    | 162,750             | 162,750           | 0,000            | 44,00             | 7 161,00                    | 0,00               | 0,00              | 7 161,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |



| Poř. č.<br>pol. | Kód položky<br>2 | Název položky<br>3  | m.j.<br>4 | Množství ve<br>Smlouvě<br>5 | Množství ve<br>Změně<br>6 | Množství<br>rozdílu<br>7 | Cena za m.j. v<br>Kč<br>8 | Cena celkem ve<br>Smlouvě v Kč<br>9 | Změny záporné v Kč<br>10 | Změny kladné v Kč<br>11 | Cena celkem ve<br>Změně v Kč<br>12 | Rozdíl cen celkem v<br>Kč<br>13 | Rozdíl cen<br>celkem v %<br>14 |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                 |                  |   |           |                             |                           |                          |                           |                                     |                          |                         |                                    |                                 |                                |
| 18              | 210802168        | Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, AO3VV, AO5, CGLU, CYH, CYL, HO3W, HO5 5x1 mm2 pevně          | m         | 135,000                     | 135,000                   | 0,000                    | 34,00                     | 4 590,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 4 590,00                           | 0,00                            | 0,00%                          |
| 19              | 341310201        | Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black  | m         | 141,750                     | 141,750                   | 0,000                    | 21,00                     | 2 976,75                            | 0,00                     | 0,00                    | 2 976,75                           | 0,00                            | 0,00%                          |
| 20              | 210802173        | Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, AO3VV, AO5, CGLU, CYH, CYL, HO3W, HO5 7x1 mm2 pevně          | m         | 60,000                      | 60,000                    | 0,000                    | 34,00                     | 2 040,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 2 040,00                           | 0,00                            | 0,00%                          |
| 21              | 341310203        | Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black  | m         | 63,000                      | 63,000                    | 0,000                    | 27,00                     | 1 701,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 1 701,00                           | 0,00                            | 0,00%                          |
| 22              | 210810046        | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně      | m         | 110,000                     | 110,000                   | 0,000                    | 36,00                     | 3 960,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 3 960,00                           | 0,00                            | 0,00%                          |
| 23              | 341310101        | kabel NYV-J 3x2,5 0,6/1kV   | m         | 115,500                     | 115,500                   | 0,000                    | 21,00                     | 2 425,50                            | 0,00                     | 0,00                    | 2 425,50                           | 0,00                            | 0,00%                          |
| 24              | 210810053        | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených pevně        | m         | 120,000                     | 120,000                   | 0,000                    | 42,00                     | 5 040,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 5 040,00                           | 0,00                            | 0,00%                          |
| 25              | 341310106        | kabel NYV-J 4x10,0,6/1kV  | m         | 126,000                     | 126,000                   | 0,000                    | 89,00                     | 11 214,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 11 214,00                          | 0,00                            | 0,00%                          |
| 26              | 210810066        | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY 750 V 24x1,5mm2 uložených pevně      | m         | 175,000                     | 175,000                   | 0,000                    | 42,00                     | 7 350,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 7 350,00                           | 0,00                            | 0,00%                          |
| 27              | 341310009        | kabel NYV-J 24x1,5 0,6/1kV  | m         | 183,750                     | 183,750                   | 0,000                    | 100,00                    | 18 375,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 18 375,00                          | 0,00                            | 0,00%                          |
| 28              | 210810068        | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY 750 V 37x1,5mm2 uložených pevně      | m         | 245,000                     | 245,000                   | 0,000                    | 50,00                     | 12 250,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 12 250,00                          | 0,00                            | 0,00%                          |
| 29              | 341310010        | kabel NYV-J 30x1,5 0,6/1kV  | m         | 257,250                     | 257,250                   | 0,000                    | 120,00                    | 30 870,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 30 870,00                          | 0,00                            | 0,00%                          |
|                 | <b>21-M</b>      | <b>Elektromontáže</b>   |           |                             |                           |                          |                           | <b>145 599,25</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>145 599,25</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00%</b>                   |
|                 | <b>22-M</b>      | <b>Montáže sděľ. a zabezp. zařízení</b>   |           |                             |                           |                          |                           |                                     |                          |                         |                                    |                                 |                                |
| 30              | 220061531        | Montáž kabel návěštní volně uloženy s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 3 P | m         | 485,000                     | 485,000                   | 0,000                    | 18,00                     | 8 730,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 8 730,00                           | 0,00                            | 0,00%                          |
| 31              | 341310401        | kabel TCEKFE 1P 1,0 D   | m         | 509,250                     | 509,250                   | 0,000                    | 20,00                     | 10 185,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 10 185,00                          | 0,00                            | 0,00%                          |
| 32              | 220061701        | Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m  | m         | 20,000                      | 20,000                    | 0,000                    | 34,00                     | 680,00                              | 0,00                     | 0,00                    | 680,00                             | 0,00                            | 0,00%                          |
| 33              | 220081001        | Montáž smršťovací spojky Raychem na jednopářovém celoplastovém kabelu bez pancíře do 10 žil     | kus       | 8,000                       | 8,000                     | 0,000                    | 3 319,00                  | 26 552,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 26 552,00                          | 0,00                            | 0,00%                          |
| 34              | 341300059        | Spojka typu T   | kus       | 8,000                       | 8,000                     | 0,000                    | 1 134,00                  | 9 072,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 9 072,00                           | 0,00                            | 0,00%                          |
| 35              | 220110346        | Montáž štitku kabelového průběžného   | kus       | 42,000                      | 42,000                    | 0,000                    | 71,00                     | 2 982,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 2 982,00                           | 0,00                            | 0,00%                          |
| 36              | 405600359        | Štítek kabelový s upevňovacím páskem  | kus       | 42,000                      | 42,000                    | 0,000                    | 14,00                     | 588,00                              | 0,00                     | 0,00                    | 588,00                             | 0,00                            | 0,00%                          |
| 37              | 220111436        | Kontrolní a závěrečné měření kabelu pro rozvod signalizace                                      | kus       | 189,000                     | 189,000                   | 0,000                    | 82,00                     | 15 498,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 15 498,00                          | 0,00                            | 0,00%                          |
| 38              | 220111741        | Montáž svorka rozpojovací zkušební  | kus       | 6,000                       | 6,000                     | 0,000                    | 296,00                    | 1 776,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 1 776,00                           | 0,00                            | 0,00%                          |
| 39              | 354419250        | svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn   | kus       | 6,000                       | 6,000                     | 0,000                    | 32,00                     | 192,00                              | 0,00                     | 0,00                    | 192,00                             | 0,00                            | 0,00%                          |
| 40              | 220182022        | Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zařízení lože a bez krytí                   | m         | 205,000                     | 205,000                   | 0,000                    | 48,00                     | 9 840,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 9 840,00                           | 0,00                            | 0,00%                          |

## Příloha č. 9

| Poř. č.<br>pol. | Kód položky | Název položky  | m.j. | Množství ve<br>Smlouvě | Množství ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za m.j. v<br>Kč | Cena celkem ve<br>Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve<br>Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v |         | Rozdíl cen<br>celkem v % |
|-----------------|-------------|--|------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|---------|--------------------------|
|                 |             |  |      |                        |                      |                     |                      |                                |                    |                   |                              | 13<br>Kč            | 14<br>% |                          |
| 1               | 2           | 3  | 4    | 5                      | 6                    | 7                   | 8                    | 9                              | 10                 | 11                | 12                           | 13                  | 14      |                          |
| 41              | 220182023   | Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m                           | kus  | 4,000                  | 4,000                | 0,000               | 4 943,00             | 19 772,00                      | 0,00               | 0,00              | 19 772,00                    | 0,00                | 0,00%   |                          |
| 42              | 220182025   | Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 2000 m                     | km   | 0,205                  | 0,205                | 0,000               | 4 610,00             | 945,05                         | 0,00               | 0,00              | 945,05                       | 0,00                | 0,00%   |                          |
| 43              | 341310902   | Trubka HDPE 32/27 (šedá) s popisem BKOM                                      | m    | 205,000                | 205,000              | 0,000               | 20,00                | 4 100,00                       | 0,00               | 0,00              | 4 100,00                     | 0,00                | 0,00%   |                          |
| 44              | 220271621   | Pocínování konce sdělovacích vodičů silnoproudých šňůr v krabici             | kus  | 312,000                | 312,000              | 0,000               | 19,00                | 5 928,00                       | 0,00               | 0,00              | 5 928,00                     | 0,00                | 0,00%   |                          |
| 45              | 220300451   | Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKIFY, TCEKEY, TCEKEZE, TCEKEY do 2 P 1,0   | kus  | 16,000                 | 16,000               | 0,000               | 1 550,00             | 24 800,00                      | 0,00               | 0,00              | 24 800,00                    | 0,00                | 0,00%   |                          |
| 46              | 343432010   | trubka smršťovací střední tl MDT-A 19/6                                      | m    | 1,600                  | 1,600                | 0,000               | 167,00               | 267,20                         | 0,00               | 0,00              | 267,20                       | 0,00                | 0,00%   |                          |
| 47              | 220300533   | Ukončení kabel CMSM do 7 žil 1,50 mm2 na svorkovnici WAGO                    | kus  | 56,000                 | 56,000               | 0,000               | 377,00               | 21 112,00                      | 0,00               | 0,00              | 21 112,00                    | 0,00                | 0,00%   |                          |
| 48              | 220300605   | Ukončení kabelu návěštního smršťovací zákloupkou do 24x1,1,5                 | kus  | 6,000                  | 6,000                | 0,000               | 1 072,00             | 6 432,00                       | 0,00               | 0,00              | 6 432,00                     | 0,00                | 0,00%   |                          |
| 49              | 220300153   | Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 10 XN délky do 0,5 m                    | kus  | 6,000                  | 6,000                | 0,000               | 1 061,00             | 6 366,00                       | 0,00               | 0,00              | 6 366,00                     | 0,00                | 0,00%   |                          |
| 50              | 343432030   | trubka smršťovací střední tl MDT-A 32/7                                      | m    | 0,600                  | 0,600                | 0,000               | 197,00               | 118,20                         | 0,00               | 0,00              | 118,20                       | 0,00                | 0,00%   |                          |
| 51              | 220300606   | Ukončení kabelu návěštního smršťovací zákloupkou do 37x1,1,5                 | kus  | 6,000                  | 6,000                | 0,000               | 1 550,00             | 9 300,00                       | 0,00               | 0,00              | 9 300,00                     | 0,00                | 0,00%   |                          |
| 52              | 220300153   | Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 10 XN délky do 0,5 m                    | kus  | 6,000                  | 6,000                | 0,000               | 1 061,00             | 6 366,00                       | 0,00               | 0,00              | 6 366,00                     | 0,00                | 0,00%   |                          |
| 53              | 343432040   | trubka smršťovací střední tl MDT-A 38/12                                     | m    | 0,600                  | 0,600                | 0,000               | 259,00               | 155,40                         | 0,00               | 0,00              | 155,40                       | 0,00                | 0,00%   |                          |
| 54              | 220960002   | Montáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém rámu                       | kus  | 3,000                  | 3,000                | 0,000               | 5 817,00             | 17 451,00                      | 0,00               | 0,00              | 17 451,00                    | 0,00                | 0,00%   |                          |
| 55              | 404611034   | Chodecký výškový 3,4 m (T34A0)   | kus  | 1,000                  | 1,000                | 0,000               | 8 387,00             | 8 387,00                       | 0,00               | 0,00              | 8 387,00                     | 0,00                | 0,00%   |                          |
| 56              | 404611035   | Chodecký výškový 3,8 m (T38A0)   | kus  | 2,000                  | 2,000                | 0,000               | 8 720,00             | 17 440,00                      | 0,00               | 0,00              | 17 440,00                    | 0,00                | 0,00%   |                          |
| 57              | 404611038   | Základový rám  | kus  | 3,000                  | 3,000                | 0,000               | 1 686,00             | 5 058,00                       | 0,00               | 0,00              | 5 058,00                     | 0,00                | 0,00%   |                          |
| 58              | 220960003   | Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového zapuštěného                        | kus  | 3,000                  | 3,000                | 0,000               | 10 135,00            | 30 405,00                      | 0,00               | 0,00              | 30 405,00                    | 0,00                | 0,00%   |                          |
| 59              | 220960005   | Montáž výložníku na stožár   | kus  | 3,000                  | 3,000                | 0,000               | 2 477,00             | 7 431,00                       | 0,00               | 0,00              | 7 431,00                     | 0,00                | 0,00%   |                          |
| 60              | 404611080   | Stožár výložníkový s výložníkem délky 5,5 m (T55CO)                          | kus  | 1,000                  | 1,000                | 0,000               | 39 439,00            | 39 439,00                      | 0,00               | 0,00              | 39 439,00                    | 0,00                | 0,00%   |                          |
| 61              | 404611104   | Stožár výložníkový s výložníkem délky 7,0 m (T70CO)                          | kus  | 1,000                  | 1,000                | 0,000               | 49 012,00            | 49 012,00                      | 0,00               | 0,00              | 49 012,00                    | 0,00                | 0,00%   |                          |
| 62              | 404611116   | Stožár výložníkový s výložníkem délky 7,5 m (T75EO)                          | kus  | 1,000                  | 1,000                | 0,000               | 70 657,00            | 70 657,00                      | 0,00               | 0,00              | 70 657,00                    | 0,00                | 0,00%   |                          |
| 63              | 220960021   | Montáž svorkovnice stožárové   | kus  | 6,000                  | 6,000                | 0,000               | 251,00               | 1 506,00                       | 0,00               | 0,00              | 1 506,00                     | 0,00                | 0,00%   |                          |
| 64              | 404611031   | Stožárová svorkovnice s krytím IP54  | kus  | 6,000                  | 6,000                | 0,000               | 4 412,00             | 26 472,00                      | 0,00               | 0,00              | 26 472,00                    | 0,00                | 0,00%   |                          |
| 65              | 220960031   | Montáž sestaveného návěstidla jednodokorového na stožár                      | kus  | 6,000                  | 6,000                | 0,000               | 1 436,00             | 8 616,00                       | 0,00               | 0,00              | 8 616,00                     | 0,00                | 0,00%   |                          |
| 66              | 404613053   | Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj LED (napájený 40V AC)  | kus  | 3,000                  | 3,000                | 0,000               | 2 924,00             | 8 772,00                       | 0,00               | 0,00              | 8 772,00                     | 0,00                | 0,00%   |                          |
| 67              | 404611002   | Symbol kráčeji chodec  | kus  | 3,000                  | 3,000                | 0,000               | 229,00               | 687,00                         | 0,00               | 0,00              | 687,00                       | 0,00                | 0,00%   |                          |
| 68              | 404613054   | Návěstidlo jednosvětlové 1x200 zelené - světelný zdroj LED (napájený 40V AC) | kus  | 3,000                  | 3,000                | 0,000               | 3 892,00             | 11 676,00                      | 0,00               | 0,00              | 11 676,00                    | 0,00                | 0,00%   |                          |

| Poř. č.<br>pol. | Kód položky | Název položky   | m.j.  | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč |        | Rozdíl cen celkem v % |
|-----------------|-------------|---|-------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|--------|-----------------------|
|                 |             |   |       |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           | 10                     | 11     |                       |
| 69              | 404611007   | Symbol šipka plná   | kus   | 3,000               | 3,000             | 0,000            | 229,00            | 687,00                      | 0,00               | 0,00              | 687,00                    | 0,00                   | 0,00%  |                       |
| 70              | 220960036   | Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na stožár  | kus   | 6,000               | 6,000             | 0,000            | 1 478,00          | 8 868,00                    | 0,00               | 0,00              | 8 868,00                  | 0,00                   | 0,00%  |                       |
| 71              | 404613056   | Návěstidlo choděcké 2x200 (červená a zelená) - světelný zdroj LED (napájený 40V AC)   | kus   | 6,000               | 6,000             | 0,000            | 5 879,00          | 35 274,00                   | 0,00               | 0,00              | 35 274,00                 | 0,00                   | 0,00%  |                       |
| 72              | 404611001   | Symbol stojící chodec   | kus   | 6,000               | 6,000             | 0,000            | 229,00            | 1 374,00                    | 0,00               | 0,00              | 1 374,00                  | 0,00                   | 0,00%  |                       |
| 73              | 404611002   | Symbol kráčející chodec   | kus   | 6,000               | 6,000             | 0,000            | 229,00            | 1 374,00                    | 0,00               | 0,00              | 1 374,00                  | 0,00                   | 0,00%  |                       |
| 74              | 220960041   | Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na stožár   | kus   | 5,000               | 5,000             | 0,000            | 1 571,00          | 7 855,00                    | 0,00               | 0,00              | 7 855,00                  | 0,00                   | 0,00%  |                       |
| 75              | 404613058   | Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED (napájený 40V AC)  | kus   | 5,000               | 5,000             | 0,000            | 9 761,00          | 48 805,00                   | 0,00               | 0,00              | 48 805,00                 | 0,00                   | 0,00%  |                       |
| 76              | 220960044   | Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového průměru 300 mm na výložník  | kus   | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 2 997,00          | 11 988,00                   | 0,00               | 0,00              | 11 988,00                 | 0,00                   | 0,00%  |                       |
| 77              | 404613063   | Návěstidlo 3 světlové 300 - světelný zdroj LED (napájený 40V AC)  | kus   | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 11 624,00         | 46 496,00                   | 0,00               | 0,00              | 46 496,00                 | 0,00                   | 0,00%  |                       |
| 78              | 404611162   | Nosič návěstidla na výložník 3x300  | kus   | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 3 111,00          | 12 444,00                   | 0,00               | 0,00              | 12 444,00                 | 0,00                   | 0,00%  |                       |
| 79              | 404611167   | Držák dvojité T - kus   | kus   | 6,000               | 6,000             | 0,000            | 551,00            | 3 306,00                    | 0,00               | 0,00              | 3 306,00                  | 0,00                   | 0,00%  |                       |
| 80              | 404611168   | Držák L - kus   | kus   | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 479,00            | 958,00                      | 0,00               | 0,00              | 958,00                    | 0,00                   | 0,00%  |                       |
| 81              | 404613019   | Držák návěstidla (AL)   | kus   | 42,000              | 42,000            | 0,000            | 395,00            | 16 590,00                   | 0,00               | 0,00              | 16 590,00                 | 0,00                   | 0,00%  |                       |
| 82              | 404613021   | Upevnění se šroubením pro L a T kus   | pár   | 21,000              | 21,000            | 0,000            | 666,00            | 13 986,00                   | 0,00               | 0,00              | 13 986,00                 | 0,00                   | 0,00%  |                       |
| 83              | 404452600   | páska upínací Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m)  | m     | 9,420               | 9,420             | 0,000            | 37,00             | 348,54                      | 0,00               | 0,00              | 348,54                    | 0,00                   | 0,00%  |                       |
| 84              | 404452610   | spona upínací Bandimex 12,7 mm (bal. 100 kusů)  | 100 k | 0,150               | 0,150             | 0,000            | 691,00            | 103,65                      | 0,00               | 0,00              | 103,65                    | 0,00                   | 0,00%  |                       |
| 85              | 220960091   | Smontování návěstidla jednodukomorového pro montáž na stožár  | kus   | 6,000               | 9,000             | 3,000            | 847,00            | 5 082,00                    | 0,00               | 2 541,00          | 7 623,00                  | 2 541,00               | 50,00% |                       |
| 86              | 220960096   | Dílčí změna č. 1:<br>Zakrytí a následné odkrytí návěstidel KA, SA a KB na SSZ 3.14 Dorných x Kalová   | kus   | 6,000               | 6,000             | 0,000            | 1 134,00          | 6 804,00                    | 0,00               | 0,00              | 6 804,00                  | 0,00                   | 0,00%  |                       |
| 87              | 220960101   | Smontování návěstidla dvoukomorového pro montáž na stožár   | kus   | 5,000               | 7,000             | 2,000            | 1 582,00          | 7 910,00                    | 0,00               | 3 164,00          | 11 074,00                 | 3 164,00               | 40,00% |                       |
| 88              | 220960102   | Smontování návěstidla tříkomorového pro montáž na výložník  | kus   | 4,000               | 6,000             | 2,000            | 1 582,00          | 6 328,00                    | 0,00               | 3 164,00          | 9 492,00                  | 3 164,00               | 50,00% |                       |
|                 |             | Dílčí změna č. 1:<br>Zakrytí a následné odkrytí návěstidel: VD1 na SSZ 3.01 Dorných x Zvonarka VF1 na SSZ 3.11 Dorných x Nová (Rosická) u OD Lidl |       |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |        |                       |

| 1            | 2           | 3   | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
|--------------|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky   | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|              |             | <i>Dílčí změna č. 1:<br/>Zakrytí a následné odkrytí návěstidel:<br/>VD1 na SSZ 3.01 Dorných x Zvonářka<br/>VF1 na SSZ 3.11 Dorných x Nová (Rosická) u OD<br/>Lidí</i> |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 89           | 220960113   | Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo   | kus  | 6,000               | 6,000             | 0,000            | 615,00            | 3 690,00                    | 0,00               | 0,00              | 3 690,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |
| 90           | 404611515   | Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC)  | kus  | 6,000               | 6,000             | 0,000            | 2 591,00          | 15 546,00                   | 0,00               | 0,00              | 15 546,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 91           | 404611407   | Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé  | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 6 140,00          | 6 140,00                    | 0,00               | 0,00              | 6 140,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |
| 92           | 220960116-R | Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé  | kus  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 1 488,00          | 2 976,00                    | 0,00               | 0,00              | 2 976,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |
| 93           | 404611508   | Přijímač pro aktivaci signalizace pro nevidomé  | kus  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 15 505,00         | 31 010,00                   | 0,00               | 0,00              | 31 010,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 94           | 220960119   | Montáž dopravního videodetektoru na stožár  | kus  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 2 778,00          | 5 556,00                    | 0,00               | 0,00              | 5 556,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |
| 95           | 220960124   | Nastavení dopravního videodetektoru na stožáru  | kus  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 2 747,00          | 5 494,00                    | 0,00               | 0,00              | 5 494,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |
| 96           | 404611309   | Videodetektor   | kus  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 46 931,00         | 93 862,00                   | 0,00               | 0,00              | 93 862,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 97           | 220960126   | Montáž tlačítka pro chodce na stožár  | kus  | 3,000               | 3,000             | 0,000            | 492,00            | 1 476,00                    | 0,00               | 0,00              | 1 476,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |
| 98           | 404611501   | Tlačítko pro chodce   | kus  | 3,000               | 3,000             | 0,000            | 7 232,00          | 21 696,00                   | 0,00               | 0,00              | 21 696,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 99           | 220960141   | Montáž kontrastního rámu pro jednokomorové návěstidlo   | kus  | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 365,00            | 1 460,00                    | 0,00               | 0,00              | 1 460,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |
| 100          | 404613022   | Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 200   | kus  | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 2 717,00          | 10 868,00                   | 0,00               | 0,00              | 10 868,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 101          | 220960143   | Montáž kontrastního rámu pro tříkomorové návěstidlo   | kus  | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 386,00            | 1 544,00                    | 0,00               | 0,00              | 1 544,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |
| 102          | 404613027   | Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x300   | kus  | 4,000               | 4,000             | 0,000            | 3 600,00          | 14 400,00                   | 0,00               | 0,00              | 14 400,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 103          | 220960161   | Uložení indukční smyčky   | kus  | 8,000               | 8,000             | 0,000            | 2 976,00          | 23 808,00                   | 0,00               | 0,00              | 23 808,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 104          | 220960165   | Montáž jednozávitové indukční smyčky s impedančním transformátorem  | kus  | 8,000               | 8,000             | 0,000            | 7 263,00          | 58 104,00                   | 0,00               | 0,00              | 58 104,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 105          | 404611214   | Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky   | kus  | 8,000               | 8,000             | 0,000            | 874,00            | 6 992,00                    | 0,00               | 0,00              | 6 992,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |
| 106          | 220960182   | Montáž řadiče přes šest světelných skupin   | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 24 662,00         | 24 662,00                   | 0,00               | 0,00              | 24 662,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 107          | 404611201   | Mikroprocesorový řadič  | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 379 507,00        | 379 507,00                  | 0,00               | 0,00              | 379 507,00                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 108          | 404611203   | Základový rám pod řadič - plastový  | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 11 655,00         | 11 655,00                   | 0,00               | 0,00              | 11 655,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 109          | 404611210   | HW výbava řadiče pro systém RIS a monitoring MHD  | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 190 430,00        | 190 430,00                  | 0,00               | 0,00              | 190 430,00                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 110          | 220960192   | Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče  | kus  | 1,000               | 12,000            | 11,000           | 26 535,00         | 26 535,00                   | 0,00               | 291 885,00        | 318 420,00                | 291 885,00             | 1100,00%              |

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky   | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1            | 2           | 3   | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
|              |             | Díleč změna č. 1:<br>Vytvoření a nahrazení signálních plánů potřebných pro přechodnou úpravu SSZ:<br>1. etapa:<br>3.14 Dorných x Kalová<br>3.11 Dorných x Nová (Rosická) u OD Lidl<br>3.01 Dorných x Zvanafka<br>3.12 Dorných x Úzka<br>2. etapa:<br>3.09 Svatopetrská x Za Mostem<br>3.14 Dorných x Kalová<br>3.13 Dorných x Škrabárenská<br>3.11 Dorných x Nová (Rosická)<br>3.01 Dorných x Zvanafka<br>3.12 Dorných x Úzka<br>3.08 Úzka x Trnitá |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 111          | 220960198   | Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče s použitím plošiny   | kus  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 5 630,00          | 11 260,00                   | 0,00               | 0,00              | 11 260,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 112          | 220960199   | Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny  | kus  | 9,000               | 9,000             | 0,000            | 2 664,00          | 23 976,00                   | 0,00               | 0,00              | 23 976,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 113          | 220960201   | Adresace řadiče přes čtyři světelné skupiny   | kus  | 3,000               | 3,000             | 0,000            | 22 581,00         | 67 743,00                   | 0,00               | 0,00              | 67 743,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 114          | 404611413   | Zpracování sady optimalizovaného (na základě údajů získaných z řadiče) dopravního řešení pro dynamické řízení SSZ 3.09 v koordinaci   | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 36 005,00         | 36 005,00                   | 0,00               | 0,00              | 36 005,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 115          | 220960222   | Programování řadiče MR přes deset světelných skupin   | kus  | 3,000               | 3,000             | 0,000            | 46 203,00         | 138 609,00                  | 0,00               | 0,00              | 138 609,00                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 116          | 220960301   | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR řadičem za první signální skupinu  | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 30 073,00         | 30 073,00                   | 0,00               | 0,00              | 30 073,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 117          | 220960302   | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR řadičem za každou další signální skupinu   | kus  | 11,000              | 11,000            | 0,000            | 10 718,00         | 117 898,00                  | 0,00               | 0,00              | 117 898,00                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 118          | 220960311   | Komplexní vyzkoušení křižovatky s MR řadičem před uvedením zařízení do provozu do 5 signál skupin   | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 67 119,00         | 67 119,00                   | 0,00               | 0,00              | 67 119,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 119          | 220960312   | Komplexní vyzkoušení křižovatky s MR řadičem před uvedením zař do provozu za každých dalších 5 skupin   | kus  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 64 621,00         | 129 242,00                  | 0,00               | 0,00              | 129 242,00                | 0,00                   | 0,00%                 |
| 120          | 220960443   | Připojení zařízení SSZ do koordinované skupiny  | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000            | 15 817,00         | 15 817,00                   | 0,00               | 0,00              | 15 817,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 121          | 220960444   | Kontrola zařízení SSZ v podřízeném koordinovaném režimu (zelená vlina)  | kus  | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 11 863,00         | 23 726,00                   | 0,00               | 0,00              | 23 726,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky   | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství ve rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč |               | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|---|------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
|              |             |   |      |                     |                   |                     |                   |                             |                    |                   |                           | 13                     | 14            |                       |
| 1            | 2           | 3   | 4    | 5                   | 6                 | 7                   | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14            |                       |
|              | <b>22-M</b> | <b>Montáže sděi. a zabezp. zařízení</b>   |      |                     |                   |                     |                   | <b>2 330 226,04</b>         | <b>0,00</b>        | <b>300 754,00</b> | <b>2 630 980,04</b>       | <b>300 754,00</b>      | <b>12,91%</b> |                       |
|              | <b>46-M</b> | <b>Zemní práce při extr. mont. pracích</b>  |      |                     |                   |                     |                   |                             |                    |                   |                           |                        |               |                       |
| 122          | 460010024   | Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru                               | km   | 0,120               | 0,120             | 0,000               | 1 145,00          | 137,40                      | 0,00               | 0,00              | 137,40                    | 0,00                   | 0,00%         |                       |
| 123          | 460010025   | Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru  | km   | 0,120               | 0,120             | 0,000               | 1 311,00          | 157,32                      | 0,00               | 0,00              | 157,32                    | 0,00                   | 0,00%         |                       |
| 124          | 460070163   | Hloubení nezapažených jam pro základy venkovních rozváděčů RP 1 a 2 ručně v hornině tř 3        | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000               | 384,00            | 384,00                      | 0,00               | 0,00              | 384,00                    | 0,00                   | 0,00%         |                       |
| 125          | 460070543   | Hloubení nezapažených jam pro základy silničních stožárů výložníkových bez patky v hornině tř 3 | kus  | 3,000               | 3,000             | 0,000               | 1 915,00          | 5 745,00                    | 0,00               | 0,00              | 5 745,00                  | 0,00                   | 0,00%         |                       |
| 126          | 460070553   | Hloubení nezapažených jam pro základy silničních stožárů s patkou v hornině tř 3                | kus  | 3,000               | 3,000             | 0,000               | 657,00            | 1 971,00                    | 0,00               | 0,00              | 1 971,00                  | 0,00                   | 0,00%         |                       |
| 127          | 460070563   | Hloubení nezapažených jam pro základy řadičů signalizace v hornině tř 3                         | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000               | 1 571,00          | 1 571,00                    | 0,00               | 0,00              | 1 571,00                  | 0,00                   | 0,00%         |                       |
| 128          | 460070753   | Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3                           | m3   | 1,080               | 1,080             | 0,000               | 551,00            | 595,08                      | 0,00               | 0,00              | 595,08                    | 0,00                   | 0,00%         |                       |
| 129          | 404611605   | Šachta pro smyčky s poklopem plastovým  | kus  | 5,000               | 5,000             | 0,000               | 4 043,00          | 20 215,00                   | 0,00               | 0,00              | 20 215,00                 | 0,00                   | 0,00%         |                       |
| 130          | 460080014   | Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění                                 | m3   | 3,048               | 3,048             | 0,000               | 2 612,00          | 7 961,38                    | 0,00               | 0,00              | 7 961,38                  | 0,00                   | 0,00%         |                       |
| 131          | 460080033   | Základové konstrukce ze ŽB tř. C.16/20  | m3   | 6,273               | 6,273             | 0,000               | 2 664,00          | 16 711,27                   | 0,00               | 0,00              | 16 711,27                 | 0,00                   | 0,00%         |                       |
| 132          | 460080042   | Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí t 10 505  | t    | 0,015               | 0,015             | 0,000               | 38 918,00         | 583,77                      | 0,00               | 0,00              | 583,77                    | 0,00                   | 0,00%         |                       |
| 133          | 460080201   | Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí   | m2   | 35,960              | 35,960            | 0,000               | 254,00            | 9 133,84                    | 0,00               | 0,00              | 9 133,84                  | 0,00                   | 0,00%         |                       |
| 134          | 460080301   | Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí  | m2   | 35,960              | 35,960            | 0,000               | 56,00             | 2 013,76                    | 0,00               | 0,00              | 2 013,76                  | 0,00                   | 0,00%         |                       |
| 135          | 460150143   | Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3       | m    | 120,000             | 120,000           | 0,000               | 165,00            | 19 800,00                   | 0,00               | 0,00              | 19 800,00                 | 0,00                   | 0,00%         |                       |
| 136          | 460260001   | Zatažení lana do kanálu nebo tvárnice trasy   | m    | 85,500              | 85,500            | 0,000               | 23,00             | 1 966,50                    | 0,00               | 0,00              | 1 966,50                  | 0,00                   | 0,00%         |                       |
| 137          | 460400021   | Pažení příložné plně výkopů rýh kabelových hloubky do 2 m                                       | m2   | 10,200              | 10,200            | 0,000               | 111,00            | 1 132,20                    | 0,00               | 0,00              | 1 132,20                  | 0,00                   | 0,00%         |                       |
| 138          | 460400121   | Odstranění pažení příložného plného výkopů rýh kabelových hloubky do 2 m                        | m2   | 10,200              | 10,200            | 0,000               | 55,00             | 561,00                      | 0,00               | 0,00              | 561,00                    | 0,00                   | 0,00%         |                       |
| 139          | 460421182   | Lože kabelů z písku nebo štrkopiesku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm | m    | 120,000             | 120,000           | 0,000               | 72,00             | 8 640,00                    | 0,00               | 0,00              | 8 640,00                  | 0,00                   | 0,00%         |                       |
| 140          | 693113110   | pás varovný plný PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem   | m    | 120,000             | 120,000           | 0,000               | 5,00              | 600,00                      | 0,00               | 0,00              | 600,00                    | 0,00                   | 0,00%         |                       |
| 141          | 345713550   | trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE-HDPE KF 09110                                    | m    | 210,000             | 210,000           | 0,000               | 60,00             | 12 600,00                   | 0,00               | 0,00              | 12 600,00                 | 0,00                   | 0,00%         |                       |

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky  | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství ve rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|--|------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1            | 2           | 3  | 4    | 5                   | 6                 | 7                   | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 142          | 460510026   | Kabelové prostory z trub betonových do rýhy s obetonováním, průměru do 30 cm   | m    | 4,500               | 4,500             | 0,000               | 495,00            | 2 227,50                    | 0,00               | 0,00              | 2 227,50                  | 0,00                   | 0,00%                 |
| 143          | 286102220   | trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 300 D 315 x 12,1 x 6000 mm   | kus  | 0,750               | 0,750             | 0,000               | 9 199,00          | 6 899,25                    | 0,00               | 0,00              | 6 899,25                  | 0,00                   | 0,00%                 |
| 144          | 460560143   | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3  | m    | 120,000             | 120,000           | 0,000               | 45,00             | 5 400,00                    | 0,00               | 0,00              | 5 400,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |
| 145          | 460600023   | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m   | m3   | 8,400               | 8,400             | 0,000               | 96,00             | 806,40                      | 0,00               | 0,00              | 806,40                    | 0,00                   | 0,00%                 |
| 146          | 460600031   | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m   | m3   | 75,600              | 75,600            | 0,000               | 21,00             | 1 587,60                    | 0,00               | 0,00              | 1 587,60                  | 0,00                   | 0,00%                 |
|              | <b>46-M</b> | <b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>   |      |                     |                   |                     |                   | <b>129 400,27</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>129 400,27</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>          |
|              | <b>VRN4</b> | <b>Inženýrská činnost</b>  |      |                     |                   |                     |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 147          | 044002000   | Revize   | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000               | 8 116,00          | 8 116,00                    | 0,00               | 0,00              | 8 116,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |
|              | <b>VRN4</b> | <b>Inženýrská činnost</b>  |      |                     |                   |                     |                   | <b>8 116,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>8 116,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>          |
|              | <b>VRN9</b> | <b>Ostatní náklady</b>   |      |                     |                   |                     |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 148          | 013203000   | Dokumentace stavby bez rozlišení   | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000               | 28 721,00         | 28 721,00                   | 0,00               | 0,00              | 28 721,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |
| 149          | 013254000   | Dokumentace skutečného provedení stavby  | kus  | 1,000               | 1,000             | 0,000               | 16 441,00         | 16 441,00                   | 0,00               | 0,00              | 16 441,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |
|              | <b>VRN9</b> | <b>Ostatní náklady</b>   |      |                     |                   |                     |                   | <b>45 162,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>45 162,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>          |
|              | <b>999</b>  | <b>Nové Položky</b>  |      |                     |                   |                     |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 501          | 220960421   | Přepnutí SSZ na bilkající žlutou a zajištění v řadiči MR   | kus  | 0,000               | 1,000             | 1,000               | 964,00            | 0,00                        | 0,00               | 964,00            | 964,00                    | 964,00                 | 100,00%               |
| 502          | 999032      | Dílčí změna č. 1:<br>Pronájem třicetného SSZ<br>dílčí změna č.1:<br>pronájem provizorního třicetného SSZ na ul. Hradlová, počet dnů od 1.9.2019 do 31.12.2020: 487 dnů | den  | 0,000               | 487,000           | 487,000             | 736,00            | 0,00                        | 0,00               | 358 432,00        | 358 432,00                | 358 432,00             | 100,00%               |
|              | <b>999</b>  | <b>Nové Položky</b>  |      |                     |                   |                     |                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>359 396,00</b> | <b>359 396,00</b>         | <b>359 396,00</b>      | <b>100,00%</b>        |
|              |             | <b>Celkem</b>  |      |                     |                   |                     |                   | <b>2 773 504,40</b>         | <b>0,00</b>        | <b>660 150,00</b> | <b>3 433 654,40</b>       | <b>660 150,00</b>      | <b>23,80%</b>         |

|     |           |  |     |                 |                            |
|-----|-----------|--|-----|-----------------|----------------------------|
| 501 | 220960421 | Přepnutí SSZ na bilkající žlutou a zajištění v řadiči MR | kus | cenová hladina: | ÚRS 2019/                  |
| 502 | 999032    | Pronájem třicetného SSZ                                  | den | cenová hladina: | Rožbor ceny položky 999032 |

Za ZH

Za Objednatel:

Datum: 27.3.2020

Datum: 27.03.2020

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

|               |   |                  |
|---------------|---|------------------|
| 1             | Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH  | 1 197 447 545,43 |
| 2=1+19+20     | Aktuální smluvní částka (cena stavby)   | 1 188 298 160,46 |
| 3=(2/1)*100   | Procento změny Přijaté smluvní částky   | 99,24%           |
| 4=(24/1)*100  | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)  | 0,01%            |
| 5=(27/1)*100  | Sledování záměny položek (Skupina 2)  | -0,01%           |
| 41=(19/1)*100 | Sledování změny 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) | 4,41%            |

|             |   |                   |         |
|-------------|---|-------------------|---------|
| 6=30+34     | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | -6 873 065,83     | bez ABS |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4      | -0,57%            |         |
| 8=1*0,3     | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4              | 359 234 263,63 Kč |         |

|               |  |                   |     |
|---------------|--|-------------------|-----|
| 9=(31/1)*100  | Sledování limitu 50 % Skupina 3              | 6,81%             | ABS |
| 10=(35/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4              | 0,00%             | ABS |
| 11=1*0,5      | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 598 723 772,72 Kč |     |

|                 |                                 |                 |     |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----|
| 12=(39/1)*100   | Sledování limitu 15 %           | 0,32%           | ABS |
| 13=39           | Sledování limitu 149 224 000 Kč | 3 843 618,42 Kč | ABS |
| 14=149224000-39 | Zbývá do limitu                 | 145 380 381,58  |     |

Skupiny změn

| SO | ZBV č. | Investor | Název SO/PS / předmět změny | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné         | Hodnota ZBV    | - 1 -                                      |              |                                     |  |              |                                     | - 2 -                                      |               |                                     |   |  |              | - 3 -                               |  |  |              |               |   | - 4 -        |  |  |  |  |  | - 5 - |  |  |  |  |  | - 6 - |
|----|--------|----------|-----------------------------|--|----------------------|----------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------|-------------------------------------|---|--|--------------|-------------------------------------|--|--|--------------|---------------|---|--------------|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|-------|
|    |        |          |                             |  |                      |                | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné  | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | limit 15 %    | Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny kladné |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |       |
| 16 | 17     |          | 18                          | 19=22+25+28+32+36                          | 20=23+26+29+33+37+40 | 21=19+20       | 22   | 23           | 24=22+23                            | 25   | 26           | 27=25+26                            | 28   | 29            | 30=28+29                            | 31=28+29  | 32   | 33           | 34=32+33                            | 35=32+33                                       | 36   | 37           | 38=(30/1)*100 | 39=(36+37)                                      | 40           |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |       |
|    |        |          |                             | - 52 848 387,96                            | 43 699 002,99        | - 9 149 384,97 | 0,00                                       | 159 003,38   | 159 003,38                          | - 5 531 808,48                             | 5 439 462,70 | - 92 315,78                         | - 44 232 028,78                            | 37 358 962,95 | - 6 873 065,83                      | 81 599 991,73                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00   | - 3 084 550,70                             | 759 067,72   | 0,32%         | 3 843 618,42                                    | 0,00         |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |       |

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.



## IMOS Brno, a.s.      Rozbor ceny položky      999032

|         |                                 |    |            |
|---------|---------------------------------|----|------------|
| Název : | <b>Pronájem třicestného SSZ</b> | MJ | <b>den</b> |
|---------|---------------------------------|----|------------|

|                           |                                 |                |                  |                     |
|---------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 1                         | Materiál                        |                | 0,00 Kč          | 0,00% z celkové JC  |
| 2                         | Mzdy                            |                | 0,00 Kč          | 0,00% z celkové JC  |
| 3                         | Odvody                          | 34,00 % z mezd | 0,00 Kč          | 0,00% z celkové JC  |
| 4                         | Stroje                          |                | 0,00 Kč          | 0,00% z celkové JC  |
| 5                         | Ostatní přímé náklady           |                | 640,00 Kč        | 86,96% z celkové JC |
| 6                         | <b>Přímé náklady [1] až [5]</b> |                | <b>640,00 Kč</b> |                     |
| 7                         | Režie výrobní                   | 5,00 % z [6]   | 32,00 Kč         | 4,35% z celkové JC  |
| 8                         | Režie správní                   | 5,00 % z [6]   | 32,00 Kč         | 4,35% z celkové JC  |
| 9                         | Zisk                            | 5,00 % z [6]   | 32,00 Kč         | 4,35% z celkové JC  |
| 10                        | Ostatní a nekalkulované náklady |                | 0,00 Kč          | 0,00%               |
| <b>Celkem [6] až [10]</b> |                                 |                | <b>736,00 Kč</b> |                     |

| T                            | Kód položky | Název položky         | MJ | Množství<br>spotřeba | Jednotková<br>cena | Celkem           |
|------------------------------|-------------|-----------------------|----|----------------------|--------------------|------------------|
| M                            |             |                       |    |                      |                    | 0,00 Kč          |
| M                            |             |                       |    |                      |                    | 0,00 Kč          |
| M                            |             |                       |    |                      |                    | 0,00 Kč          |
| M                            |             |                       |    |                      |                    | 0,00 Kč          |
| <b>Materiály</b>             |             |                       |    |                      |                    | <b>0,00 Kč</b>   |
| P                            |             |                       | Nh |                      |                    | 0,00 Kč          |
| P                            |             |                       | Nh |                      |                    | 0,00 Kč          |
| P                            |             |                       | Nh |                      |                    | 0,00 Kč          |
| P                            |             |                       |    |                      |                    | 0,00 Kč          |
| <b>Mzdy</b>                  |             |                       |    |                      |                    | <b>0,00 Kč</b>   |
| S                            |             |                       | Sh |                      |                    | 0,00 Kč          |
| S                            |             |                       | Sh |                      |                    | 0,00 Kč          |
| S                            |             |                       | Sh |                      |                    | 0,00 Kč          |
| S                            |             |                       | Sh |                      |                    | 0,00 Kč          |
| S                            |             |                       | Sh |                      |                    | 0,00 Kč          |
| <b>Stroje</b>                |             |                       |    |                      |                    | <b>0,00 Kč</b>   |
| O                            |             | Dle CN podzhotovitele | Kč | 1,00000              | 640,00             | 640,00 Kč        |
| O                            |             |                       |    |                      |                    | 0,00 Kč          |
| <b>Ostatní přímé náklady</b> |             |                       |    |                      |                    | <b>640,00 Kč</b> |

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.

Evidenční číslo: ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ

 Počet stran  
 Počet výtisků  
 Výtisk číslo  
 Klasifikace PI

## Zápis z 38. kontrolního dne stavby „Tramvaj Plotní – soubor staveb, etapa 2-4“

### Kontrolní den

 číslo **38** konaný dne **19.9.2019** v zasedací místnosti zařízení staveniště zhotovitele Dornych

### Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina

### Program kontrolního dne

1. Kontrola úkolů z jednání o předání staveniště a minulého KD
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
  - a) plnění věcného harmonogramu
  - b) popis provedených prací
3. Kontrola kvality:
4. Stav BOZP a PO
5. Různé – nové úkoly
6. Kontrola stavby
7. Závěr

| Úkol číslo | Název   | Skutečný stav plnění úkolu |
|------------|---|----------------------------|
| 1.3.2      | Úseky stavby, na které bude postupně vydáváno zvláštní užívání komunikace (ZUK) budou správcem komunikace (BKOM a.s.) předávány na základě výzvy zhotovitele. DPMB upozorňuje, že úsek tramvajové trati (kabely, troleje) od zastávky Konopná až po smyčku Komárov zůstává pod napětím.   | Trvá                       |
| 1.5.7      | Zhotovitel zajistí doplnění souřadnic a výšek kontrolních bodů v příčných profilech na všech konstrukčních vrstvách, dle platné TKP č.1, čl.4.4.6, včetně doplnění ZTKP str.17.   | Trvá                       |
| 1.5.13     | Zástupce správy komunikací BKOM a.s. požaduje předkládat v jednom vyhotovení realizační dokumentace objektů řady 100.   | Trvá průběžně              |
| 1.5.15     | ÚOZI Objednatele požaduje trvale-po celou dobu výstavby dodržování ustanovení § 13, odst. 6 vyhlášky č.31/1995 o zaměřování podzemních částí stavby před zakrytím a dodržování „Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., Příloha č. 16, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h).   | Trvá průběžně              |
| 2.5.4      | ÚOZI objednatel požaduje předávat protokoly geodetického vytyčení a zaměření šachet SO 300 v souladu s TKP, a to včetně porovnání odchylek od projektové dokumentace.   | Trvá                       |
| 6.6        | Geodet objednatel upozorňuje na ochranu stávajících měřických bodů vytyčovací sítě stavby, popřípadě náhradu zničených. Na doplněné body musí být geodetem zhotovitele vydán geodetický protokol. Zhotovitel bude bodové pole průběžně obnovovat. Geodet objednatel upozorňuje zhotovitele na průběžné zaměřování indukčních smyček.  | Trvá průběžně              |
| 8.3        | Geodet SpSt žádá zhotovitele o předání zaměření hotových přípojek.<br>Průběžně.   | Průběžně                   |
| 8.4.1      | <b>Demolice objektu Dornych 60</b><br>[redacted] má zájem o odkoupení části objektu. Statik vystavil posudek s návrhem dalšího postupu. Zhotovitel upozornil na rizika, spojená s nedokončením demolice, zvláště na statické zajištění objektu a bezpečnost osob v blízkosti objektu. Demolice byla aktuálně pozastavena, nyní řeší stavební úřad, a to vč. rozdělení pozemku.<br><b>Aktuálně zpracován geometrický plán.</b> | Trvá                       |

|                                |   |             |
|--------------------------------|---|-------------|
| ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR | ZÁPIS Z 38. KONTROLNÍHO DNE STAVBY          |             |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO                | „TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“ |             |
| ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ        | KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE             | STRANA: 1/6 |

|       |  |                             |
|-------|--|-----------------------------|
| 20.2  | <b>██████████ – buňkoviště</b><br>Proběhlo částečně, dokončení předání v pondělí 12.8.2019.<br>Zhotovitel oznámí zástupcům ČD v souladu se smlouvou o dočasném záboru po dobu realizace termín demoličních prací na objektu Plotní 6a. <b>Splněno.</b>   | <b>Splněno</b>              |
| 22.1  | <b><u>Přeložky kabelů UPC, CETIN</u></b><br>Probíhají pravidelné pondělní porady, další jednání 30. 9. 2019 od 10:00 hod.  | <b>Splněno</b>              |
| 28.5  | BKOM avizuje změnu technického řešení komunikace v lokalitě Komárovská. SpSt požaduje po objednateli předat odsouhlasené řešení společně s povolením stavby.   |                             |
| 29.1  | Ve spolupráci se zhotovitelem bude zástupce investora projednávat nové umístění vodoměrných šachet v chodbě, popř. ve sklepě Plotní 25, 43, 63, 65, 67, 69 a 73.   | <b>Průběžně</b>             |
| 29.4  | <b><u>Řešení vnitrobloku, Demolice objektu Plotní 37</u></b><br>Běží soudní proces. Kvůli majetkoprávním vztahům nedotaženo také povolení kanalizace a vodovodu. Zhotovitel upozorňuje, že se jedná o významnou překážku stavby. Objednatel upozorňuje, že v tomto prostoru může dojít ke změně rozsahu realizačních prací – a to nejen na komunikacích, ale také na inženýrských sítích. Žádá zhotovitele, aby v tomto prostoru práce zatím neprováděl.<br>Proběhlo jednání, konstatováno, že v běhu nyní převod pozemků mezi SŽDC a SMB, dále probíhají jednání mezi SMB a ██████████<br>SMB velmi intenzivně jedná o majetkoprávním vypořádání daného prostoru.<br>IO SMB zadal autorskému dozoru zpracovat studii daného prostoru, pokud se nepodaří vyřešit spor s ██████████ <b>První soudní stání odročeno.</b> |                             |
| 30.1  | <b><u>Prodloužení zastávky na Zvonařce</u></b><br>DPMB, a.s. žádá AD o prodloužení zastávky (podél stávající smyčky). AD potvrdil možnost prodloužení. Správce stavby na tomto základě uděluje zhotoviteli pokyn k variaci, která zajistí změnu délky autobusové zastávky Zvonařka pro autobusovou dopravu u vlastní nástupní hrany na nejdélejší možnou. Projektant zaslal elektronicky návrh řešení. SpSt svolá dle dohody jednání k projednání tohoto návrhu se zástupci DPMB. Realizace zastávky až v roce 2020. <b>AD zpracovává dokumentaci, nutno odsouhlasit zástupci DPMB.</b>  | <b>Termín<br/>10/2019</b>   |
| 31.4  | <b><u>Svatopetrská – přístřešek MHD (BUS)</u></b><br>Tento přístřešek není součástí stavby. Zhotovitel předběžně souhlasí s realizací základů na objednávku EURO AWK. Projektant EURO AWK připravuje dokumentaci základů přístřešku. Přístřešek vyroben, zhotovitel v rámci předcházejících dohod o realizaci základu bude kontaktovat EURO AWK – <b>probíhá.</b>  | <b>Termín<br/>3.10.2019</b> |
| 31.6  | <b><u>Park Plotní</u></b><br>Požadavky Městské části budou řešeny prostřednictvím správce stavby, termín realizace úprav parku po 9/2020. Drobné úpravy dokumentace budou řešeny na separátním jednání. Zhotovitel dořeší údajně poškozenou reklamu firmy RENGL. <b>V řešení.</b>  | <b>Termín<br/>19.9.2019</b> |
| 31.8  | <b><u>Uvádění ploch do definit. stavu</u></b><br>Pan starosta žádá o co nejrychlejší uvádění ploch do definitivního stavu – zvláště brzké zatravnění nezpevněných ploch, tak pravidelný úklid ostatních ploch. Zhotovitel bude provádět potřebné práce průběžně. Zhotovitel oznamuje, že v průběhu 09/2019 nastoupí specializovaná firma k realizaci definitivních úprav. <b>Proběhla vstupní koordinační schůzka, výsadba bude zahájena od 23.9.2019. Jedná se o ul. Dornych (v úseku Zvonařka – Svatopeřská).</b>  | <b>Termín<br/>09/2019</b>   |
| 31.9  | <b><u>Plotní 39</u></b><br>Pan starosta žádá o upřesnění termínu zahájení realizace. Statik zpracuje realizační dokumentaci do 09/2019. Statik však již v předběžné zprávě uvádí, že velmi pravděpodobně budou muset být vystěhovány byty v přílehlé části k prováděným pracím. Zhotovitel předpokládá zahájení realizace v 05-06/2020, ihned zahájí jednání s bytovým odborem o možnosti vystěhování stávajících nájemníků. Pan starosta urguje předání podkladů co nejdříve. <b>Zhotovitel předal podklady dne 11. 9. 2019 ██████████ – MMB OI k nutnosti vystěhování kompletního objektu.</b>   | <b>Termín<br/>3.10.2019</b> |
| 31.10 | <b><u>Chodníky na celém Dornychu</u></b><br>Zhotovitel žádá o doplnění dokumentace o rozdílový rozpočet pro možnost zpracování ZBV změny chodníků – zhotovitel objedná u BKOM, popřípadě u AD a zapracuje do ZBV. <b>Probíhá – AD zašle do konce tohoto týdne.</b>   | <b>Termín<br/>09/2019</b>   |

|       |  |                       |
|-------|--|-----------------------|
| 31.12 | <b>Zvonařka – kolize plynu a E-ON</b><br>Dohodnuta provizorní ochrana stávajícího vedení E-ON, uložení do betonových korýtek. Definitivní vyřešení stavu až při realizaci definitivních vrstev komunikace na ulici Zvonařka. <b>Sledovat v průběhu stavby.</b>   | Termín po<br>1.9.2019 |
| 32.4  | <b>Kamenná zeď (val) u Vaňkovky</b><br>BKOM zajistí písemné oznámení havarijního stavu zdi na ÚZSVM, následně SpSt vydá zhotoviteli pokyn k provedení bourání. ÚZSVM vzal písemně na vědomí. <b>Zhotovitel oznámí na BKOM zahájení prací s minimálně týdenním předstihem.</b>  | Termín<br>19.9.2019   |
| 33.1  | <b>Nový vjezd z ulice Plotní pro objekt Dornych 128</b><br>Podklady předány SpSt i na AD. Upřesněno, že se jedná pouze o vjezdy přes chodníky (ne navazující komunikace k objektům). AD připraví projekční podklady do 08/2019 (mimo jiné nutná změna stanovení). Podklady připraveny k projednání se zástupci MČ Brno-jih a následně změně stanovení. <b>Probíhá – AD zpracuje do konce 10/2019.</b>  | Termín<br>10/2019     |
| 33.3  | <b>Svodidla na ulici Svatopetrská</b><br>- zda a kdy bude provedena generální rekonstrukce mostu. <b>Dle zástupců ŘSD ne dříve než za 3 roky.</b><br>- zda je do doby zahájení rekonstrukce akceptovatelné osazení betonových svodidel (místo ocelových). V rámci předčasného užívání projednána varianta bez osazení svodidel.<br>Závěr – ve vazbě na provedení mostu a umístění vedení VO není prakticky možné osazení ocelových svodidel. V rámci budování tramvajové tratě bude projednáno se správními orgány, zda je nutné osazení jakýchkoli svodidel.<br><b>Na dnešním KD stavby dohodnuto, že správce stavby zkontaktuje Drážní úřad.</b> | Termín<br>12/2019     |
| 33.5  | Dotaz zhotovitele na AD, zda je zkoordinováno umístění dopravního značení na sloupy VO. Zhotovitel žádá po AD vyjádření AMAKO, popřípadě statický posudek, že značky mohou být osazeny na projektem předpokládané sloupy. Posudek předán, ve vazbě na předložené nové požadavky musí být část sloupu vyměněna, zhotovitel předloží návrh řešení k projednání.  | Termín<br>3.10.2019   |
| 34.2  | <b>Dornych 126, přístup do obchodu</b> – projektant prověří řešení chodníků pro umožnění vstupu do obchodu z boční strany objektu. Splněno, vstup upřesněn s celoplošným zdlážděním s protažením nového chodníku po hranu stávajícího za domem.  | Termín<br>3.10.2019   |
| 34.3  | Investor DPMB upozorňuje na spolufinancování díla ze zdrojů EU - OPD, nejzazší termín realizace projektu je dle schvalovacího protokolu MD ČR stanoven na 31.12.2020. Čerpání peněžních prostředků je k dnešnímu dni příjemci dotace garantováno do 09/2020. Proběhlo jednání na Ministerstvu dopravy, předána první informace o možném prodloužení termínu realizace stavby.  |                       |
| 34.8  | <b>Realizace vegetačních úprav</b><br>Dotaz zhotovitele na převzetí dokončených objektů. Brno – Jih je schopno a má zájem převzít, zhotovitel svolá v průběhu srpna jednání s budoucím správcem zeleně – Veřejná zeleň, / průběhu 09/2019 nastoupí firma, která bude realizovat. Pan starosta žádá o provedení revize výsadby zeleně tak, aby nebyly osazovány vysoké stromy a nedošlo k výsadbě na soukromých pozemcích. <b>Výsadba stromů za objektem Dornych 128 bude po odsouhlasení dotčenými stranami upravena podle nového návrhu projektantky. Vegetační úpravy v prostoru ul. Dornych budou zahájeny v týdnu od 23.9.2019.</b>            | Termín<br>09/2019     |
| 34.9  | <b>Jeneweinova</b> – do 1.9.2019 bude doprava na této ulici fungovat ve stejném režimu. Aktuálně se řeší nedodržení správních lhůt k úpravě dopravy.   |                       |
| 35.1  | <b>Koridor pro chodce u TENZY a přístup k poště</b><br>Zhotovitel zajistí jeho stálé zachování. Koridor vytvořen, zhotovitel doplní o napojení z ulice Plotní. K technickému provedení proběhne dnes po KD pochůzka. <b>Splněno.</b>   | Splněno               |
| 35.3  | DPMB oznamuje dočasné pozastavení plateb, které jsou financovány z OPD, a to do doby uzavření smlouvy o vypořádání závazků. Na dotační orgán SFDI podána informace o uzavření Dohody o vypořádání jak se správcem stavby, tak se zhotovitelem. <b>Objednatel a správce stavby žádá DPMB o informaci ohledně splatnosti faktur.</b>   |                       |
| 35.4  | Požadavek Městské části Brno-jih směrem na zhotovitele a DPMB ke stanovení   | Trvá                  |

|                                |  |             |
|--------------------------------|--|-------------|
| ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR | ZÁPIS Z 38. KONTROLNÍHO DNE STAVBY         |             |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO                | TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4" |             |
| ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ        | KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE            | STRANA: 3/6 |

- provizorních zastávek na ulici Dornych. Trvá, Brno-jih žádá o doplnění zastávky Svatopetrská v původní poloze. ZNAKOM zkreslil a projednává s dotčenými orgány - předpoklad v 12/2019 zřízení zastávky.
- 35.6 Zvonařka – zhotovitel upozorňuje, že ve prospěch zachování provozu v režimu 2+1 nebude zatím realizovat střední dělicí pás. Dále dává na zvážení, zvláště na stranu ŘSD, zda tento dělicí pás vůbec budovat. **Nutnost svolat jednání s dotčenými stranami.** **Termín 31.10.2019**
- 36.2 **Vjezd do UXA**  
Zhotovitel upozorňuje na 2 vjezdy do UXA, které nejsou ve výškovém souladu s budovanými chodníky (přejezdy). Jedná se o jednu na zpevněnou plochu UXA, jednu na nezpevněnou plochu. Zpevněný vjezd zhotovitelem realizován, předání plochy dne 10.9.2019 za účasti AD i UXA. **Sjezd na nezpevněnou plochu zpracovává AD.** **Termín 3.10.2019**
- 36.3 **Výšková návaznost za nově osazenou obrubou**  
AD navrhne způsob řešení výškových nesouladů v prostoru celé ulice Dornych. **AD svolá jednání do příštího KD.** **Termín 3.10.2019**
- 37.1 **Požadavek Teplárny Brno na kolaudaci objektů 600.20 a 600.25**  
Zhotovitel svolá jednání za účasti správce stavby, TB a firmy MOTEK – kompletace podkladů ke kolaudačnímu řízení. **Jednání bude svoláno na 23.9.2019 v 9:00 hod.** **Termín 23.9.2019**
- 37.2 **Kanalizační šachta u vjezdu k [REDAKCE]**  
Kanalizační šachta ve vjezdu k p. Koblížkovi je velmi obtížně proveditelná bez zásahu do jeho pozemku. **AD navrhne změnu technického řešení k umožnění realizace prací i bez dohody s [REDAKCE]. Bude řešeno v rámci ZBV.** **Termín 3.10.2019**
- 37.3 **Park Plotní – telefonní budka**  
Zhotovitel dořeší s O2 její demontáž, případně likvidaci. **Probíhá odstranění.**
- 37.4 **Údržba komunikace a chodníků v ul. Dornych**  
MČ žádá o prověření stavu, kdo bude zajišťovat údržbu těchto prostor. Upřesní BKOM do 19.9.2019. **Údržbu vozovek ul. Dornych zajistí BKOM, údržbu chodníků jednotlivě městské části. Rozsah v m<sup>2</sup> na údržbu chodníků bude předán samostatně.** **Termín 3.10.2019**
- 37.5 **Revize dopravního značení Dornych**  
Zhotovitel ve spolupráci se ZNAKOM provede revizi nově osazeného dopravního značení s důrazem na křižovatku u LIDL a průjezd kolem Vlněny. **Směrové rozdělení pruhů bude realizováno do 30.9.2019. Správce stavby svolá jednání ohledně revize SSZ. Úpravy POV budou řešeny v ZBV.** **Termín 30.9.2019**
- 37.6 **Přístřešky na zastávkách MHD**  
Pan starosta žádá, aby v rámci stavby byly zřízeny přístřešky nad všemi autobusovými zastávkami. Jedná se zvláště o upřesnění autobusové zastávky Svatopetrská – Konopná. **Správce stavby žádá DPMB o sdělení, jak postupovat ve věci přístřešků MHD.** **Termín 3.10.2019**
- 37.7 **Reklamní tabule firmy RENGL u DORN**  
DPMB vznáší dotaz na zhotovitele, zda je třeba odstranit, popřípadě do kdy, uvedené reklamní tabule. **Reklamní tabule mohou zůstat.** **Splněno**
- 37.8 **Dopravní značení ulice Hradlová**  
Zhotovitel ve spolupráci se ZNAKOM upřesní dopravní značení. Řešením se jeví osazení tří kusů semaforů po dobu až 1 roku. **Splněno.** **Splněno**
- 37.9 **Parkování v ulici U Vlečky**  
Zhotovitel zajistí, aby v této ulici neparkovaly dopravní prostředky zhotovitele. **Splněno.** **Splněno**
- 37.10 **Signální plán**  
Zhotovitel žádá správce stavby o potvrzení, že signální plán není součástí zadání stavby. **Úpravy signálního plánu budou řešeny v rámci ZBV POV Dornych.**
- 37.11 **Lávka pro pěší k UAN Zvonařka**  
Lávka ve správě BKOM, p. Dobeš zajistí předání lávky zhotoviteli k její demontáži. **Předáno. Předpoklad termínu demontáže v noci 5.-6.10.2019. Po dobu demontáže bude komunikace Zvonařka uzavřena.** **Termín 6.10.2019**
- 37.12 **Vjezd na staveniště z prostoru CTP**  
[REDAKCE] svolá jednání, v souladu s uzavřenou dohodou, k vyhodnocení **Termín 25.9.2019**

|       |   |                             |
|-------|---|-----------------------------|
|       | aktuálního stavu živičných ploch ve správě CTP, případně k určení rozsahu jejich opravy. <b>Jednání bude svoláno na 25.9.2019 na CTP Ponávka.</b>   |                             |
| 37.13 | <b>TB – oprava odvodňovače a kanalizační přípojky</b><br>Zhotovitel žádá TB o neprodlené zajištění opravy odvodňovače v šachtě u vjezdu k Lidl a opravu porušené kanalizační přípojky u teplovodní šachty na Čechyňské. <b>TB provedly opravu odvodňovače v šachtě u OD LIDL. Po následné kontrolní prohlídce kanalizační stoky zjištěno trvalé poškození v délce cca 30 m, včetně poškození kanalizační odbočky. Bude svoláno jednání ohledně dořešení na 25.9.2019.</b>                     | <b>Termín<br/>3.10.2019</b> |
| 37.14 | <b>Podzemní prostory u objektu Svatopetrská 18</b><br>Při pokládce kabelů EON byla objevena podzemní prostora (studna). Majitelé pozemků, na kterých se studna nachází, tj. MČ Brno-jih a pan Kocián, mají zájem na zachování studny. Ve vazbě na poškozený strop zhotovitel zajistí oplocení prostoru, AD navrhne budoucí úpravu okolí studny. <b>Správce stavby žádá objednatele o sdělení, zda řešení těchto prostor je součástí stavby. MČ Brno-jih žádá investora o svolání schůzky.</b> | <b>Termín<br/>3.10.2019</b> |
| 37.15 | <b>Aktualizace harmonogramu prací</b><br>Ve vazbě na zveřejnění Dohody o vypořádání... vydává správce stavby zhotoviteli pokyn k předložení aktualizace harmonogramu prací.   | <b>Termín<br/>30.9.2019</b> |

## 2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

|  |  |
|--|--|
| a) plnění věcného harmonogramu           | SpSt vydal pokyn zhotoviteli zpracovat návrh aktualizace HMG ve vazbě na zajištění dopravní obslužnosti Města Brna. <b>Zhotovitel připraví jak revizi POV, tak revizi hmg.</b> |
| b) popis rozhodujících provedených prací | <b>Viz příloha č. 1 zápisu z KD</b>  |
| c) předpoklad prací                      | <b>Viz příloha č. 1 zápisu z KD</b>  |

## 3. Kontrola kvality

|  |  |
|--|--|
| a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období | V současné době probíhají práce v souladu s příslušnými TKP a v souladu s PDPS.<br><b>Kontrolní dny kvality probíhají průběžně se samostatnými zápisy.</b> |
|--|--|

## 4. Stav BOZP a PO

|       |  |      |
|-------|--|------|
| 1.4.1 | Koordinátor BOZP zpracoval Plán BOZP pro realizaci stavby a předal ho zhotoviteli. Všichni pracovníci budou s plánem BOZP prokazatelně seznámeni (doložit podpisem v prezenční listině plánu).   | Trvá |
| 1.4.2 | Koordinátor BOZP provádí pravidelné kontroly plnění opatření podle Plánu BOZP na staveništi (zápis minimálně 1 x za týden je rozeslán určeným účastníkům výstavby). Při podstatných závadách a opakujících se závad přijme koordinátor BOZP okamžité opatření a upozorní objednatele | Trvá |
| 1.4.3 | Koordinátor požaduje plnění povinnosti zhotovitele a zaslání nejpozději 8 dnů před zahájením technologický postup prací (zákon č. 309/2006 Sb., §16).  | Trvá |
| 1.4.4 | Při provádění prací budou pracovníci používat předepsané OOPP.   | Trvá |
| 1.4.5 | Zhotovitel zajistí veřejnosti bezpečný průchod po stávajících chodnících. V případě nutnosti uzavření chodníku budou provedeny koridory pro chodce.  | Trvá |

## 5. Různé – nové úkoly:

|      |   |                              |
|------|---|------------------------------|
| 38.1 | <b>Předána dokumentace Změna úprava SO 100.33.1 a SO 100.33.2 (křižovatka Kalová – Komárovská).</b>   |                              |
| 38.2 | <b>Finální zapravení a úklid ul. Dornych</b><br>V rámci KD kvality proběhne pochůzka lokality ul. Dornych.  | <b>Termín<br/>10.10.2019</b> |
| 38.3 | <b>Park Plotní</b><br>Chybí 3 stožáry VO. MČ Brno-jih žádá zhotovitele o opravu 3 ks nefunkčních lamp veřejného osvětlení k zajištění bezpečnosti obyvatel. | <b>Termín<br/>3.10.2019</b>  |

|                                |   |             |
|--------------------------------|---|-------------|
| ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR | ZÁPIS Z 38. KONTROLNÍHO DNE STAVBY          |             |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO                | „TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“ |             |
| ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ        | KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE             | STRANA: 5/6 |

|      |   |                     |
|------|---|---------------------|
| 38.4 | <b>UI. Plotní</b><br>MČ Brno-jih žádá AD o prověření umístění zařízení na komunikacích, tak aby nebránily zimní údržbě. | Termín<br>3.10.2019 |
| 38.5 | MČ Brno-jih žádá o prověření možnosti dočasného parkování vozidel Městské policie Brno v blízkosti stanice.             | Termín<br>3.10.2019 |

#### 6. Kontrola stavby

6.1 Prohlídka staveniště proběhla individuálně.

#### 7. Závěr

Datum konání příštího KD **Dne 17. 10. 2019 od 9:00 hodin**  
Sraz účastníků KD v prostoru ZS zhotovitele na ulici Dornych.  
**Kontrolní den (KD) SpSt 3. 10. 2019 od 9:00 hod. na ZS Dornych.**

Všichni podepsaní na prezentační listině se se zápisem seznámili a s jeho obsahem souhlasí.

Zapsal



#### Přílohy

| Číslo | Název             |
|-------|-------------------|
| 1     | Prezenční listina |

#### Rozdělovník

Rozeslání bude provedeno elektronicky po schválení znění všemi zúčastněnými – zajistí SpSt (Správce stavby).

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR             | ZÁPIS Z 38. KONTROLNÍHO DNE STAVBY   |             |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO<br>ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ | „TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“<br>KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE | STRANA: 6/6 |

Magistrát města Brna  
Odbor dopravy



SP. ZN.: 5400/OD/MMB/342725/2019  
Č. J.: MMB/342725/2019-R

VYŘIZUJE:  
TEL./E-MAIL:

Brno 29.08.2019

## ROZHODNUTÍ

Magistrát města Brna, Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad, příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), pověřený působností speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací základního komunikačního systému ve statutárním městě Brně dle čl. 29 odst. 2 písmeno b) Statutu města Brna, na základě žádosti stavebníka - statutárního města Brna, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, IČO: 449 92 785, 601 67 Brno, zastoupené společností IMOS Brno, a.s., IČO 253 22 257, se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, vydává v souladu s ustanovením § 123 odst. 1 stavebního zákona

### *povolení předčasného užívání*

stavby: „Tramvaj Plotní – soubor staveb, etapa 2-4“, SO 100.10.2 Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, chodníky; SO 100.20.2 Ul. Dornych 2. část, chodníky; SO 100.20.4 Křižovatka Dornych - Zvonařka, chodníky; SO 100.40.1B Ul. Dornych 3. část, komunikace (dále jen „stavba“)

a současně dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „správní řád“), vylučuje se odkladný účinek případného odvolání proti tomuto rozhodnutí z důvodu, že to naléhavě vyžaduje veřejný zájem na zprovoznění dopravně významné pozemní komunikace.

Na výše uvedenou stavbu bylo vydáno Magistrátem města Brna, Odborem dopravy stavební povolení pod spis. zn. 5400/OD/MMB/28761/2017; Zn:OD-11/2/28761/2017/Pot, čj MMB/28761/2017, ze dne 25.04.2018, které nabylo právní moci dne 30.05.2018.

Pro povolení předčasného užívání stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Předčasné užívání stavby se povoluje v termínu od **30.08.2019** od **23:00** hod do **31.08.2021**.
2. Pokud nebude uvedeno jinak, do doby zahájení předčasného užívání stavby budou odstraněny nedodělky a vady zjištěné při kontrolní prohlídce stavby konané dne 27.08.2019 a budou realizována následující opatření:
  - a) nedokončený chodník u průjezdního úseku silnice I/41 v ulici Dornych v úseku naproti vjezdu do areálu obchodního centra spol. Lídl bude opatřen tabulí s textem „Procházejte stavbou“
  - b) u křižovatky průjezdního úseku silnice I/41 v ulici Dornych s komunikací v ul. Nová Rosická budou zapraveny chodníky a bude doplněno dosud nerealizované vodorovné dopravní značení V7 *přechod pro chodce*
  - c) u křižovatky průjezdního úseku silnice I/41 v ulici Dornych s komunikací v ul. Kovářská bude zakryto svislé dopravní značení IP4b *jednosměrný provoz* a E12 *jízda cyklistů v protisměru*
  - d) na nároží křižovatky průjezdního úseku silnice I/41 v ulici Dornych s komunikací v ul. Kovářská bude dodlážděn chodník a bude realizován zvýšený obrubník u rozvaděče (vodící linie pro nevidomé)
  - e) vjezd do areálu ve vnitřním směrovém oblouku průjezdního úseku silnice I/41 v ulici Dornych bude doplněn umělou vodící linií



- f) pěší trasy u křižovatky průjezdního úseku silnice I/41 s komunikací v ul. Nová Agrozet budou zpevněny šterkodrtí a směrem k hlavnímu dopravnímu prostoru (průjezdní úsek silnice I/41) budou ohraničeny oplocenkou
- g) nároží křižovatky průjezdního úseku silnice I/41 s komunikací v ulici Za mostem budou v termínu do 30. 9. 2019 dodlážděna včetně signálních a varovných pásů pro nevidomé
- h) pěší trasy u zastávky MHD „Za mostem“ budou zpevněny šterkodrtí a směrem k hlavnímu dopravnímu prostoru (průjezdní úsek silnice I/41) budou ohraničeny oplocenkou
- i) na nároží křižovatky průjezdního úseku silnice I/41 s komunikací v ulici Agrozet bude uveden signální pás v chodníku do souladu s vyhl. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v termínu do 15. 9. 2019
- j) budou sníženy kryty teplárenských šachet v chodníku v ul. Dornych u přechodu pro chodce a budou i dodlážděny kryty pod železničním mostem
- k) bude dokončen vjezd do areálu OC Lidl včetně vodorovného dopravního značení
- l) nároží křižovatky průjezdního úseku silnice I/41 a průjezdního úseku silnice I/42 bude kompletně dodlážděno včetně úprav dle vyhlášky vyhl. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- m) před objektem Dornych 33 bude na chodníku umístěno oplocení při šířce chodníku 2,0 m
- n) na chodníku u vchodu do parčíku před objektem Dornych 33 bude doplněna umělá vodící linie
- o) bude dodlážděn vjezd před objektem Dornych 29
- p) rozestavěný ochranný ostrůvek u vjezdu do areálu Vlněna společnosti CTP bude dosypán šterkodrtí nebo přemostěn
- r) signální pás u zatím nerealizovaného přechodu pro chodce přes vozovku místní komunikace v ulici Dornych bude dočasně odstraněn
- s) na chodníku u areálu Vlněna společnosti CTP budou umístěny oplocenky
- t) bude doplněna dlažba na nároží u křižovatky s ul. Přízovou a bude vyznačeno vodorovné dopravní značení přechodu pro chodce
- u) bude dosypána šterkodrtí u krajnice vozovky místní komunikace v ul. Dornych v rozestavěném úseku u křižovatky s ul. Plotná a bude odstraněno dopravní značení příkázaný směr jízdy
- v) bude upraveno vodorovné dopravní značení na vozovce ul. Dornych u křižovatky s ulicí Přízovou tak, aby šířka jízdních pruhů byla dle stanovení přechodné úpravy provozu 3,0 m.
- w) bude přeložen stožár s návěstidlem světelného signalizačního zařízení u křižovatky místní komunikace v ulici Dornych s místní komunikací v ulici Úzká
- z) budou zprovozněna světelná signalizační zařízení.
3. Budou dodrženy podmínky souhlasného stanoviska Policie ČR KŘP JMK SPDI BM a BO ze dne 29.08.2019 pod čj. KRPB-115326-12/ČJ-2019-0600DP-TICH :
- 1/ organizace silničního provozu bude realizována dle platného stanovení přechodné, potažmo místní úpravy provozu, vydaného příslušným úřadem. Mimo jiné je nutno zajistit osazení všech potřebných návěstidel světelného signalizačního zařízení a řízení dopravy v 24 hodinovém intervalu dle předchozích dohod (překážky v rozhledových polích křižovatky, nestandardní přechody pro chodce)
- 2/užívané části stavby budou splňovat požadavky vyhl. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, včetně prováděcích předpisů a zároveň realizované stavební prvky nebudou vytvářet zmatečné – nebezpečné prostředí pro osoby slabozraké a nevidomé. Zástupci Policie ČR předpokládají odstranění závadových stavů zjištěných při prováděných obchůzkách stavby – např. odstranění signálního pásu u nedokončeného přechodu pro chodce před objektem bývalé Vlněny, eliminace překážek – nedostatečného navádění pro osoby nevidomé a slabozraké (doplnění umělých a přirozených linií dle délkových požadavků výše zmíněné vyhlášky). Zároveň poukazujeme na skutečnost, že se naši dopravní inženýři dlouhodobě neztotožňují s umístěním překážek do průchozího prostoru chodníku. Zde musíme zmínit nevhodně umístěné základové patky portálů svíslého dopravního značení – zástupci Odboru dopravy Magistrátu města Brna byla podpořena myšlenka jejich zvýraznění v dopravním prostoru.

3/vymezené části staveniště musí být ohraničeny pomocí mobilního hrazení, aby bylo zamezeno pádu chodců do realizovaných výkopů, zároveň došlo k vymezení pohybu chodců v „předepsaných“ koridorech s návazností na bezpečné přechzení pozemních komunikací (zabránění živelnému – nebezpečnému pohybu chodců) a vytvořilo „pomocnou“ umělou vodící linii pokud by se daným prostorem pohybovaly osoby slabozraké a nevidomé.

4/v nedokončených částech pochůzích ploch by měly být instalovány informační tabulky „Procházíte stavbou“ a tyto pěší koridory musí být zpevněny vhodným materiálem, včetně odstranění výškových přesahů ve vztahu k pohybu osob se sníženou mobilitou – zdravotním handicapem.

4. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne 29.08.2019 při ústním jednání spojené s místním šetřením, které se uskutečnilo na místě stavby dne 29.08.2019 na základě oznámení Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru dopravy ve věci vydání povolení o předčasném užívání komunikace, za následujících podmínek:
  1. K ověření účinnosti realizovaného protihlukového opatření (kryt se sníženou hlučností) a pro splnění podmínky stanovené v rozhodnutí KHS JmK o časově omezeném povolení provozu nadlimitního zdroje hluku ze dne 30.04.2015, čj. KHSJM 15571/2015/BM/HOK, bude v co nejkratším možném termínu provedeno měření hluku z dopravy v ulici Dornych v úseku Úzká-Zvonařka v Brně dokladující v dotčených chráněných venkovních prostorech staveb nepřekročení hygienických limitů hluku upravených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro chráněné venkovní prostory staveb a pro denní i noční dobu. Výsledky měření hluku budou předloženy KHS JmK.
  2. Ke kolaudaci stavby budou splněny podmínky stanovené v závazném stanovisku KHS JmK ze dne 20.02.2017, čj. KHSJMK 68417/2016/BM/HOK, pro vydání stavebního povolení ve věci stavby „Tramvaj Plotní – soubor staveb-etapa 2-4“ v Brně.
5. Zhotovitel přijme taková technická a organizační opatření, která zajistí, aby při provádění stavebních a dokončovacích prací nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost dopravy v dotčeném úseku komunikace.
6. Za vzniklé škody, způsobené závadou na komunikaci, nese zodpovědnost zhotovitel stavby.
7. Schůdnost a sjízdnost předmětného úseku komunikace bude zajišťovat zhotovitel stavby.
8. Stavebník a zhotovitel stavby budou dodržovat podmínky platného stavebního povolení.
9. Stavebník bude zajišťovat výkon veškerých povinností vlastníka komunikace.
10. Nejpozději do 15 dnů po úplném dokončení stavby jako celku (včetně vyhotovení dokladové části stavby) je stavebník povinen podat speciálnímu stavebnímu úřadu návrh na kolaudaci stavby.

## ODŮVODNĚNÍ

Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, jako příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu pro místní komunikace základního komunikačního systému statutárního města Brna byla dne 16.08.2019 doručena žádost statutárního města Brna, se sídlem Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, IČO: 449 92 785, zastoupeného společností IMOS Brno, a.s., IČO 253 22 257, se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, o vydání povolení předčasného užívání stavby:

**„Tramvaj Plotní – soubor staveb, etapa 2-4“, SO 100.10.2 Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, chodníky; SO 100.20.2 Ul. Dornych 2. část, chodníky; SO 100.20.4 Křižovatka Dornych - Zvonařka, chodníky; SO 100.40.1B Ul. Dornych 3. část, komunikace**

Magistrát města Brna, Odbor dopravy nařídil přípisem čj. MMB/342725/2019 ze dne 16.08.2019 provedení kontrolní prohlídky stavby na den 27.08.2019. Ke kontrolní prohlídce stavby byly přizvány dotčené orgány státní správy, stavebník, zhotovitel stavby a vlastník stavby.

V průběhu řízení a při kontrolní prohlídce stavby dne 27. 08. 2019 byly předloženy následující doklady:

- stavební povolení a ověřená projektová dokumentace stavby (k nahlédnutí);
- dohoda o podmínkách předčasného užívání stavby se zhotovitelem stavby, obsahující jeho souhlas a sjednané podmínky předčasného užívání stavby;

- projektová dokumentace přechodné úpravy provozu odsouhlasenou Policií ČR (čj. KRPB-115326-6/ČJ-2019-0600DP-TICH ze dne 21.08.2019) a stanovena Magistrátem města Brna, Odborem dopravy pod čj. MMB/0353991/2019-SU ze dne 26.08.2019;
- souhlasné stanovisko Magistrátu města Brna, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, při kontrolní prohlídce stavby dne 27.08.2019 do protokolu;
- souhlasné stanovisko Magistrátu města Brna, Odboru životního prostředí, při kontrolní prohlídce stavby dne 27.08.2019 do protokolu;
- souhlas s předčasným užíváním komunikace budoucího správce místní komunikace společnosti Brněnské komunikace a.s., při kontrolní prohlídce stavby dne 27.08.2019 do protokolu;
- souhlasné vyjádření s podmínkami Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne 29.08.2019 přednesené při ústním jednání spojeném s místním šetření, které se uskutečnilo na místě stavby dne 29.08.2019 na základě oznámení Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru dopravy, jenž je speciálním stavebním úřadem pro průjezdní úsek silnice I/41 v ulici Dorných dotčeném stavbou „Tramvaj Plotní – soubor staveb, etapa 2-4“;
- souhlasné stanovisko s podmínkami Policie ČR, KŘP JMK, SPDI BM a BO ze dne 29.08.2019 pod čj. KRPB-115326-12/ČJ-2019-0600DP-TICH;
- zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení ze dne 27.08.2019.

Speciální stavební úřad Magistrát města Brna, Odbor dopravy na základě provedené kontrolní prohlídky stavby shledal, že stavba je způsobilá pro předčasné užívání, nebude ohrožovat bezpečnost a zdraví osob a zvířat, životní prostředí. Její užívání nemá podstatný vliv na užívání stavby a nebude překážkou pro řádné dokončení stavby. Námitky účastníků tohoto řízení ani dotčených orgánů nebyly uplatněny.

Speciální stavební úřad Magistrát města Brna, Odbor dopravy posoudil předložené doklady a stanoviska, přešetřil situaci na staveništi a stavebně technický stav stavby a s ohledem na výsledky provedených šetření na místě stavby a rozestavenosti stavby a zjištěných vad rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno, tzn. povolil s podmínkami předčasné užívání stavby v termínu do 31.08.2021 z důvodu zajištění dopravní obslužnosti přilehlého území města Brna a navazujících stavebních prací tak, aby mohl být provoz převeden z ul. Plotní na ul. Dorných a z důvodu vyhotovení dokladů, které jsou potřebné ke kolaudaci stavby. Vzhledem k nutnosti zajistit provoz nočních autobusových linek městské hromadné dopravy bylo předčasné užívání povoleno již od 23.00 hod dne 30.08.2019 místo požadovaných 0.00 hod dne 31.08.2019.

Ve smyslu ust. § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu, byl vyloučen odkladný účinek případného odvolání proti tomuto rozhodnutí z důvodu naléhavého veřejného zájmu. Veřejným zájmem v tomto případě je zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu včetně zajištění komplexní dopravní obslužnosti přilehlého území města Brna.

## POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení a to k Odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje prostřednictvím Magistrátu města Brna, Odboru dopravy.

Právní moc rozhodnutí bude žadateli vyznačena vydavatelem rozhodnutí po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Případné odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá v souladu s ust. § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu odkladný účinek, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí a odůvodněno v odůvodnění rozhodnutí. Proti výroku o odejmutí odkladného účinku se nelze podle ust. § 85 odst. 4 správního řádu odvolat.

azilko

**POČET LISTŮ:** 05

**OBDRŽÍ:** Účastníci řízení:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno, IČO: 449 92 785, zastoupené společností IMOS Brno, a.s., IČO 253 22 257, Olomoucká 704/174, 627 00 Brno – DS

IMOS Brno, a.s., IČO 253 22 257, Olomoucká 704/174, 627 00 Brno – DS

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno, IČO: 449 92 785, zastoupené společností Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 1a, 657 68 Brno, IČO: 607 33 098 – DS

Dotčené orgány:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, Brno – DS

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, Brno – DS

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, Vršovická 1442/64, 100 00 Praha 10 - DS

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí - zde

Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství – zde

Magistrát města Brna, Odbor památkové péče - zde

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, Brno - DS

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno, Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32 - DS

Policie ČR KŘP JMK SPDI BM a BO, Kounicova 24, Brno (čj. KRPB-23518-5/ČJ-2016-0600DI-KUD, 15.03.2016; čj. KRPB-13251-6/ČJ-2017-0600DI-ZI, 07.12.2017, KRPB-115326-12/ČJ-2019-0600DP-TICH ze dne 29.08.2019) – DS

Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc – DS

Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, sekce ekonomická a majetková MO, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, oddělení ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno - DS

ÚMČ Brno – střed, stavební úřad, Dominikánská 2, Brno - DS

ÚMČ Brno – střed, Odbor životního prostředí, Dominikánská 2, 601 69 Brno – DS

ÚMČ Brno – střed, Odbor obchodu a dopravy a služeb, Dominikánská 2, 601 69 Brno – DS

ÚMČ Brno – jih, silniční správní úřad, Mariánské nám. 13, 617 00 Brno – DS

ÚMČ Brno – jih, stavební úřad, Mariánské nám. 13, 617 00 Brno – DS

ÚMČ Brno – jih, Odbor životního prostředí, Mariánské nám. 13, 617 00 Brno - DS

**NA VĚDOMÍ:**

Statutární město Brno, městská část Brno – střed, Dominikánská 2, 602 00 Brno – DS

Statutární město Brno, městská část Brno – jih, Mariánské nám. 13, 617 00 Brno – DS

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 603 00 Brno - DS

Co. ref.



**KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE**  
**Odbor dopravy**  
**Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno**

Č. j.: JMK 124475/2019

Sp. zn.: S-JMK 120786/2019/OD

Brno 30.08.2019

**R O Z H O D N U T Í**

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále také „KrÚ JMK, OD“) podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále také „zákon o pozemních komunikacích“) a dále v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále také „stavební zákon“) pověřený výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy,

na podkladě žádosti stavebníka a vlastníka stavby – právnické osoby Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4, Závod Brno, Šumavská 525/33, 656 09 Brno, IČ: 659 93 390) zastoupeného na základě plné moci společností IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257 (dále také „stavebník“), ze dne 21.08.2019 a po projednání se zhotovitelem stavby – IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257, vydává podle § 123 odst. 1 stavebního zákona

**p o v o l e n í k p ř e d č a s n é m u u ž í v á n í s t a v b y**

**„Tramvaj Plotní – soubor staveb, etapa 2 - 4“ – I/41 zkapacitnění ulice Dornych v Brno“,**

**stavební objekty:**

SO 100.10.1 Ul. Svatopetrská-Dornych 1.část, komunikace, SO 100.20.1 Ul. Dornych 2. část, komunikace, SO 100.20.3 Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace

**před jejich úplným dokončením a převzetím všech prací a dodávek na uvedené stavbě za těchto podmínek:**

- 1) Předčasné užívání stavby se povoluje v termínu od 30.08.2019, 23:00, nejpozději do 31.08.2021.
- 2) Běžnou údržbu stavby včetně pravidelné kontroly stavu komunikace a stavebního objektu výše uvedeného a schváleného dopravního značení včetně neprodleného odstranění případných závad zjištěných a uplatněných stavebníkem bude po dobu předčasného užívání zajišťovat zhotovitel stavby.
- 3) Odpovědnost za škody vzniklé uživatelům stavby (výše uvedeného stavebního objektu) po dobu předčasného užívání v souvislosti se stavebním a dopravně technickým stavem komunikace nese zhotovitel stavby.
- 4) Dopravní režim na úseku silnice I/41 Brno – dálniční přivaděč Brno-jih uvedeném do předčasného užívání bude v souladu s platným stanovením místní respektive přechodné úpravy provozu.
- 5) Budou dodrženy podmínky ze stanovisek dotčených orgánů:  
 Policie ČR, KŘP Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie  
 Kounicova 24, 611 32 Brno (KRPB-115326-12/ČJ-0600DP-TICH ze dne 29.08.2019)  
 Krajská hygienická stanice JMK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, IČ: 71009191 (ze dne 29.08.2019)

Z důvodu veřejného zájmu, kterým je zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na silnici I/41 Brno – dálniční přivaděč Brno-jih se podle § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu vylučuje případnému odvolání odkladný účinek.

IČ

708 88 337

DIČ

CZ70888337

Telefon

541 652 490

Fax

541 651 209

E-mail

[posta@kr-jihomoravsky.cz](mailto:posta@kr-jihomoravsky.cz)

Internet

[www.kr-jihomoravsky.cz](http://www.kr-jihomoravsky.cz)

## O d ů v o d n ě n í

Správní řízení ve věci povolení předčasného užívání stavby „Tramvaj Plotní – soubor staveb, etapa 2 - 4“ – I/41 zkapacitnění ulice Dornych v Brno“, stavební objekt SO 100.10.1 Ul. Svatopetrská-Dornych 1.část, komunikace, SO 100.20.1 Ul. Dornych 2. část, komunikace, SO 100.20.3 Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace, bylo v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno doručením podání žadatele (stavebník v zastoupení) Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, věcně a místně příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu dne 21.08.2019. Stavební povolení pro výše uvedenou stavbu bylo vydáno zdejšími úřadem dne 23.03.2018 pod č.j. JMK 46265/2018.

K žádosti o povolení předčasného užívání části stavby „Tramvaj Plotní – soubor staveb, etapa 2 - 4“ – I/41 zkapacitnění ulice Dornych v Brno“, stavební objekt SO 100.10.1 Ul. Svatopetrská-Dornych 1.část, komunikace, SO 100.20.1 Ul. Dornych 2. část, komunikace, SO 100.20.3 Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace byla doložena písemná dohoda o předčasném užívání stavby ve smyslu § 123 odst. 1 stavebního zákona, kterou stavebník uzavřel se zhotovitelem stavby

Podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu jsou účastníky řízení v řízeních o žádosti žadatel a další dotčené osoby, pro které se pro společností práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu. Podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu jsou účastníky řízení též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny na svých právech nebo povinnostech. Podle ust. § 27 odst. 3 správního řádu jsou účastníky rovněž osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon.

Stavební zákon v ust. § 123 odst. 1 přímo vymezuje okruh účastníků řízení časově omezeného povolení předčasného užívání stavby, těmito účastníky jsou stavebník a vlastníka stavby – právnické osoby Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4, Závod Brno, Šumavská 525/33, 656 09 Brno, IČ: 659 93 390) zastoupeného na základě plné moci společností Brněnské komunikace, a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 607 33 098, dále zhotovitel stavby – tj. právnická IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257.

V průběhu řízení byly předloženy zejména následující doklady:

- dohoda o předčasném užívání stavby ve smyslu ust. § 123 odst. 1 stavebního zákona
- souhlasná stanoviska dotčených orgánů (při místních šetřeních zapsáno do protokolů souhlasné stanovisko Magistrátu města Brna, OVLHZ, doloženo písemné stanovisko Policie ČR, a Krajské hygienické stanice).

Speciální stavební úřad oznámil podle § 47 odst. 1 správního řádu přípisem č.j. JMK 121076/2019 ze dne 21.08.2019 zahájení řízení ve věci předčasného užívání uvedené stavby dle § 123 stavebního zákona jeho účastníkům a dotčeným orgánům a ostatním zúčastněným subjektům. Ve věci návrhu na předčasné užívání stavby bylo svoláno ústní jednání spojené s místním šetřením na den 29.08.2019. Účastníkům tohoto správního řízení byla dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a činit další návrhy podle § 36 a souvisejících ustanovení správního řádu.

Speciální stavební úřad posoudil předložené doklady, shlédl situaci na staveništi, přešetřil stavebně technický stav předmětné stavby, projednal žádost o povolení k předčasnému užívání stavby s dotčenými orgány a na místě samém při ústním jednání. Shledal, že předmětná stavba je k časově omezenému předčasnému užívání způsobilá a její užívání není překážkou pro řádné dokončení stavby ve stanoveném termínu. Při ústním jednání na místě samém bylo všemi zúčastněnými odsouhlaseno, že předmětná stavba bude uvedena do předčasného užívání dne 30.08.2019 od 23:00 hodin do 31.08.2021.

Povolení předčasného užívání nenahrazuje kolaudační souhlas ve smyslu ust. § 122 stavebního zákona.


Z důvodu naléhavého veřejného zájmu – zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, vyloučil správní orgán v souladu s ust. § 85 odst. 2 správního řádu případnému odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný

účinek. Naléhavý veřejný zájem spočívá v tomto případě v potřebě maximálně omezit dobu dopravních omezení na intenzivně zatížených komunikacích a urychlení výstavby dalších etap dopravní infrastruktury v městě Brně.

### **Poučení**

Proti tomuto rozhodnutí, s výjimkou výroku o vyloučení odkladného účinku odvolání, se mohou účastníci řízení odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu dopravy prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy.

Proti výroku o vyloučení odkladného účinku odvolání se dle § 85 odst. 4 správního řádu nelze odvolat.



vedoucí oddělení pozemních komunikací

Za správnost vyhotovení:



Příloha PO1 – protokol z místního šetření

Počet listů rozhodnutí: 4 (2 oboustranný text)  
Počet příloh/listů příloh: 1/ Protokol z místního šetření

Za vydání tohoto povolení byl podle položky 18 bodu 8 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyměřen správní poplatek ve výši 1000,- Kč.

#### Účastníci řízení:

- Stavebník a vlastník stavby:  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4,  
Závod Brno, Šumavská 525/33, 656 09 Brno, IČ: 659 93 390 (DS)
- IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257 (DS)



- Ostatní stavebníci:  
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno, IČ 44992785, Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno, IČ: 255 08 881, Tepláry Brno, a.s., Okružní 828/25, 638 00 Brno, IČ: 463 47 534, Společně zastoupení:  
Brněnské komunikace, a.s., Rennská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 607 33 098 (DS)

Dotčené orgány:

- Magistrát města Brna, Odbor územního a stavebního řízení  
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, IČ: 449 92 785 (DS)
- Policie ČR, KŘP Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO  
Kounicova 24, 611 32 Brno (DS)
- Policie ČR, KŘP Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie  
Kounicova 24, 611 32 Brno (KRPB-115326-12/ČJ-0600DP-TICH) (DS)
- Krajský úřad JMK, Odbor dopravy, oddělení veřejné linkové dopravy  
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno (L)
- Krajský úřad JMK, Odbor životního prostředí  
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno (L)
- Magistrát města Brna, Majetkový odbor  
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, IČ: 449 92 785 (DS)
- Magistrát města Brna, Odbor správy majetku  
Husova 3, 601 67 Brno, IČ: 449 92 785 (DS)
- Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10, IČ: 001 64 801 (DS)
- Magistrát města Brna, Odbor dopravy  
Kounicova 67, 601 67 Brno, IČ: 449 92 785 (DS)
- Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství  
Kounicova 67, 601 67 Brno, IČ: 449 92 785 (DS)
- Magistrát města Brna, Odbor památkové péče  
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, IČ: 449 92 785 (DS)
- Magistrát města Brna, Odbor investiční  
Kounicova 67, 601 67 Brno, IČ: 449 92 785 (DS)
- Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí  
Kounicova 67, 601 67 Brno, IČ: 449 92 785 (DS)
- ÚMČ Brno-jih, Majetkový odbor  
Mariánské nám. 13, 617 00 Brno, IČ: 449 92 785 (DS)
- ÚMČ Brno-jih, Odbor životního prostředí  
Mariánské nám. 13, 617 00 Brno, IČ: 449 92 785 (DS)
- ÚMČ Brno-jih, Silniční správní úřad  
Mariánské nám. 13, 617 00 Brno, IČ: 449 92 785 (DS)
- Krajská hygienická stanice JMK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, IČ: 71009191 (DS)
- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno  
Lieberzeitova 14, 614 00 Brno, IČ: 416 93 205 (DS)
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství,  
Zubatého 1, 614 00 Brno, Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno, IČ: 19188 633 (DS)
- Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně,  
Milady Horákové 3, 658 60 Brno, IČ: 750 46 962 (DS)
- Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i.,  
Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, IČ: 680 81 758 (DS)
- NIPI ČR, o.s., Bezbariérové prostředí, o.p.s.  
Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, IČ: 271 63 059 (DS)



SPOLUČNOST JE DRŽITELEŇ CERTIFIKÁTU ISO 9001 a 14001  
 ZNAKOM S.R.O. ZENGROVA 4, 615 00 BRNO  
 IČ D. 26264641 DIČ: CZ26264641  
 SPOLUČNOST JE ZAPISANÁ V ERD KČS V BRNĚ, OSOULC. VOJKOVA 43/24



KOMPLETNÍ SLUŽBY V OBLASTI DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

**NON STOP 602 718 310**

E-MAIL: ZNAKOM@ZNAKOM.CZ WWW.ZNAKOM.CZ TEL./FAX: 548 226 375

Příjemce:

IMOS Brno a.s.

V Brně dne 9.9.2019

## CENOVÁ NABÍDKA

**STAVBA: Tramvaj Plotní - provizorní třicestné SSZ ul. Hradlová**  
**DODÁNÍ A MONTÁŽ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ**


| TYP ZNAČENÍ                              | počet ks | cena za pronájem / 1 ks / 1 den | cena pronájem / 1 den |
|--|----------|---------------------------------|-----------------------|
| pronájem třicestného SSZ                 | 1        | 640,00                          | 640,00                |
| Cena za pronájem na 1 den celkem bez DPH |          |                                 | 640,00                |

### SOUČET

|   |        |
|---|--------|
| Počet dnů pronájmu (vynásobit příslušným počtem dnů pronájmu) | 1,00   |
| Cena celkem za pronájem bez DPH                               | 640,00 |

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH 21%

Těšíme se na další spolupráci s Vámi,





Evidenční číslo: ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ

Počet stran  
Počet výtisků  
Výtisk číslo  
Klasifikace PI

## Zápis z 34. kontrolního dne stavby „Tramvaj Plotní – soubor staveb, etapa 2-4“

**Kontrolní den**číslo **34** konaný dne **11.7.2019** v zasedací místnosti zařízení staveniště zhotovitele Dornych**Účastníci**

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina

**Program kontrolního dne**

1. Kontrola úkolů z jednání o předání staveniště a minulého KD
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
  - a) plnění věcného harmonogramu
  - b) popis provedených prací
3. Kontrola kvality:
4. Stav BOZP a PO
5. Různé – nové úkoly
6. Kontrola stavby
7. Závěr

| Úkol číslo | Název  | Skutečný stav plnění úkolu |
|------------|--|----------------------------|
| 1.3.2      | Úseky stavby, na které bude postupně vydáváno zvláštní užívání komunikace (ZUK) budou správcem komunikace (BKOM a.s.) předávány na základě výzvy zhotovitele. DPMB upozorňuje, že úsek tramvajové trati (kabely, troleje) od zastávky Konopná až po smyčku Komárov zůstává pod napětím.  | Trvá                       |
| 1.5.7      | Zhotovitel zajistí doplnění souřadnic a výšek kontrolních bodů v příčných profilech na všech konstrukčních vrstvách, dle platné TKP č.1, čl.4.4.6, včetně doplnění ZTKP str.17.  | Trvá                       |
| 1.5.13     | Zástupce správy komunikací BKOM a.s. požaduje předkládat v jednom vyhotovení realizační dokumentace objektů řady 100.  | Trvá průběžně              |
| 1.5.15     | ÚOZI Objednatele požaduje trvale-po celou dobu výstavby dodržování ustanovení § 13, odst. 6 vyhlášky č.31/1995 o zaměřování podzemních částí stavby před zakrytím a dodržování „Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., Příloha č. 16, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h).  | Trvá průběžně              |
| 2.5.4      | ÚOZI objednatel požaduje předávat protokoly geodetického vytyčení a zaměření šachet SO 300 v souladu s TKP, a to včetně porovnání odchylek od projektové dokumentace.  | Trvá                       |
| 6.6        | Geodet objednatel upozorňuje na ochranu stávajících měřických bodů vytyčovací sítě stavby, popřípadě náhradu zničených. Na doplněné body musí být geodetem zhotovitele vydán geodetický protokol. Ve vazbě na postup staveních prací bude zhotovitel pole průběžně obnovovat. Zhotovitel doplní bodové pole v lokalitě Kovářská – Dornych – <b>splněno</b> .   | Trvá průběžně              |
| 8.3        | Geodet SpSt žádá zhotovitele o předání zaměření hotových přípojek.   | Průběžně                   |
| 8.4.1      | <b>Demolice objektu Dornych 60</b><br>[redacted] má zájem o odkoupení části objektu. Statik vystavil posudek s návrhem dalšího postupu. Zhotovitel upozornil na rizika, spojená s nedokončením demolice, zvláště na statické zajištění objektu a bezpečnost osob v blízkosti objektu. Demolice byla aktuálně pozastavena, nyní řeší stavební úřad, a to vč. rozdělení pozemku. <b>Aktuálně zpracován geometrický plán.</b> | Trvá                       |

|  |   |             |
|--|---|-------------|
| ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR             | ZÁPIS Z 34. KONTROLNÍHO DNE STAVBY          |             |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO<br>ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ | „TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“ |             |
|  | KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE             | STRANA: 1/5 |

|        |   |                             |
|--------|---|-----------------------------|
| 18.6.2 | <b>Řešení dopravní situace křižovatky Zvonařka – Dornych.</b><br>Zprovoznění ulice Zvonařka na 2+1 k 1.7.2019, a to do doby zprovoznění ulice Dornych. Vydaný pokyn zhotovitel termínově plní. Stavebně zhotovitel nachystá k pátku 28.6.2019, [REDAKCE] k témuž datu vydá stanovení, dopravní značení bude osazováno již od pátku, v sobotu 29.6.2019 dojde k přesměrování provozu.<br><b>Vše splněno.</b>   | <b>Splněno</b>              |
| 19.5   | <b>Variace POV, aktualizovaný finanční harmonogram</b><br>Správce stavby vydal dne 16. 5. 2019 zhotoviteli pokyn na zpracování variace POV se zaměřením na zlepšení dopravní situace v prostoru stavby. Zhotovitel předal POV, probíhá připomínkové řízení, HMG zhotovitel dopracuje do 10-ti dnů po odsouhlasení POV. <b>POV byl v připomínkovém řízení odsouhlasen, SpSt vydává pokyn zhotoviteli pokračovat v pracích v souladu s tímto POV. Zhotovitel dopracuje finanční harmonogram do 25.7.2019.</b>   | <b>Termín<br/>25.7.2019</b> |
| 20.2   | <b>[REDAKCE] – buňkoviště</b><br>BKOM předal [REDAKCE] výpověď s požadavkem vyklizení objektu Plotní 6a k datu 15.7.2019.<br>BKOM svolá do konce příštího týdne, tj. 4.7.2019 předávací řízení. [REDAKCE] převzal buňkoviště dne 2.7.2019.<br>Zhotovitel oznámí zástupcům ČD v souladu se smlouvou o dočasném záboru po dobu realizace termín demoličních pracích na objektu Plotní 6a.   | <b>Termín<br/>18.7.2019</b> |
| 22.1   | <b>Přeložky kabelů UPC, CETIN</b><br>Probíhají pravidelné pondělní porady, další jednání <b>29. 7. 2019</b> od 10:00 hod. Přepojení kabeláží proběhne předběžně do konce 07/2019. <b>Termín definitivně upřesněn mezi 5.8. až 9.8.2019.</b>   | <b>Termín<br/>9.8.2019</b>  |
| 23.7   | <b>Portál č. 3 na ul. Hladíkova</b><br>Protože se jedná o vazbu na opravu ulici Hladíkova, optický kabel v oblasti základu portálu a malou vzdálenost mezi navrženým a stávajícím portálem, svolá SpSt jednání všech zainteresovaných.<br><b>Portál bude součástí řešení nového dopravního značení (definitivní značení předpokládané projektem je nutné upravit), které zhotovitel zadal ZNAKOMU, který je předloží do 25.7.2019.</b>  | <b>Termín<br/>25.7.2019</b> |
| 26.7   | <b>Stavebně technické řešení oblastí Zvonařka a pohybu cyklistů</b><br>AD svolá samostatné jednání. Další jednání svoláno na 28. 5. 2019 v 10.00 hod. Jednání proběhlo, návrh předložen, zatím nedořešeno. <b>BKOM provede urgenci jednotlivých účastníků k jejich definitivnímu vyjádření.</b>   | <b>Termín<br/>18.7.2019</b> |
| 27.3   | <b>Bezbariérové Brno</b><br>Jednání na místě samém proběhlo, vše v pořádku kromě přechodu na Kalové. Zde nutné upravit projekt, [REDAKCE] již má podklady. <b>Splněno, AD prostřednictvím [REDAKCE] zaslal dokumentaci úpravy přechodu ul. Kalová.</b>  | <b>Splněno</b>              |
| 28.4   | <b>Oplocení (zídka) mezi Kovářskou a Uxa</b><br>Majitel žádá provést zídku do původního stavu – cca 1 m vysokou s modrou omítkou. Technické řešení ujasněno, zhotovitel provede do konce 07/2019. <b>Práce zahájeny, proveden základ zídky.</b>   | <b>Termín<br/>31.7.2019</b> |
| 28.5   | BKOM avizuje změnu technického řešení komunikace v lokalitě Komárovská. SpSt požaduje po objednateli předat odsouhlasené řešení společně s povolením stavby.  |                             |
| 29.1   | Ve spolupráci se zhotovitelem bude zástupce investora projednávat nové umístění vodovodních šachet v chodbě, popř. ve sklepě Plotní 25, 43, 63, 65, 67, 69 a 73.  | <b>Průběžně</b>             |
| 29.4   | <b>Řešení vnitrobloku, Demolice objektu Plotní 37</b><br>Běží soudní proces. Kvůli majetkoprávním vztahům nedotaženo také povolení kanalizace a vodovodu. Zhotovitel upozorňuje, že se jedná o významnou překážku stavby. Objednatel upozorňuje, že v tomto prostoru může dojít ke změně rozsahu realizačních prací – a to nejen na komunikacích, ale také na inženýrských sítích. Žádá zhotovitele, aby v tomto prostoru práce zatím neprováděl.<br>Proběhlo jednání, konstatováno, že v běhu první převod pozemků mezi SŽDC a SMB, dále probíhají jednání mezi SMB a [REDAKCE]<br>[REDAKCE] <b>aktuálně po zhotoviteli uplatňuje škody na poškozené střeše, způsobené demolicí sousedícího objektu.</b> |                             |

|       |   |                       |
|-------|---|-----------------------|
| 30.1  | <b>Prodloužení zastávky na Zvonařce</b><br>DPMB, a.s. žádá AD o prověření možnosti prodloužení zastávky (podél stávající smyčky). AD potvrdil možnost prodloužení o cca 3 bm. <b>Správce stavby na tomto základě uděluje zhotoviteli pokyn k variaci, která zajistí změnu délky autobusové zastávky Zvonařka pro autobusovou dopravu u vlastní nástupní hrany na nejdlejší možnou.</b>  |                       |
| 30.6  | <b>Přípojka plynu pro ČD</b> , urgence zhotovitele i SpSt o dodání územního souhlasu, respektive stavebního povolení. Proběhla mailová urgence vůči zástupcům ČD, požadavek na dodání do konce 06/2019. Zástupci ČD podají žádost o územní rozhodnutí 1.7.2019, předpoklad vydání rozhodnutí k 20.7.2019. Zhotovitel upozorňuje, že pokud zástupci ČD neprojednají dohodu o přepojení s GridServices, provede nutné vrstvy komunikace i bez propojení plynovodní přípojky. <b>ČD předpokládá vydání ÚR do konce 07/2019, zhotovitel upozorňuje, že od pondělí 22.7.2019 zahájí pokládku živičných vrstev v tomto prostoru.</b>  | Trvá                  |
| 31.2  | <b>Stávající vedení plynu u DORN – výškový nesoulad.</b><br>Řešením je realizace přeložky vedení plynu, tu možné provést do konce 6/2019. Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn k zajištění realizace přeložky. Předpoklad provedení přeložky do 15.7.2019. <b>Realizace přeložky probíhá.</b>  | Termín<br>15.7.2019   |
| 31.3  | <b>Parkoviště Spěšná</b><br>██████████ předá výkresovou dokumentaci přípojek dešťové vody, Městská část Brno – Jih objedná u zhotovitele realizaci. <b>Zhotovitel provede realizaci obou přípojek pro parkoviště do 31.7.2019.</b>  | Termín<br>31.7.2019   |
| 31.4  | <b>Svatopetrská – přístřešek MHD (BUS)</b><br>Tento přístřešek není součástí stavby. Zhotovitel předběžně souhlasí s realizací základů na objednávku EURO AWK. Ve spolupráci správce stavby a AD veškeré podklady předány projektantovi EURO AWK. Projektant EURO AWK připravuje dokumentaci základů přístřešku.  |                       |
| 31.6  | <b>Park Plotní</b><br>Požadavky Městské části budou řešeny prostřednictvím správce stavby, termín realizace úprav parku po 9/2020. <b>Dnes po KD proběhne jednání s projektantkou ██████████ k upřesnění úpravy dokumentace.</b>  |                       |
| 31.7  | <b>Dornych 55 – chodník</b><br>Pan starosta žádá, po provedení demolice objektu, o prověření šířky nově budovaného chodníku. AD zpracuje revizi projektové dokumentace, a to jak před objektem Dornych 55, tak v prostoru stávajícího plechového plotu (Vodní sklo). <b>Úpravu chodníku předpokládáme řešit jako změnu stavby před dokončením.</b>  | Termín<br>31.7.2019   |
| 31.8  | <b>Uvádění ploch do definitivního stavu</b><br>Pan starosta žádá, zvláště ve vazbě na omezení prašnosti, o co nejrychlejší uvádění ploch do definitivního stavu – zvláště brzké zatravnění nezpevněných ploch, tak pravidelný úklid ostatních ploch. Zhotovitel bude provádět potřebné práce průběžně.  | Průběžně              |
| 31.9  | <b>Plotní 39</b><br>Byty již byly uvolněny, pan starosta žádá o upřesnění termínu zahájení realizace, zhotovitel i ve vazbě na stanovisko statika sdělil do konce června. Zhotovitel zahajuje práce na upřesnění realizační dokumentace statikem, kompletní projekt bude zhotoven do 09/2019. Statik však již v předběžné zprávě uvádí, že velmi pravděpodobně budou muset být vystěhovány byty v přilehlé části k prováděným pracím. Zhotovitel předpokládá zahájení realizace od 03/2020, ihned zahájí jednání s bytovým odborem o možnosti vystěhování stávajících nájemníků. <b>Pan starosta žádá o upřesnění informací co nejdříve, zhotovitel uskuteční jednání příští týden na místní části.</b> | Termín<br>19.7.2019   |
| 31.10 | <b>TENZA – chodníky</b><br>Zhotovitel žádá o doplnění dokumentace o rozdílový rozpočet pro možnost zpracování ZBV změny chodníků – předá BKOM, <b>popřípadě objedná u AD do 25.7.2019.</b>  | Termín<br>25.7.2019   |
| 31.12 | <b>Zvonařka – kolize plynu a E-ON</b><br>Dohodnuta provizorní ochrana stávajícího vedení E-ON, uložení do betonových korýtek. Definitivní vyřešení stavu až při realizaci definitivních vrstev komunikace na ulici Zvonařka.  | Termín po<br>1.9.2019 |

|      |   |                             |
|------|---|-----------------------------|
| 32.1 | TB požadují nejpozději do konce 7/2019, mj. ve vazbě na fiskální rok, předání aktualizovaného finančního HMG. <b>Zhotovitel zajistí do 25.7.2019.</b>   | <b>Termín<br/>26.7.2019</b> |
| 32.2 | <b>Ulice U vlečky – Hradlová</b><br>Pro zajištění dopravní obslužnosti zajistí zhotovitel prořez větví, odstranění případných překážek k zprovoznění ulice, dále pasport komunikace. SpSt potvrzuje, že případné škody na komunikaci budou zhotovitelem odstraněny, hrazeny z prelimináře stavby. <b>Splněno, spuštěn provoz.</b> | <b>Splněno</b>              |
| 32.4 | <b>Kamenná zeď (val) u Vaňkovky</b><br>BKOM zjistí majetkového správce zdi, <b>do 31.7.2019 svolá schůzku ke stanovení dalšího postupu.</b>   | <b>Termín<br/>31.7.2019</b> |
| 32.5 | <b>Oprava chodníků na Svatopetrské okolo hotelu Bílá růže</b><br><b>Po dnešním KD proběhne pochůzka zhotovitele se zástupci městské části k upřesnění polohy a ploch chodníků.</b>  | <b>Termín<br/>11.7.2019</b> |
| 32.6 | Zhotovitel upozorňuje, že díky povaze stavebních prací při osazování chrániček do kabelovodních šachet nelze ověřit hutnění zásepů v těchto prostorách. Zhotovitel proto není schopen převzít záruku za provedení chodníků – jejich poklesy.  |                             |
| 33.1 | <b>Nové vjezdy z ulice Plotní</b> pro objekty Dorných 126 a 128. Podklady předány SpSt i na AD. <b>Dnes upřesněno, že se jedná pouze o vjezdy přes chodníky (ne navazující komunikace k objektům). AD připraví projekční podklady do 08/2019 (mimo jiné nutná změna stanovení).</b>   | <b>Termín<br/>08/2019</b>   |
| 33.2 | <b>Nesoulad projektů VO naší stavby a CTP</b> v oblasti Nové Vlněny. Nutná schůzka projektantů VO a troleje na místě samém. <b>Vyřešeno na místě, chodníky vyjasněny, nutné ještě upřesnit osazení sloupů VO. Zajistí projektant VO do 19.7.2019.</b>   | <b>Termín<br/>19.7.2019</b> |
| 33.3 | <b>Svodidla na ulici Svatopeterská</b> – zhotovitel žádá AD o upřesnění technického řešení, s využitím typizovaného, certifikovaného výrobku. <b>AD sdělí do 12.7.2019.</b>   | <b>Termín<br/>12.7.2019</b> |
| 33.4 | <b>Kovářská - dohoda o uvedení do provozu</b> - 1.7.2019 v 9:00 proběhla předpřejímka z pozice BKOM, následně bude projednáno v radě SMB. <b>Rada SMB odsouhlasila dne 10.7.2019, zhotovitel předloží čistopis dohody k podpisu objednateli.</b>  | <b>Termín<br/>19.7.2019</b> |
| 33.5 | Dotaz zhotovitele na AD, zda je zkoordinováno umístění dopravního značení na sloupy VO. <b>AD zodpoví po projednání s TSB do 19.7.2019.</b>   | <b>Termín<br/>19.7.2019</b> |

## 2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

|  |  |
|--|--|
| a) plnění věcného harmonogramu           | SpSt vydal pokyn zhotoviteli zpracovat návrh aktualizace HMG ve vazbě na zajištění dopravní obslužnosti Města Brna. <b>Zhotovitel připraví jak revizi POV, tak revizi hmg.</b> |
| b) popis rozhodujících provedených prací | <b>Viz příloha č. 1 zápisu z KD</b>  |
| c) předpoklad prací                      | <b>Viz příloha č. 1 zápisu z KD</b>  |

## 3. Kontrola kvality

|  |  |
|--|--|
| a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období | V současné době probíhají práce v souladu s příslušnými TKP a v souladu s PDPS.<br><b>Kontrolní dny kvality probíhají průběžně se samostatnými zápisy.</b> |
|--|--|

## 4. Stav BOZP a PO

|       |  |      |
|-------|--|------|
| 1.4.1 | Koordinátor BOZP zpracoval Plán BOZP pro realizaci stavby a předal ho zhotoviteli. Všichni pracovníci budou s plánem BOZP prokazatelně seznámeni (doložit podpisem v prezenční listině plánu).   | Trvá |
| 1.4.2 | Koordinátor BOZP provádí pravidelné kontroly plnění opatření podle Plánu BOZP na staveništi (zápis minimálně 1 x za týden je rozeslán určeným účastníkům výstavby). Při podstatných závadách a opakujících se závad přijme koordinátor BOZP okamžité opatření a upozorní objednatele | Trvá |
| 1.4.3 | Koordinátor požaduje plnění povinnosti zhotovitele a zasilání nejpozději 8 dnů před zahájením technologický postup prací (zákon č. 309/2006 Sb., §16).   | Trvá |

|                                |   |             |
|--------------------------------|---|-------------|
| ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR | ZÁPIS Z 34. KONTROLNÍHO DNE STAVBY          |             |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO                | „TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“ |             |
| ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ        | KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE             | STRANA: 4/5 |

|       |   |      |
|-------|---|------|
| 1.4.4 | Při provádění prací budou pracovníci používat předepsané OOPP.  | Trvá |
| 1.4.5 | Zhotovitel zajistí veřejnosti bezpečný průchod po stávajících chodnících. V případě nutnosti uzavření chodníku budou provedeny koridory pro chodce. | Trvá |

### 5. Různé – nové úkoly:

|      |  |                     |
|------|--|---------------------|
| 34.1 | Zhotovitel upozorňuje, že v období od pondělí 22.7.2019 do pátku 27.7.2019 bude provádět ložné vrstvy živice v prostoru od křižovatky Zvonařka po ul. Kovářskou. Tím bude téměř znemožněn přístup na zařízení staveniště. Pěší koridor bude zachován.        | Termín<br>27.7.2019 |
| 34.2 | <u>Dornych 126, přístup do obchodu</u> – projektant prověří řešení chodníků pro umožnění vstupu do obchodu z boční strany objektu.   | Termín<br>25.7.2019 |
| 34.3 | Investor DPMB upozorňuje na spolufinancování díla ze zdrojů EU - OPD, nejzazší termín realizace projektu je dle schvalovacího protokolu MD ČR stanoven na 31.12.2020. Čerpání peněžních prostředků je k dnešnímu dni příjemci dotace garantováno do 09/2020. |                     |
| 34.4 | <u>Investiční akce Tepláren Brno podél ul. Dornych a Ponávky</u> – došlo k většímu zásahu do stávajícího chodníku. K řešení situace proběhne schůzka s panem Slámou s TB dne 16.7.2019 od 13:00 hod. na místě samém.   | Termín<br>16.7.2019 |
| 34.5 | <u>Protihlukové stěny na Plotní</u> - ve vazbě na novou hlukovou vyhlášku zadal DPMB zpracování nové protihlukové studie. AD bude spolupracovat se zpracovateli studie.  |                     |
| 34.6 | Správce stavby žádá zhotovitele o předložení harmonogramu jednotlivých kroků ke zprovoznění ulice Dornych k datu 1.9.2019. Zhotovitel předloží do 25.7.2019.   | Termín<br>25.7.2019 |
| 34.7 | ŘSD předá zhotoviteli kontakty na novou kolegyni, která má na starosti geometrické plány.  |                     |
| 34.8 | <u>Realizace vegetačních úprav</u> – dotaz zhotovitele na převzetí dokončených objektů. Brno – Jih je schopno a má zájem převzít, zhotovitel svolá jednání s budoucím správcem zeleně.   | Termín<br>31.7.2019 |
| 34.9 | <u>Jeneweinova</u> – do 1.9.2019 bude doprava na této ulici fungovat ve stejném režimu.  |                     |

### 6. Kontrola stavby


6.1 Prohlídka staveniště proběhla individuálně.

### 7. Závěr

Datum konání příštího KD **Dne 8. 8. 2019 od 9:00 hodin**  
 Sraz účastníků KD v prostoru ZS zhotovitele na ulici Dornych.  
 Kontrolní den (KD) SpSt 25. 7. 2019 od 9.00 hod. na ZS Dornych

Všichni podepsaní na prezentační listině se se zápisem seznámili a s jeho obsahem souhlasí.

Zapsal



### Přílohy

| Číslo | Název             |
|-------|-------------------|
| 1     | Prezenční listina |

### Rozdělovník

Rozeslání bude provedeno elektronicky po schválení znění všemi zúčastněnými – zajistí SpSt (Správce stavby).

|                                |   |             |
|--------------------------------|---|-------------|
| ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR | ZÁPIS Z 34. KONTROLNÍHO DNE STAVBY          |             |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO                | „TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“ |             |
| ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ        | KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE             | STRANA: 5/5 |

