

Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 3/63.3 – SO 100.35.2/1– Křižovatka Zvonařka - Plotní, chodníky

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 1 268 531,24 Kč na 1 284 631,24 Kč, tedy o + **16 100,00 Kč**.

V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky a je zde 1 nová položka.


- Pol. č. 501 – 999033 – Projekční práce – prodloužení zastávky Zvonařka, navrhovaná jednotková cena 16 100,00 Kč/soub.
Jednotková cena je doložená kalkulací s dopočtem, režií a zisku. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 9. 3. 2020



KUBITA s.r.o.



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Křižovatka Zvonařka - Plotní, chodníky

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 100.35.2/1

Číslo ZBV:

3/63.3

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 3/63.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/63.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/63.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/63.3	0,00	16 100,00	16 100,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/63.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/63.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/63.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/63	0,00	16 100,00	16 100,00

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 3/63.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 100.35.2/1
Název SO/PS:	Křižovatka Zvonařka – Plotní, chodníky

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	1 268 531,24 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	16 100,00 Kč, 1,27 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 190 282 140,45 Kč, 99,40 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší vyhotovení projekčních prací na dodatečnou úpravu stavby dle požadavku investora stavby, na základě které, bude rozhodnuto, zda tuto úpravu bude možné provést z hlediska ekonomického a technologického. Tato úprava nebyla předpokládána zadávací projektovou dokumentací, proto Zhotovitel ani projektant nemohl tuto změnu předpokládat.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné nejsou vyvolány.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato změna řeší Změny ve stavebním objektu SO 100.35.2.

Tato ZBV řeší vyhotovení projekčních prací na dodatečnou úpravu stavby dle požadavku investora stavby, na základě které, bude rozhodnuto, zda tuto úpravu bude možné provést z hlediska ekonomického a technologického. Tato úprava nebyla předpokládána zadávací projektovou dokumentací, proto Zhotovitel ani projektant nemohl tuto změnu předpokládat.

Projektová dokumentace zpracovává požadované úpravy:

- zpracování prodloužení autobusové zastávky Zvonařka o 2,0 m (z 22 m na 24 m), kde dojde ke zpracování nové situace, revize TZ a vytyčovací situace včetně nových vytyčovacích bodů.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 100.35.2:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v %
501	999033	Projekční práce - prodloužení zastávky Zvonařka	soubor	1,000	100,00%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

27. 03. 2020

datum:

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis:

datum:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Křižovatka Zvonařka - Plotní, chodníky	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 100.35.2/1	Číslo ZBV: 3/63.3
---	---	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.35.2.

Tato ZBV řeší vyhotovení projekčních prací na dodatečnou úpravu stavby dle požadavku investora stavby, na základě které, bude rozhodnuto, zda tuto úpravu bude možné provést z hlediska ekonomického a technologického. Tato úprava nebyla předpokládána zadávací projektovou dokumentací, proto Zhotovitel ani projektant nemohl tuto změnu předpokládat.

Projektová dokumentace zpracovává požadované úpravy:

- zpracování prodloužení autobusové zastávky Zvonařka o 2,0 m (z 22 m na 24 m), kde dojde ke zpracování Nové situace, revize TZ a vytyčovací situace včetně nových vytyčovacích bodů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	16 100,00	16 100,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré: 1

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 3/63.3**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.35.2/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Křižovatka Zvonařka - Plotní, chodníky	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 268 531,24

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 268 531,24	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	16 100,00	16 100,00	1,27%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	1 284 631,24	16 100,00	1,27%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

27. 03. 2020

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

[redacted]

SOUHLASÍM
27. 3. 2020

[redacted]

SOUHLASÍM

[redacted]

Projektant (autorský dozor):

[redacted]

SOUHLASÍM
31. 03. 2020

[redacted]

Správce stavby

[redacted]

Statutární město Brno

[redacted]

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3/63.3

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS) č. SO 100.35.2/1													
Skupina Změn: 3													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdilu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zemní práce											
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	104,700	104,700	0,000	39,00	4 083,30	0,00	0,00	4 083,30	0,00	0,00%
2	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	10,900	10,900	0,000	34,00	370,60	0,00	0,00	370,60	0,00	0,00%
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	33,400	33,400	0,000	39,00	1 302,60	0,00	0,00	1 302,60	0,00	0,00%
4	113107615R00	Odstanění podkladu nad 50 m2, kam. drčené tl.15 cm	m2	517,790	517,790	0,000	23,00	11 909,17	0,00	0,00	11 909,17	0,00	0,00%
5	113108405R00	Odstanění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm	m2	284,650	284,650	0,000	16,00	4 554,40	0,00	0,00	4 554,40	0,00	0,00%
6	113108410R00	Odstanění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2	83,750	83,750	0,000	31,00	2 596,25	0,00	0,00	2 596,25	0,00	0,00%
7	113109410R00	Odstanění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	284,650	284,650	0,000	149,00	42 412,85	0,00	0,00	42 412,85	0,00	0,00%
8	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	50,000	50,000	0,000	124,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00%
9	113151155R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.20cm	m2	50,000	50,000	0,000	158,00	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00%
10	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkůvých	m	88,400	88,400	0,000	75,00	6 630,00	0,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00%
11	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků kamenných	m	149,000	149,000	0,000	60,00	8 940,00	0,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00%
12	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	1,679	1,679	0,000	1 492,00	2 504,32	0,00	0,00	2 504,32	0,00	0,00%
13	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	295,031	295,031	0,000	78,00	23 012,42	0,00	0,00	23 012,42	0,00	0,00%
14	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	147,516	147,516	0,000	16,00	2 360,25	0,00	0,00	2 360,25	0,00	0,00%
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	295,031	295,031	0,000	159,00	46 909,93	0,00	0,00	46 909,93	0,00	0,00%
16	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	5 900,620	5 900,620	0,000	1,00	5 900,62	0,00	0,00	5 900,62	0,00	0,00%
17	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	9,400	9,400	0,000	139,00	1 306,60	0,00	0,00	1 306,60	0,00	0,00%
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	295,031	295,031	0,000	17,00	5 015,53	0,00	0,00	5 015,53	0,00	0,00%
19	199	Poplatek za skládku horniny 1- 4, 105 Kč/t	t	590,062	590,062	0,000	49,00	28 913,04	0,00	0,00	28 913,04	0,00	0,00%
20	581000001	Zemina násypová vhodná - nákup a dovoz	m3	9,400	9,400	0,000	266,00	2 500,40	0,00	0,00	2 500,40	0,00	0,00%
1		Zemní práce						215 322,27	0,00	0,00	215 322,27	0,00	0,00%
18		Povrchové úpravy terénu											
180402111R00		Založení travníku výsevem v rovině	m2	56,400	56,400	0,000	17,00	958,80	0,00	0,00	958,80	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč		Rozdíl cen celkem v %
											13	14	
22	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	802,850	802,850	0,000	13,00	10 437,05	0,00	0,00	10 437,05	0,00	0,00%
23	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2, tl. 15 cm	m2	56,400	56,400	0,000	29,00	1 635,60	0,00	0,00	1 635,60	0,00	0,00%
24	185803111R00	Ošetření travníku v rovině	m2	56,400	56,400	0,000	6,00	338,40	0,00	0,00	338,40	0,00	0,00%
25	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,846	0,846	0,000	131,00	110,83	0,00	0,00	110,83	0,00	0,00%
26	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	0,846	0,846	0,000	617,00	521,98	0,00	0,00	521,98	0,00	0,00%
27	00572410R	Směs travní	kg	1,452	1,452	0,000	136,00	197,51	0,00	0,00	197,51	0,00	0,00%
28	10311000	Ornice - nákup a dovoz	m3	8,460	8,460	0,000	417,00	3 527,82	0,00	0,00	3 527,82	0,00	0,00%
18		Povrchové úpravy terénu						17 727,99	0,00	0,00	17 727,99	0,00	0,00%
5		Komunikace											
29	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	773,730	773,730	0,000	71,00	54 934,83	0,00	0,00	54 934,83	0,00	0,00%
30	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	802,830	802,830	0,000	107,00	85 902,81	0,00	0,00	85 902,81	0,00	0,00%
31	567122114R00	Podklad z kameniva zpevcementem KZC 1 tl.15 cm, SC C8/10	m2	29,100	29,100	0,000	249,00	7 245,90	0,00	0,00	7 245,90	0,00	0,00%
32	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	747,210	747,210	0,000	191,00	142 717,11	0,00	0,00	142 717,11	0,00	0,00%
33	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	27,540	27,540	0,000	193,00	5 315,22	0,00	0,00	5 315,22	0,00	0,00%
34	592451170R	Dlažba betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	21,715	21,715	0,000	205,00	4 451,58	0,00	0,00	4 451,58	0,00	0,00%
35	592452630R	Dlažba betonová 20x20x6 Sedá	m2	726,897	726,897	0,000	167,00	121 391,80	0,00	0,00	121 391,80	0,00	0,00%
36	59245264R	Dlažba betonová reliéfní červená pro nevidomé 20x10x8	m2	4,848	4,848	0,000	381,00	1 847,09	0,00	0,00	1 847,09	0,00	0,00%
37	59245266R	Dlažba červená 20x10x8	m2	1,252	1,252	0,000	266,00	333,14	0,00	0,00	333,14	0,00	0,00%
38	59245267R	Dlažba betonová reliéfní červená pro nevidomé 20x10x6	m2	11,201	11,201	0,000	315,00	3 528,28	0,00	0,00	3 528,28	0,00	0,00%
39	59245268R	Dlažba betonová červená 20x10x6	m2	16,564	16,564	0,000	210,00	3 478,44	0,00	0,00	3 478,44	0,00	0,00%
5		Komunikace						431 146,19	0,00	0,00	431 146,19	0,00	0,00%
9		Ostatní konstrukce, bourání											
40	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	368,000	368,000	0,000	241,00	88 688,00	0,00	0,00	88 688,00	0,00	0,00%
41	966005111R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami	m	66,500	66,500	0,000	208,00	13 832,00	0,00	0,00	13 832,00	0,00	0,00%
42	966006132R00	Odstanění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,000	1,000	0,000	316,00	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00%
43	9660001	Odstanění lavička zabetonovaná	kus	1,000	1,000	0,000	2 072,00	2 072,00	0,00	0,00	2 072,00	0,00	0,00%
44	9660002	Demontáž zastávkového přístřešku	ks	1,000	1,000	0,000	25 901,00	25 901,00	0,00	0,00	25 901,00	0,00	0,00%
45	996-01	D+M zastávkový přístřešek	ks	1,000	1,000	0,000	278 317,00	278 317,00	0,00	0,00	278 317,00	0,00	0,00%
46	59217123R	Obrubník bezbariérový 400/330/1003	kus	18,180	18,180	0,000	1 694,00	30 796,92	0,00	0,00	30 796,92	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství ve Změně 6	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v Kč 13	Rozdíl cen celkem v % 14
47	59217128R	Obrubník bezbariérový 400/290/1003	kus	23,230	23,230	0,000	1 694,00	39 351,62	0,00	0,00	39 351,62	0,00	0,00%
48	59217410R	Obrubník chodníkový 100/10/25	kus	127,765	127,765	0,000	75,00	9 582,38	0,00	0,00	9 582,38	0,00	0,00%
49	59217450R	Obrubník betonový sliční 100/15/25	kus	188,668	188,668	0,000	93,00	17 546,12	0,00	0,00	17 546,12	0,00	0,00%
50	59217476R	Obrubník betonový sliční nájezdový 1000/150/150	kus	13,837	13,837	0,000	73,00	1 010,10	0,00	0,00	1 010,10	0,00	0,00%
9		Ostatní konstrukce, bourání						507 413,14	0,00	0,00	507 413,14	0,00	0,00%
91		Doplňující práce na komunikaci											
51	919735114R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 15 - 20 cm	m	5,500	5,500	0,000	205,00	1 127,50	0,00	0,00	1 127,50	0,00	0,00%
91		Doplňující práce na komunikaci						1 127,50	0,00	0,00	1 127,50	0,00	0,00%
93		Dokončovací práce inženýrských staveb											
52	931626112R00	Úprava dilatační spáry asfaltovým nátěrem 2 x	m2	2,200	2,200	0,000	121,00	266,20	0,00	0,00	266,20	0,00	0,00%
93		Dokončovací práce inženýrských staveb						266,20	0,00	0,00	266,20	0,00	0,00%
99		Staveništní přesuny hmot											
53	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	701,144	701,144	0,000	12,00	8 413,73	0,00	0,00	8 413,73	0,00	0,00%
99		Staveništní přesuny hmot						8 413,73	0,00	0,00	8 413,73	0,00	0,00%
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot											
54	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	406,565	406,565	0,000	88,00	35 777,69	0,00	0,00	35 777,69	0,00	0,00%
55	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	6 608,832	6 608,832	0,000	1,00	6 608,83	0,00	0,00	6 608,83	0,00	0,00%
56	979	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	Soubc	1,000	1,000	0,000	20 058,00	20 058,00	0,00	0,00	20 058,00	0,00	0,00%
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						62 444,53	0,00	0,00	62 444,53	0,00	0,00%
VN		Vedlejší náklady											
57	005121R	Zařízení staveniště	Soubc	1,000	1,000	0,000	15 418,00	15 418,00	0,00	0,00	15 418,00	0,00	0,00%
58	005122R	Provozní vlivy	Soubc	1,000	1,000	0,000	9 251,69	9 251,69	0,00	0,00	9 251,69	0,00	0,00%
VN		Vedlejší náklady						24 669,69	0,00	0,00	24 669,69	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
501	999	Nové položky Projektční práce - prodloužení zastávky Zvonařka	soubd	0,000	1,000	1,000	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
	999	Zpracování projekčních prací na dodatečné úpravy dle investora stavby Nové položky						0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
		Celkem						1 268 531,24	0,00	16 100,00	1 284 631,24	16 100,00	1,27%
501	999033	Projektční práce - prodloužení zastávky Zvonařka	soubd	cenová hladina:				viz rozbor ceny položky: 999033					

Za

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

27. 3. 2020

27. 03. 2020

IMOS Brno, a.s. Rozbor ceny položky 999033

Název : Projekční práce - prodloužení zastávky Zvonařka MJ soubor

1	Materiál		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
2	Mzdy		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
3	Odvody	34,00 % z mezd	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
4	Stroje		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady		14 000,00 Kč	86,96% z celkové JC
6	Přímé náklady [1] až [5]		14 000,00 Kč	
7	Režie výrobní	5,00 % z [6]	700,00 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní	5,00 % z [6]	700,00 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk	5,00 % z [6]	700,00 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady		0,00 Kč	0,00%
Celkem [6] až [10]			16 100,00 Kč	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M			kg			0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
Materiály						0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
Mzdy						0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
Stroje						0,00 Kč
O		Nabídka subdodavatele - zpracování projektové dokumentace RDS	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00 Kč
O						0,00 Kč
Ostatní přímé náklady						14 000,00 Kč

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.



SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 26

611 36 Brno

IMOS Brno a.s.

Olomoucká 704/174
627 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

1096X /2019

Vyřizuje/linka

V Brně, dne

6.8.2019

VĚC: 15005 Tramvaj Plotní – Objednávka projekčních prací:

Na základě poptávky Vám zasíláme cenovou kalkulaci předpokládaného rozsahu projekčních prací na zpracování následujících bodů projekčních prací:

- změna chodníku Svatopetrská (změna chodníku za zeleň u areálu Svatopetrská) vč. rozdílového VV
- úprava prostranství u přechodu křižovatky Dornych-Přízová (u areálu Vlněna)
- úprava polohy SSZ na ul. Kalová
- chodník u bývalého domu Dornych č.o. 55
- zpracování nového sjezdu na ulici Svatopetrská – jedná se o vjezd k objektu Dornych 128 od ulice Plotní, kde dojde ke zpracování Nové situace a Vytyčovací situace včetně nových vytyčovacích bodů
- zpracování prodloužení autobusové zastávky Zvonařka o 2,0 m (z 22 m na 24 m), kde dojde ke zpracování Nové situace, revize TZ a Vytyčovací situace včetně nových vytyčovacích bodů

Předpokládaný počet paré: 6 ks tištěné + 1 ks digitální forma

Termín dodání: 8.11.2019, případně dle možností projektanta dříve.

Kalkulace:

Zpracování projektové dokumentace RDS:

Projektové práce, kompletně: 131.000,- Kč bez DPH

DPH 21%: 27.510,- Kč

Celkem cena vč. DPH: 158.510,- Kč

S pozdravem

.....
Generální ředitel

TEL.: 972 625 804
TEL./FAX: 541 211 310
E-MAIL: sudop@sudop-brno.cz
WEB: www.sudop-brno.cz

BANK. SPOJENÍ: KB BRNO – VENKOV
Č. Ú.: 63108641/0100
IČO: 44960417
DIČ: CZ44960417



Společnost je registrována v OR KS v Brně, oddíl C, vložka 3803

Rozklad ceny projekčních prací:

Změna chodníku Svatopetrská (změna chodníku na zeleň u areálu Svatopetrská) vč. rozdílového VV:	20 500,- Kč bez DPH
Úprava prostranství u přechodu křižovatky Dornych-Přízová (u areálu Vlněna):	20 500,- Kč bez DPH
Úprava polohy SSZ na ul. Kalová:	20 500,- Kč bez DPH
Chodník u bývalého domu Dornych č.o. 55:	20 500,- Kč bez DPH
Zpracování nového sjezdu na ulici Svatopetrská – jedná se o vjezd k objektu Dornych 128 od ulice Plotní:	35 000,- Kč bez DPH
Zpracování prodloužení autobusové zastávky Zvonařka o 2,0 m (z 22 m na 24 m):	14 000,- Kč bez DPH

Celkem:

131 000,- Kč bez DPH

Evidenční číslo: **ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ**
 Počet stran
 Počet výtisků
 Výtisk číslo
 Klasifikace **PI**

Zápis z 36. kontrolního dne stavby „Tramvaj Plotní – soubor staveb, etapa 2-4“

Kontrolní den
 číslo **36** konaný dne **8.8.2019** v zasedací místnosti zařízení staveniště zhotovitele Dornych
Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina

Program kontrolního dne

1. Kontrola úkolů z jednání o předání staveniště a minulého KD
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
 - a) plnění věcného harmonogramu
 - b) popis provedených prací
3. Kontrola kvality:
4. Stav BOZP a PO
5. Různé – nové úkoly
6. Kontrola stavby
7. Závěr

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu
1.3.2	Úseky stavby, na které bude postupně vydáváno zvláštní užívání komunikace (ZUK) budou správcem komunikace (BKOM a.s.) předávány na základě výzvy zhotovitele. DPMB upozorňuje, že úsek tramvajové trati (kabely, troleje) od zastávky Konopná až po smyčku Komárov zůstává pod napětím.	Trvá
1.5.7	Zhotovitel zajistí doplnění souřadnic a výšek kontrolních bodů v příčných profilech na všech konstrukčních vrstvách, dle platné TKP č.1, čl.4.4.6, včetně doplnění ZTKP str.17.	Trvá
1.5.13	Zástupce správy komunikací BKOM a.s. požaduje předkládat v jednom vyhotovení realizační dokumentace objektů řady 100.	Trvá průběžně
1.5.15	ÚOZI Objednatele požaduje trvale-po celou dobu výstavby dodržování ustanovení § 13, odst. 6 vyhlášky č.31/1995 o zaměřování podzemních částí stavby před zakrytím a dodržování „Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., Příloha č. 16, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h).	Trvá průběžně
2.5.4	ÚOZI objednatel požaduje předávat protokoly geodetického vytyčení a zaměření šachet SO 300 v souladu s TKP, a to včetně porovnání odchylek od projektové dokumentace.	Trvá
6.6	Geodet objednatel upozorňuje na ochranu stávajících měřických bodů vytyčovací sítě stavby, popřípadě náhradu zničených. Na doplněné body musí být geodetem zhotovitele vydán geodetický protokol. Zhotovitel bude bodové pole průběžně obnovovat. Geodet objednatel upozorňuje zhotovitele na průběžné zaměřování indukčních smyček.	Trvá průběžně
8.3	Geodet SpSt žádá zhotovitele o předání zaměření hotových přípojek. Průběžně.	Průběžně
8.4.1	Demolice objektu Dornych 60 [redacted] má zájem o odkoupení části objektu. Statik vystavil posudek s návrhem dalšího postupu. Zhotovitel upozornil na rizika, spojená s nedokončením demolice, zvláště na statické zajištění objektu a bezpečnost osob v blízkosti objektu. Demolice byla aktuálně pozastavena, nyní řeší stavební úřad, a to vč. rozdělení pozemku. Aktuálně zpracován geometrický plán.	Trvá
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR		ZÁPIS Z 36. KONTROLNÍHO DNE STAVBY
EVIDENČNÍ ČÍSLO ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ		„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“
		KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE
		STRANA: 1/5

20.2	██████████ - buňkoviště Předpoklad, že dne 2.8.2019 proběhne předání objektu Plotní 6a k demolicí. Proběhlo částečně, dokončení předání v pondělí 12.8.2019. Zhotovitel oznámí zástupcům ČD v souladu se smlouvou o dočasném záboru po dobu realizace termín demoličních prací na objektu Plotní 6a.	Termín 12.8.2019
22.1	Přeložky kabelů UPC, CETIN Probíhají pravidelné pondělní porady, další jednání 12. 8. 2019 od 10:00 hod. Přepojení metalických kabelů definitivně upřesněno mezi 5.8. až 9.8.2019. Probíhá. Přepojení optických kabelů však termínově posunuto na 22. - 23.8.2019.	Termín 23.8.2019
28.4	Oplocení (zídka) mezi Kovářskou a Uxa Technické řešení ujasněno, zhotovitel provede do konce 07/2019. Práce zahájeny, proveden základ zídky, aktuálně probíhá výstavba zídky. Zídka dokončena.	Splněno
28.5	BKOM avizuje změnu technického řešení komunikace v lokalitě Komárovská. SpSt požaduje po objednateli předat odsouhlasené řešení společně s povolením stavby.	
29.1	Ve spolupráci se zhotovitelem bude zástupce investora projednávat nové umístění vodoměrných šachet v chodbě, popř. ve sklepech Plotní 25, 43, 63, 65, 67, 69 a 73.	Průběžně
29.4	Řešení vnitrobloku, Demolice objektu Plotní 37 Běží soudní proces. Kvůli majetkoprávním vztahům nedotaženo také povolení kanalizace a vodovodu. Zhotovitel upozorňuje, že se jedná o významnou překážku stavby. Objednatel upozorňuje, že v tomto prostoru může dojít ke změně rozsahu realizačních prací – a to nejen na komunikacích, ale také na inženýrských sítích. Žádá zhotovitele, aby v tomto prostoru práce zatím neprováděl. Proběhlo jednání, konstatováno, že v běhu nyní převod pozemků mezi SŽDC a SMB, dále probíhají jednání mezi SMB a ██████████ SMB velmi intenzivně jedná o majetkoprávním vypořádání daného prostoru. ██████████ aktuálně po zhotoviteli uplatňuje škody na poškozené střeše, způsobené demolicí sousedícího objektu. Zhotovitel písemně odmítl akceptovat náhradu škody. IO SMB zadal autorskému dozoru zpracovat studii daného prostoru, pokud se nepodaří vyřešit spor s ██████████	
30.1	Prodloužení zastávky na Zvonařce DPMB, a.s. žádá AD o prodloužení zastávky (podél stávající smyčky). AD potvrdil možnost prodloužení. Správce stavby na tomto základě uděluje zhotoviteli pokyn k variaci, která zajistí změnu délky autobusové zastávky Zvonařka pro autobusovou dopravu u vlastní nástupní hrany na nejdelší možnou. Projektant potvrzuje, že zahájil práce na upřesnění dokumentace. Projektant zaslal elektronicky návrh řešení. SpSt projedná tento návrh se zástupci DPMB. Realizace zastávky až v roce 2020.	Termín 31.8.2019
30.6	Přípojka plynu pro ČD Zhotovitel upozorňuje, že pokud zástupci ČD neprojednají dohodu o přepojení s GridServices, provede nutné vrstvy komunikace i bez propojení plynovodní přípojky. ČD podalo žádost o ÚR až 22.7.2019. Územní rozhodnutí vydáno, dne 12.8.2019 bude propoj proveden.	Termín 12.8.2019
31.4	Svatopetrská – přístřešek MHD (BUS) Tento přístřešek není součástí stavby. Zhotovitel předběžně souhlasí s realizací základů na objednávku EURO AWK. Ve spolupráci správce stavby a AD veškeré podklady předány projektantovi EURO AWK. Projektant EURO AWK připravuje dokumentaci základů přístřešku.	
31.6	Park Plotní Požadavky Městské části budou řešeny prostřednictvím správce stavby, termín realizace úprav parku po 9/2020. Drobné úpravy dokumentace budou řešeny na separátním jednání. Zhotovitel dořeší údajně poškozenou reklamu firmy RENGL.	Termín 31.8.2019
31.7	Dornych 55 – chodník Pan starosta žádá, po provedení demolice objektu, o prověření šířky nově budovaného chodníku. AD zpracuje revizi projektové dokumentace, a to jak před objektem Dornych 55, tak v prostoru stávajícího plechového plotu (Vodní sklo). Úpravu chodníku předpokládáme řešit jako změnu stavby před dokončením. Zhotovitel zahájil realizaci chodníku v šířce 3,0 m. Chodník vybudován.	Splněno
31.8	Uvádění ploch do definit. stavu	Průběžně

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 36. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/5

	Pan starosta žádá, zvláště ve vazbě na omezení prašnosti, o co nejrychlejší uvádění ploch do definitivního stavu – zvláště brzké zatravnění nezpevněných ploch, tak pravidelný úklid ostatních ploch. Zhotovitel bude provádět potřebné práce průběžně. Místně probíhá.	
31.9	Plotní 39 Pan starosta žádá o upřesnění termínu zahájení realizace. Statik zpracuje realizační dokumentaci do 09/2019. Statik však již v předběžné zprávě uvádí, že velmi pravděpodobně budou muset být vystěhovány byty v přilehlé části k prováděným pracím. Zhotovitel předpokládá zahájení realizace v 05-06/2020, ihned zahájí jednání s bytovým odborem o možnosti vystěhování stávajících nájemníků. Pan starosta žádá o upřesnění informací co nejdříve, upřesňující jednání proběhne na místní části dne 13.8.2019.	Termín 13.8.2019
31.10	Chodníky na celém Dornychu Zhotovitel žádá o doplnění dokumentace o rozdílový rozpočet pro možnost zpracování ZBV změny chodníků – zhotovitel objedná u BKOM, popřípadě u AD a zpracuje do ZBV. Probíhá.	Termín 09/2019
31.12	Zvonařka – kolize plynu a E-ON Dohodnuta provizorní ochrana stávajícího vedení E-ON, uložení do betonových korytek. Definitivní vyřešení stavu až při realizaci definitivních vrstev komunikace na ulici Zvonařka.	Termín po 1.9.2019
32.4	Kamenná zeď (val) u Vaňkovky BKOM svolá schůzku ke stanovení dalšího postupu. Zeď je možné zbourat, pozemek nebude oplocen. BKOM zajistí písemné oznámení havarijního stavu zdi na ÚZSVM, následně SpSt vydá zhotoviteli pokyn k provedení bourání.	Termín 31.8.2019
33.1	Nový vjezd z ulice Plotní pro objekt Dornych 128 Podklady předány SpSt i na AD. Upřesněno, že se jedná pouze o vjezdy přes chodníky (ne navazující komunikace k objektům). AD připraví projekční podklady do 08/2019 (mimo jiné nutná změna stanovení).	Termín 09/2019
33.3	Svodidla na ulici Svatopetrská – zhotovitel žádá AD o upřesnění technického řešení, s využitím typizovaného, certifikovaného výrobku. AD sdělí do 12.7.2019. AD zaslal, zhotovitel však odkryl zcela netradiční upevnění stávajícího svodidla na stávající izolaci mostu. AD proto žádá zástupce ŘSD o stanoviska - zda a kdy bude provedena generální rekonstrukce mostu. Dle zástupců ŘSD ne dříve než za 3 roky. - zda je do doby zahájení rekonstrukce akceptovatelné osazení betonových svodidel (místo ocelových). Na místním šetření dne 22.8.2019 projednáme variantu bez osazení svodidel. K tomuto datu AD prověří, zda je možné osadit VO jiným způsobem (převěsy, výložník, ...).	Termín 22.8.2019
33.5	Dotaz zhotovitele na AD, zda je zkoordinováno umístění dopravního značení na sloupy VO. AD zodpoví po projednání s TSB do 19.7.2019. Zhotovitel žádá po AD vyjádření AMAKO, popřípadě statický posudek, že značky mohou být osazeny na projektem předpokládané sloupy.	Termín 22.8.2019
34.2	Dornych 126, přístup do obchodu – projektant prověří řešení chodníků pro umožnění vstupu do obchodu z boční strany objektu. Splněno, vstup upřesněn s celoplošným zadlážděním, navržená druhá řada stromů bude upřesněna 13.8.2019 na jednání na Brno-jih.	Termín 13.8.2019
34.3	Investor DPMB upozorňuje na spolufinancování díla ze zdrojů EU - OPD, nejzazší termín realizace projektu je dle schvalovacího protokolu MD ČR stanoven na 31.12.2020. Čerpání peněžních prostředků je k dnešnímu dni příjemci dotace garantováno do 09/2020.	
34.5	Protihlukové stěny na Plotní - ve vazbě na novou hlukovou vyhlášku zadal DPMB zpracování nové protihlukové studie. AD bude spolupracovat se zpracovatelem studie. DPMB prověřil, zda-li je možné zmiňovanou změnu vyhlášky aplikovat na stavbu TT Plotní, novostavba TT, se závěrem, že nikoliv.	Splněno
34.6	Zprovoznění ulice Dornych k 1.9.2019 Správce stavby žádá zhotovitele o předložení harmonogramu jednotlivých kroků ke zprovoznění. Zhotovitel k řešení problematiky svolává na 6.8.2019 od 8,30 koordinační jednání na ZS Dornych. Jednání proběhlo, dohodnuty 2 termíny místních šetření ke zprovoznění, a to ve čtvrtek 22.8.2019 a následně	Termín 22.8.2019

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 36. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/5

	29.8.2019, vždy od 9:00.	
34.8	Realizace vegetačních úprav Dotaz zhotovitele na převzetí dokončených objektů. Brno – Jih je schopno a má zájem převzít, zhotovitel svolá v průběhu srpna jednání s budoucím správcem zeleně – Veřejná zeleň, [REDAKCE]	Termín 08/2019
34.9	Jeneweinova – do 1.9.2019 bude doprava na této ulici fungovat ve stejném režimu.	
35.1	Koridor pro chodce u TENZY a přístup k poště. Zhotovitel zajistí jeho stálé zachování. Žádost na zhotovitele o znovuobnovení a udržování koridoru pro chodce v celém rozsahu stavby. Zvýšenou pozornost nutné věnovat koridoru pro pěší na ulici Svatopetrská ve vazbě na provizorní přechod přes komunikaci.	Průběžně
35.2	Pan starosta svolává na úterý 13.8.2019 v 10.00 hod. na úřad městské části jednání k dořešení stavu na pozemcích parcelních čísel 1169/2, 1157/8, 1263 a dále bude řešena zeleň u Dornych 126.	Termín 13.8.2019
35.3	DPMB oznamuje dočasné pozastavení plateb, které jsou financovány z OPD, a to do doby uzavření smlouvy o vypořádání závazků.	
35.4	Požadavek Městské části Brno-jih směrem na zhotovitele a DPMB ke stanovení provizorních zastávek na ulici Dornych.	Termín 08/2019
35.5	Požadavek Brno – Jih na částečné zachování provozu na ulici Plotní po ulici Komárovskou do doby dokončení prací na ulici Komárovské.	
35.6	Zvonařka – zhotovitel upozorňuje, že ve prospěch zachování provozu v režimu 2+1 nebude zatím realizovat střední dělicí pás. Dále dává na zvážení, zvláště na stranu ŘSD, zda tento dělicí pás vůbec budovat.	
35.7	Dornych 55 – plocha po zbouraném objektu Brno – Jih má zájem na zpětném převzetí pozemku po provedené demolici, a to na co nejrychlejším i bez výmazu původního objektu.	

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) plnění věcného harmonogramu	SpSt vydal pokyn zhotoviteli zpracovat návrh aktualizace HMG ve vazbě na zajištění dopravní obslužnosti Města Brna. Zhotovitel připraví jak revizi POV, tak revizi hmg.
b) popis rozhodujících provedených prací	Viz příloha č. 1 zápisu z KD
c) předpoklad prací	Viz příloha č. 1 zápisu z KD

3. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	V současné době probíhají práce v souladu s příslušnými TKP a v souladu s PDPS. Kontrolní dny kvality probíhají průběžně se samostatnými zápisy.
--	--

4. Stav BOZP a PO

1.4.1	Koordinátor BOZP zpracoval Plán BOZP pro realizaci stavby a předal ho zhotoviteli. Všichni pracovníci budou s plánem BOZP prokazatelně seznámeni (doložit podpisem v prezenční listině plánu).	Trvá
1.4.2	Koordinátor BOZP provádí pravidelné kontroly plnění opatření podle Plánu BOZP na staveništi (zápis minimálně 1 x za týden je rozeslán určeným účastníkům výstavby). Při podstatných závadách a opakujících se závad přijme koordinátor BOZP okamžité opatření a upozorní objednatele	Trvá
1.4.3	Koordinátor požaduje plnění povinnosti zhotovitele a zaslání nejpozději 8 dnů před zahájením technologický postup prací (zákon č. 309/2006 Sb., §16).	Trvá
1.4.4	Při provádění prací budou pracovníci používat předepsané OOPP.	Trvá
1.4.5	Zhotovitel zajistí veřejnosti bezpečný průchod po stávajících chodnicích. V případě nutnosti uzavření chodníku budou provedeny koridory pro chodce.	Trvá

5. Různé – nové úkoly:

36.1	Příjezd k LIDL – výšková kolize se zákrytovou deskou horkovodní šachty	Termín
-------------	---	---------------

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 36. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4"	
ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 4/5

- SpSt svolá jednání se všemi dotčenými s cílem snížení obvodových stěn tak, aby bylo možné provést obrusnou vrstvu v projektem předpokládané výšce, optimálně v termínu do 27.8.2019. **8.8.2019**
- 36.2** Vjezd do UXA
Zhotovitel upozorňuje na 2 vjezdy do UXA, které nejsou ve výškovém souladu s budovanými chodníky (přejezdy). Jedná se o jednu na zpevněnou plochu UXA, jednu na nezpevněnou plochu.
- 36.3** Výšková návaznost za nově osazenou obrubou
AD navrhne způsob řešení výškových nesouladů v prostoru celé ulice Dornych. **Termín 29.8.2019**
- 36.4** Schválení ZBV
Rada města Brna na svém zasedání dne 24.7.2019 schválila ZBV č. 31-42.
- 36.5** IO SMB žádá zhotovitele o předložení finančního harmonogramu na vodohospodářskou část stavby po jednotlivých měsících vč. 10/2019. **Termín 12.8.2019**
- 36.6** IO SMB svolá schůzku s tiskovým odborem města na 13.8.2019 od 8:30 na ZS Dornych. **Termín 13.8.2019**
- 36.7** Info zhotovitele o omezení vstupu na ulici Dornych
Ve dnech 14. a 15.8.2019 bude zhotovitel provádět čištění ulice Dornych od IVECO po křižovatku Zvonařka, v pátek 16.8. bude proveden nástřik spojovacího mústku, ve dnech 17. a 18.8. bude probíhat v této oblasti pokládka obrusné vrstvy.

6. Kontrola stavby


- 6.1 Prohlídka staveniště proběhla individuálně.

7. Závěr

Datum konání příštího KD **Dne 5. 9. 2019 od 9:00 hodin**
Sraz účastníků KD v prostoru ZS zhotovitele na ulici Dornych.
Kontrolní den (KD) SpSt 22. 8. 2019 po ukončení místního šetření ke zprovoznění ulice Dornych, na ZS Dornych.

Všichni podepsaní na prezentační listině se se zápisem seznámili a s jeho obsahem souhlasí.

Zapsal



Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

Rozdělovník

Rozeslání bude provedeno elektronicky po schválení znění všemi zúčastněnými – zajistí SpSt (Správce stavby).

