
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: **Vyjádření k předložené ZBV č. 3/90.3 – SO 100.30.1/1 – Ul. Svatopetrská – 2. část, komunikace**

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 3 158 219,89 Kč na 3 954 353,82 Kč, tedy o + **796 133,93 Kč**.


V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky a není zde žádná nová položka.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 20. 3. 2020



KUBITA s.r.o.



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 100.30.1/1

Číslo ZBV:

3/90.3

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 3/90.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/90.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/90.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/90.3	0,00	796 133,93	796 133,93

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/90.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/90.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/90.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/90	0,00	796 133,93	796 133,93

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 3/90.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 100.30.1/1
Název SO/PS:	Ul. Svatopetrská – 2. část, komunikace

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	3 158 219,89 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	796 133,93 Kč, 25,21 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 205 618 766,51 Kč, 100,68 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší provedení úpravy pojízdných a pochůzných ploch v místě ulice Svatopetrská, od Bílé Růže po Konopnou v předepsané kvalitě požadované investorem stavby a zástupci MČ Brno-jih.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné nejsou vyvolány.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uvedte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato změna řeší Změny ve stavebním objektu SO 100.30.1.

Dne 12.12.2019 vydal Správce stavby Zhotoviteli pokyn č. 37. Tímto pokynem vyzval Správce stavby Zhotovitele z důvodu zajištění úpravy pochůzných i pojízdných ploch v prostoru ulice Svatopetrská, od Bílé Růže po Konopnou k předložení ZBV na tyto práce. Z tohoto důvodu Zhotovitel předkládá ZBV na tyto práce, které nebyly součástí zadávací dokumentace stavby a které Zhotovitel nemohl předpokládat.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 100.30.1:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v %
46	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	0,078	2,54%
3	11343	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	144,464	45,40%
5	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	132,030	23,89%
7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	23,114	18,79%
3	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	3,000	300,00%
43	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	17,470	174,70%

4	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	28,893	1,57%
12	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	144,464	15,05%
13	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	5,163	19,05%
15	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	288,928	15,02%
19	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	53,830	21,03%
37	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	101,900	10,11%
13	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	132,030	244,50%
8	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM	M2	288,928	212,45%
7	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	288,928	212,45%
6	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	288,928	212,45%
2	572214.1	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	288,928	212,45%
4	572214.2	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	288,928	212,45%
3	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	288,928	212,45%
5	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	288,928	212,45%
1	574I54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	288,928	212,45%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 27. 03. 2020

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: [REDACTED]

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

UI. Svatopetrská - 2. část, komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 100.30.1/1

Číslo ZBV:

3/90.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4-7

Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.30.1.

Dne 12.12.2019 vydal Správce stavby Zhotoviteli pokyn č. 37. Tímto pokynem vyzval Správce stavby Zhotovitele z důvodu zajištění úpravy pochůzných i pojízdných ploch v prostoru ulice Svatopetrská, od Bílé Růže po Konopnou k předložení ZBV na tyto práce. Z tohoto důvodu Zhotovitel předkládá ZBV na tyto práce, které nebyly součástí zadávací dokumentace stavby a které Zhotovitel nemohl předpokládat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	796 133,93	796 133,93

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

31. 03. 2020

podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum

27. 03. 2020

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno

(Oprávněná osoba objednatele)

jméno

datum

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

27. 3. 2020

Číslo paré:

1

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 3/90.3**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.30.1/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): UI. Svatopetrská - 2. část, komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 158 219,89

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 158 219,89	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	796 133,93	796 133,93	25,21%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	3 954 353,82	796 133,93	25,21%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

SOUHLASÍM

27. 3. 2020

Projektant (autorský dozor):

SOUHLASÍM

31. 03. 2020

Statutární město Brno

Správce stavby

27. 03. 2020

SOUHLASÍM

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3/90.3

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)

č. SO 100.30.1/1

Skupina Změn: 3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 100.30.1 Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace

Číslo a název rozpočtu: SO 100.30.1 Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace

Poř. č. ool.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
01	PŮ												
1	11317	příprava území demolice, odstranění, fréza ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	13,205	13,205	0,000	400,00	5 282,00	0,00	0,00	5 282,00	0,00	0,00%
46	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	3,073	3,151	0,078	1 052,00	3 232,80	0,00	82,06	3 314,85	82,06	2,54%
2	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NIESTMELENÉHO	M3	591,457	591,457	0,000	430,00	254 326,51	0,00	0,00	254 326,51	0,00	0,00%
3	11343	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	318,215	462,679	144,464	995,00	316 623,93	0,00	143 741,68	460 365,61	143 741,68	45,40%
5	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	552,660	684,690	132,030	83,00	45 870,78	0,00	10 958,49	56 829,27	10 958,49	23,89%
7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	123,030	146,144	23,114	947,00	116 509,41	0,00	21 888,96	138 398,37	21 888,96	18,79%
8	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	44,492	44,492	0,000	51,00	2 269,09	0,00	0,00	2 269,09	0,00	0,00%
2	12190	PŘEVRTVENÍ ORNICE	M3	133,476	133,476	0,000	52,00	6 940,75	0,00	0,00	6 940,75	0,00	0,00%
3	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	1,000	4,000	3,000	329,00	329,00	0,00	987,00	1 316,00	987,00	300,00%
43	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	10,000	27,470	17,470	135,00	1 350,00	0,00	2 358,45	3 708,45	2 358,45	174,70%
45	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	6,000	6,000	0,000	1 554,00	9 324,00	0,00	0,00	9 324,00	0,00	0,00%
01	PŮ							762 058,27	0,00	180 016,63	942 074,90	180 016,63	23,62%
02	STAVBA												
4	12273	výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	1 844,093	1 872,986	28,893	325,00	599 330,23	0,00	9 390,23	608 720,45	9 390,23	1,57%
10	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	30,450	30,450	0,000	391,00	11 905,95	0,00	0,00	11 905,95	0,00	0,00%
12	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	960,000	1 104,464	144,464	406,00	389 760,00	0,00	58 652,38	448 412,38	58 652,38	15,05%
13	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	27,100	32,263	5,163	186,00	5 040,60	0,00	960,32	6 000,92	960,32	19,05%
14	17411	ZÁSP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	16,730	16,730	0,000	97,00	1 622,81	0,00	0,00	1 622,81	0,00	0,00%
15	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 923,000	2 211,928	288,928	13,00	24 999,00	0,00	3 756,06	28 755,06	3 756,06	15,02%
19	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	256,000	309,830	53,830	252,00	64 512,00	0,00	13 565,16	78 077,16	13 565,16	21,03%
02	STAVBA							1 097 170,59	0,00	86 324,15	1 183 494,74	86 324,15	7,87%
02.02	CHRÁNIČKY	založení chrániček											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poř. č. no.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství ve rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
20	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	16,000	16,000	0,000	308,00	4 928,00	0,00	0,00	4 928,00	0,00	0,00%
22	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	122,000	122,000	0,000	432,00	52 704,00	0,00	0,00	52 704,00	0,00	0,00%
21	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	34,500	34,500	0,000	2 413,00	83 248,50	0,00	0,00	83 248,50	0,00	0,00%
	02.02 CHRÁNIČKY	založení chrániček						140 880,50	0,00	0,00	140 880,50	0,00	0,00%
	03 STAVBA	odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spáry, obruby											
37	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	1 008,000	1 109,900	101,900	121,00	121 968,00	0,00	12 329,90	134 297,90	12 329,90	10,11%
9	83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM	M	21,153	21,153	0,000	616,00	13 030,25	0,00	0,00	13 030,25	0,00	0,00%
13	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	7,000	7,000	0,000	18 847,00	131 929,00	0,00	0,00	131 929,00	0,00	0,00%
45	897626	VPUŠŤ ŠTERBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	7,000	7,000	0,000	8 640,00	60 480,00	0,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00%
44	897726	ČISTIČÍ KUSY ŠTERBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	3,000	3,000	0,000	7 941,00	23 823,00	0,00	0,00	23 823,00	0,00	0,00%
46	89949	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ/DN PŘES 800MM	KUS	7,000	7,000	0,000	4 564,00	31 948,00	0,00	0,00	31 948,00	0,00	0,00%
14	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	5,999	5,999	0,000	2 413,00	14 475,59	0,00	0,00	14 475,59	0,00	0,00%
15	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	21,153	21,153	0,000	62,00	1 311,49	0,00	0,00	1 311,49	0,00	0,00%
17	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	21,153	21,153	0,000	74,00	1 565,32	0,00	0,00	1 565,32	0,00	0,00%
13	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	54,000	186,030	132,030	1 418,00	76 572,00	0,00	187 218,54	263 790,54	187 218,54	244,50%
43	935111	ŠTERBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	23,000	23,000	0,000	2 966,00	68 218,00	0,00	0,00	68 218,00	0,00	0,00%
	03 STAVBA	odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spáry, obruby						545 320,64	0,00	199 548,44	744 869,08	199 548,44	36,59%
	K B	konstrukce sklady B parkovací pruh tl.420											
13	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	23,000	23,000	0,000	38,00	874,00	0,00	0,00	874,00	0,00	0,00%
12	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	3,450	3,450	0,000	742,00	2 559,90	0,00	0,00	2 559,90	0,00	0,00%
8	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM	M2	559,000	559,000	0,000	249,00	139 191,00	0,00	0,00	139 191,00	0,00	0,00%
1	56343	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPISKU TL. DO 150MM	M2	559,000	559,000	0,000	107,00	59 813,00	0,00	0,00	59 813,00	0,00	0,00%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 205 618 766,51
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,68%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	4,82%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	10 400 938,15	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,87%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	8,90%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,48%	ABS
13=39	Sledování limitu 149 224 000 Kč	5 769 010,02 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	143 454 989,98	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -		- 2 -		- 3 -		- 4 -		- 5 -		- 6 -								
							Vyhrazená změna (Doměrky)	Záměna položek (Započítávání)	Nepředvidanost	Nezbytnost	Změny de minimis	Smluvní kompenzační nároky													
							Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné							
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=(36+37)	40
				- 57 741 490,07	65 912 711,15	8 171 221,08	- 181 158,92	191 804,21	30 447,29	- 5 531 808,48	5 439 492,70	- 92 315,78	- 48 080 095,37	58 481 033,52	10 400 938,15	106 561 128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 988 426,30	1 800 580,72	0,48%	5 769 010,02	0,00
740.2	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.3	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	382 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.3	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Srdáňská	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.4	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Dornych 2 část	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.3	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/86.3	ŘSD	Křižovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	156 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/87.3	ŘSD	Křižovatka Zvonarka - Plotní, komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	0,00	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	0,00	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	408 642,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.3	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní 2 část	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatojanská - 2. část komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.



Evidenční číslo (naše zn.): 037/2019

Vyřizuje: 

Počet stran 1

Počet výtisků 2

Výtisk číslo

Klasifikace PI

Pokyn správce stavby č. 37 Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4

Zhotovitel

Obchodní jméno IMOS Brno, a.s.
 Sídlo Olomoucká 704/174
 Funkce Hlavní stavbyvedoucí
 Jméno 

V souladu s ustanovením Pod-článku 3.3 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek Správce stavby vydává Zhotoviteli stavby pokyn:

NÁZEV

Správce stavby s odvoláním na bod 44.1 KD č. 44 ze dne 12. 12. 2019 uděluje Zhotoviteli následující pokyn:

- Zajištění úpravy dokumentace řešení pochůzných i pojezdnych ploch v prostoru ulice Svatopetrská, od Bělé růže po ulici Konopnou.
- Odsouhlasení tohoto návrhu se zástupci MČ Brno – jih.
- Předložení detailního ZBV.
- Realizace prací v souladu s odsouhlasenou změnou dokumentace a výše uvedeného ZBV.

Rozsah prací bude dále specifikován v příslušném ZBV projednaném v souladu se Smlouvou.

Přílohy

číslo
 Název
 Bez příloh

Rozdělovník

Vyhotoveno ve 2 výtiscích, každý o 1 straně (stranách).

výtisk číslo	Adresát
1	Správce stavby
2	Zhotovitel

Datum 12.12.2019


 Správce stavby

 Jméno
 funkce

PŘEVZAL: 12.12.2019

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	POKYN SPRÁVCE STAVBY Č. 37
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU 037/2019	DOKUMENTACE STAVBY
	KLASIFIKACE: PROVOZNI INFORMACE