

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přeložky vedení E.ON

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 701.10.01/1

Číslo ZBV:

2/21.3

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 2/21.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2/21.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2/21.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2/21.3	-3 895 333,00	0,00	-3 895 333,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2/21.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2/21.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2/21.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2/21	-3 895 333,00	0,00	-3 895 333,00

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 2/21.3**

Věcně příslušný útvar:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 701.10.01/1
Název SO/PS:	Přeložky vedení E.ON

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	3 895 333,00 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-3 895 333,00 Kč, -100,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 204 782 216,69 Kč, 100,61 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato změna řeší změny ve stavebním objektu SO 701.10.01.

Na základě požadavku Správce stavby z kontrolního dne č. 21 konaného dne 10.1.2019 byla zpracována tato odpočtová změna během výstavby. Tato změna zohledňuje skutečnost, že smlouva o přeložce této inženýrské sítě je uzavřena mezi příslušným Objednatel (Statutárním městem Brnem) a majitelem této sítě, který trvá na plnění příslušné smlouvy vůči Statutárnímu městu Brnu. Z tohoto důvodu zajišťuje přeložku sítě příslušný Objednatel (Statutární město Brno) a z tohoto důvodu se tento stavební objekt vypouští z plnění Zhotovitele.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změna záporná je vyvolána odečtením prací, které nebudou prováděny.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODSŤ. (3) ZZVZ:
(NEHODÍČÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍČÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato změna řeší změny ve stavebním objektu SO 701.10.01.


Na základě požadavku Správce stavby z kontrolního dne č. 21 konaného dne 10.1.2019 byla zpracována tato odpočtová změna během výstavby. Tato změna zohledňuje skutečnost, že smlouva o přeložce této inženýrské sítě je uzavřena mezi příslušným Objednatel (Statutárním městem Brnem) a majitelem této sítě, který trvá na plnění příslušné smlouvy vůči Statutárnímu městu Brnu. Z tohoto důvodu zajišťuje přeložku sítě příslušný Objednatel (Statutární město Brno) a z tohoto důvodu se tento stavební objekt vypouští z plnění Zhotovitele.

Změna množství položek dotčených Změnou:

1	701.10.01	Souhrnná částka za provedení SO 701.10.01	
	změna množství:	-1,000 preliminář	-100,00 %

ZPRACOVATEL:

Asistent Správce stavby
Jméno: 

Podpis: 

18.03.2019
datum:

Asistent Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

datum: 25. 03. 2019

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 25. 03. 2019

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přeložky vedení E.ON

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 701.10.01/1

Číslo ZBV:

2/21.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4-7

Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato změna řeší změny ve stavebním objektu SO 701.10.01.

Na základě požadavku Správce stavby z kontrolního dne č. 21 konaného dne 10.1.2019 byla zpracována tato odpočtová změna během výstavby. Tato změna zohledňuje skutečnost, že smlouva o přeložce této inženýrské sítě je uzavřena mezi příslušným Objednatelem (Statutárním městem Brnem) a majitelem této sítě, který trvá na plnění příslušné smlouvy vůči Statutárnímu městu Brno. Z tohoto důvodu zajišťuje přeložku sítě příslušný Objednatel (Statutární město Brno) a z tohoto důvodu se tento stavební objekt vypouští z plnění Zhotovitele.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-3 895 333,00	0,00	-3 895 333,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	14.3. 2019	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	25. 03. 2019	podpis
Supervize	jméno	datum		
Asistent správce stavby	jméno	datum	18. 03. 2019	podpis
Správce stavby	jméno	datum		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR (Oprávněná osoba objednatele)	jméno	datum	25. 03. 2019	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	07. 03. 2019	podpis

Číslo paré:

7

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 2/21.3

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 701.10.01/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložky vedení E.ON	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 895 333,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 895 333,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-3 895 333,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-3 895 333,00	0,00	-3 895 333,00	-100,00%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): SOUHLASÍM

07. 03. 2019

Projektant (autorský dozor): SOUHLASÍM

14. 3 2019

Asistent Správce stavby

SOUHLASÍM 18. 03. 2019

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání změny:

Správce stavby

03. 2019

25. 03. 2019

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2/21.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 701.10.01 Přeložky vedení E.ON

Číslo a název rozpočtu: SO 701.10.01 Přeložky vedení E.ON

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. SO 701.10.01/1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v	
													celkem v %	%
0	701.10.01	Všeobecné konstrukce a práce	Prelim	1,000	0,000	-1,000	3 895 333,00	3 895 333,00	-3 895 333,00	0,00	0,00	-3 895 333,00	-100,00%	
0		Souhrnná částka za provedení SO 701.10.01					3 895 333,00	3 895 333,00	-3 895 333,00	0,00	0,00	-3 895 333,00	-100,00%	
		Všeobecné konstrukce a práce												
		Celkem					3 895 333,00	3 895 333,00	-3 895 333,00	0,00	0,00	-3 895 333,00	-100,00%	

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objedmatele:

Datum:

18.03.2017

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2-1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 204 782 216,89
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,61%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování změny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 15, odst. (5), písm. b)	1,30% ABS

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	7 095 762,38	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,68%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	2,27%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(36/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,03%	ABS
13=30	Sledování limitu 149 224 000 Kč	348 748,42 Kč	ABS
14=149224000-30	Zbývá do limitu	148 875 251,58	

Skupiny změn

RO	ZBV č.	Investor	Název SOIPS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -			Smluvní kompenzační nároky			
							Vyhrazená změna (Doměrky)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Záměna položek (Započítávání)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Nepředvidanost	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Nezbytnost	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny de minimis		Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+44	21=19+23	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=38+37	40
300.1	1/1.3	SMB	Komárovská nářeží - Domych - Kanalizace / Změna kan.	- 1 061 676,07	771 770,79	- 289 855,28	0,00	0,00	0,00	- 5 531 868,48	5 439 492,70	- 82 315,78	- 10 038 088,67	17 133 851,95	7 095 762,38	27 471 036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 748,42	0,03%	348 748,42	0,00
300.2	1/2.3	SMB	Domych - Kanalizace	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	1 833 396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
300.3	1/3.3	SMB	Plotní 1 část - Kanalizace	- 2 080 284,49	1 381 395,79	- 718 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 080 284,49	1 381 395,79	- 718 888,70	3 441 860,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
300.4	1/4.3	SMB	Domych - Kanalizace	- 644 523,68	407 087,12	- 237 426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 644 523,68	407 087,12	- 237 426,56	1 051 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
130.3	1/5.5	SMB	Přehluková stěna, clona Domych	0,00	348 748,42	348 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
17	6.3	SMB	Ul. Kovářská chodníky	- 711,42	5 505,27	4 793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 711,42	5 505,27	4 793,85	6 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 748,42	0,33%	348 748,42	0,00
17	7.3	SMB	Ul. Domych 2 část, chodníky	- 7 860,00	5 058,34	- 2 801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7 860,00	5 058,34	- 2 801,66	12 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
100.4	1/6.3	RSD	Křídlovatka Domych - Zvonařka, komunikace	- 9 534,00	6 321,80	- 3 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 534,00	6 321,80	- 3 212,20	14 855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
100.4	1/9.3	RSD	Ul. Domych - 3 část, komunikace	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	16 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
101.2	1/10.3	RSD	Dopravní značení - II. etapa	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
600.2	2/11.3	TB	Parovod zDAN250 - Domych	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 282 816,80	3 208 113,75	2 923 296,95	3 488 930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
100.1	2/12.3	SMB	Ul. Svatopetrská - Domych 1 část, chodníky	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
300.1	2/13.3	SMB	Komárovská nářeží - Domych - Kanalizace	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	951 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
100.1	2/14.2	RSD	Ul. Svatopetrská - Domych 1 část, komunikace	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	0,00	0,00	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
100.2	2/15.2	RSD	Ul. Domych 2 část, chodníky	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	0,00	0,00	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
100.2	2/16.2	RSD	Křídlovatka Domych - Zvonařka, komunikace	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
100.4	2/17.2	RSD	Ul. Domych 3 část, komunikace	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59	0,00	0,00	0,00	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
130.3	2/18.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a.k.ú.Trnitá,č.p.768/19	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
130.3	2/19.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a.k.ú.Trnitá,č.p.768/19	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
130.3	2/20.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a.k.ú.Trnitá,č.p.768/19	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
701.1	2/21.3	RSD	Přeložky vedení E.ON	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	

Poznámka: Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny. Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.



Evidenční číslo: ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ

Počet stran
Počet výřisků
Výtisk číslo
Klasifikace PI**Zápis z 21. kontrolního dne stavby
„Tramvaj Plotní – soubor staveb, etapa 2-4“****Kontrolní den**číslo **21** konaný dne **10.1.2019** v zasedací místnosti zařízení staveniště zhotovitele Dornych**Účastníci**

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina

Program kontrolního dne

1. Kontrola úkolů z jednání o předání staveniště a minulého KD
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
 - a) plnění věcného harmonogramu
 - b) popis provedených prací
3. Kontrola kvality:
4. Stav BOZP a PO
5. Různé – nové úkoly
6. Kontrola stavby
7. Závěr

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu
1.1.	Objednatel upozornil zhotovitele, že veškeré materiály, technologické předpisy musí být před zahájením prací odsouhlaseny TDI a schváleny asistentem správce stavby pro příslušně stavební objekty.	Trvá průběžně
1.3.2	Úseky stavby, na které bude postupně vydáváno zvláštní užívání komunikace (ZUK) budou správcem komunikace (BKOM a.s.) předávány na základě výzvy zhotovitele. DPMB upozorňuje, že úsek tramvajové trati (kabely, troleje) od zastávka Konopná až po smyčku Komárov zůstává pod napětím.	Trvá
1.6.7	Zhotovitel zajistí doplnění souřadnic a výšek kontrolních bodů v příčných profilech na všech konstrukčních vrstvách, dle platné TKP č.1, čl.4.4.6, včetně doplnění ZTKP str.17.	Trvá
1.5.8	Geodet objednatel požaduje po zhotoviteli doložit průběžné výsledky geodetických zaměření odfrézovaných obrusných vrstev (geodetické protokoly) nutné pro výpočty kubatur. Nutno předávat protokoly v souladu s dohodami. Geodet objednatel upozorňuje na včasnost předávání dokladů. Výstupy geodeta zhotovitele musí mít vypovídající hodnoty ve vazbě na soupisy prací.	Trvá
1.5.13	Zástupce správy komunikací BKOM a.s. požaduje předkládat v jednom vyhotovení realizační dokumentace objektů řady 100.	Trvá průběžně
1.5.15	ÚOZI Objednatel požaduje trvale-po celou dobu výstavby dodržování ustanovení § 13, odst. 6 vyhlášky č.31/1995 o zaměřování podzemních částí stavby před zakrytím a dodržování „Náležitosti a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., Příloha č. 16, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h).	Trvá průběžně
2.5.4	ÚOZI objednatel požaduje předávat protokoly geodetického vytyčení a zaměření šachet SO 300 v souladu s TKP, a to včetně porovnání odchylek od projektové dokumentace.	Trvá
6.6	Geodet objednatel upozorňuje na ochranu stávajících měřických bodů vytyčovací sítě stavby, popřípadě náhradu zničených. Na doplněné body musí být geodetem zhotovitele vydán geodetický protokol. Zhotovitel doplní bodové pole – splněno, ve vazbě na postup staveních prací bude zhotovitel průběžně obnovovat.	Trvá průběžně

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DALNIC ČR	ZÁPIS Z 21. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
	KLASIFIKACE PRŮVODNÍ DOKUMENTACE	STRANA 1/4

7.1	Zhotovitel zajistí přípravu a realizaci stavebního objektu SO 430.30.02 „Tramvajová trať Plotní, kabelovod DPMB“ v souladu s PD, vyjádřením AD a požadavkem DPMB. Zhotovitel na SITEL zaslal návrh smlouvy. Po jejím uzavření předloží zhotovitel HMG. Ve vazbě na podmiňující přílohy ostatních inženýrských sítí předpoklad uzavření problematiky do konce roku, předpoklad zahájení prací SITEL na montáži kabelovodů od ca 15. 1. 2019 v křižovatce Dornych – Zvonařka	Průběžně
8.3	Geodet SpSt žádá zhotovitele o předání zaměření hotových přípojek. Bude předáváno průběžně cca po týdnu.	Průběžně
8.4.1	Demolice objektu Dornych 60 Běží proces povolení demolice. ÚMČ si vyžádal stanoviska sousedů – předpoklad vydání povolení demolice do konce ledna 2019.	
8.4.2	Demolice objektu Plotní 33 - demolice povolena, demoliční práce zahájeny, předpoklad dokončení počátkem ledna 2019. Splněno, demolice provedena, probíhají pouze úklidové práce	Splněno
8.4.3	Demolice objektu Plotní 37 Běží soudní proces, v těchto dnech další stání. Kvůli nevyjasněným majetkoprávním vztahům nedotaženo také povolení kanalizace a vodovodu.	
9.4	Zhotovitel upozorňuje na skutečnost, že někteří majitelé přilehlých nemovitostí požadují provedení úpravy technického řešení oplocení navrženého v projektové dokumentaci. Bude řešeno individuálně.	
9.5.1	Dornych 55 Dokumentace odstranění stavby zpracována, BKOM zajistí rozhodnutí k odstranění stavby – proces běží Správce stavby upozorňuje, že v případný prodej budovy bude mít negativní termínový vliv na postup výstavby komunikace na ulici Dornych	Termín 24.1.2019
11.1	Projednání ZBV – všech 10 ZBV projednáno v radě MMB dne 25.9.2018 (R7/186). Dodatek Smlouvy se zhotovitelem po vyžádání doplnění zaslal SpSt na MMB OI. Dne 10.1.2019 projednání dodatku v investiční komisi, následně 16.1.2019 bude dodatek projednán v Radě Města, v orgánech DPMB bude projednán 17.1.2019	
13.2	Dornych 84 Zhotovitel projednal s majitelem souhlas k provedení demolice. Pan Dobeš zajistí další postup, zvláště projednání s památkovým úřadem. Podána žádost na odstranění. Splněno, [redacted] podal žádost na stavební úřad na odstranění stavby.	Splněno
13.11	Změna výztuže z drátků na polymerová vlákna. Stanovisko ŘSD již zhotovitel obdržel. Zhotovitel pracuje na ZBV. Zhotovitel předložil, nyní na kontrole u cenového experta SpSt. Cenový expert si vyžádal drobné doplnění ZBV.	
15.2	ZBV č. 11 na kompletní řešení parovodu. SpSt předal zhotoviteli stanovisko k jednotlivým položkám. Zhotovitel upravil cenu, cenový expert SpSt odsouhlasil. ZBV č.11 je připraven k podpisu.	
16.3	Most Čechyňská – majetkový správce mostu [redacted] z BKOM avizuje dotčení mostu přes Ponávku na ulici Čechyňská při výstavbě parovodu. Oprava mostu provedena, zůstává ještě prohlídka statikem. Projednáno [redacted] firmo [redacted] – Prohlídku mostu zajišťuje projektant [redacted]	Termín 31.1.2019
17.4	Stará kanalizace na Svatopetrské. SpSt žádá AD o stanovisko, jakým způsobem je možné kanalizaci zrušit. AD oslovil přímého správce ŘSD pana Jana Nettiga, ten požaduje provedení kamerové zkoušky kanalizace. SpSt vydává pokyn zhotoviteli k provedení těchto zkoušek. Zhotovitel zaslal elektronicky informaci, že kamerovou zkoušku nelze provést a potvrzuje, že kanalizace není funkční. Správce stavby žádá ŘSD o stanovisko k likvidaci této staré kanalizace	Splněno, T: 24.1.2019
18.4	SZDC, most Plotní - avízo o výstavbě zabezpečovacího zařízení, jako investice SZDC. SpSt vyvolá jednání se SZDC. Jednání proběhlo, předány kontakty. Splněno, po dohodě se SZDC [redacted] svolal SpSt jednání na úterý 15.1.2019 do budovy SZDC, Rosická 1	Splněno
18.5	Zhotovitel žádá o vymístění billboardu na pozemku 1116/4 do konce roku 2018 (naproti ulice Spěšné). BKOM zajistí podání výpovědi k umístění billboardu. Výpověď podána, demontáž billboardu proběhne do konce 01/2019.	
18.6	DPMB požádal SpSt o svolání samostatného jednání ohledně řešení dopravní situace křižovatky Zvonařka – Dornych. Jednání proběhlo, SpSt svolá do konce ledna 2019 navazující jednání.	Termín 31.1.2019
Ředitelství silnic a dálnic ČR		ZÁPIS Z 271. KONTROLNÍHO DNE STAVBY
Evidenční číslo		T. 1116/4 Plotní – zdroj státní, etapa 2-4
OKD 6276 TRAMVAJ PLOTNÍ		Klasifikace stavby: 01-01-01-01
		Strana: 2/4

19.1	Most Dornych – AD navrhne technické řešení napojení stávajícího svodu (SŽDC provede jeho kompletní rekonstrukci) mostu do nové kanalizace včetně zajištění souhlasu BVK. Zhotovitel provede podmiňující sondu do konce ledna 2019.	Termín 31.1.2019
19.3	Demolice Plotní 6a – zhotovitel objedná u projektanta aktualizaci projektu na odstranění stavby Plotní 6a. Zhotovitel zadal, předpoklad předložení projektu do 17. 1. 2019. Projekt hotový, rozeslány žádosti o vyjádření	Termín 17.1.2019
19.5	ŘSD, SMB a DPMB žádají o zaslání aktualizovaného Finančního Harmonogramu na objekty, které financuje ŘSD. Zhotovitel předloží do 10. 1. 2019 – zhotovitel prohlásil, že zašle do konce týdne, tj. 11.1.2019	Termín 10.1.2019
20.1	██████████ – buňkoviště, SpSt ve spolupráci s objednatelem upřesní rozsah (počet) buněk. Splněno, návrh buňkoviště odsouhlasen. Zhotovitel zajistí objednávku buněk do 18.1.2019.	Termín 18.1.2019
20.2	██████████ – buňkoviště, SpSt ve spolupráci se zhotovitelem a ██████████ upřesní polohu buňkoviště a jeho napojení na inženýrské sítě. SpSt vyvolá jednání všech zainteresovaných do 24.1.2019.	Termín 10.2.2019
20.3	Kabelovodné šachty – zhotovitel provede opatření proti zatékání povrchových vod. Splněno	Splněno
20.4	DPMB předává SpSt kontakt na reklamní agenturu Rengl k dořešení problematiky poškozeného reklamního zařízení. Po projednání s ██████████, DPMB, problematika vyřešena	Splněno

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

- a) plnění věcného harmonogramu Probíhají práce na aktualizaci HMG prací (věcného i finančního), zohledňující aktuální podmínky na stavbě. SpSt dává pokyn zhotoviteli zpracovat návrh aktualizace HMG ve vazbě na ZBV 1-10. Zhotovitel připraví revizi do 13.12.2018. Revize připravena a předložena zhotovitelem v rámci oznámení zhotovitele č.C041/2018.
- b) popis rozhodujících provedených prací Viz příloha č. 1 zápisu z KD
- c) předpoklad prací Viz příloha č. 1 zápisu z KD

3. Kontrola kvality

- a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období V současné době probíhají práce v souladu s příslušnými TKP a v souladu s PDPS.
Kontrolní dny kvality probíhají průběžně se samostatnými zápisy.

4. Stav BOZP a PO

1.4.1	Koordinátor BOZP zpracoval Plán BOZP pro realizaci stavby a předal ho zhotoviteli. Všichni pracovníci budou s plánem BOZP prokazatelně seznámeni (doložit podpisem v prezenční listině plánu).	Trvá
1.4.2	Koordinátor BOZP provádí pravidelné kontroly plnění opatření podle Plánu BOZP na staveništi (zápis minimálně 1 x za týden je rozeslán určeným účastníkům výstavby). Při podstatných závadách a opakujících se závad přijme koordinátor BOZP okamžitá opatření a upozorní objednatele	Trvá
1.4.3	Koordinátor požaduje plnění povinnosti zhotovitele a zaslání nejpozději 8 dnů před zahájením technologický postup prací (zákon č. 309/2006 Sb., §16).	Trvá
1.4.4	Při provádění prací budou pracovníci používat předepsané OOPP.	Trvá
1.4.5	Zhotovitel zajistí veřejnosti bezpečný průchod po stávajících chodnících. V případě nutnosti uzavření chodníku budou provedeny koridory pro chodce.	Trvá

5. Různé – nové úkoly:

- 21.1 AD se vyjádří k předloženému řešení napojení areálu CTP na nově budovanou kanalizaci. Po vyjasnění technického řešení a zajištění povolení T: březen 2019 provede zhotovitel odbočení na hranici pozemku CTP na náklady CTP.
- 21.2 SpSt informoval o uzavření všech čtyř smluvních dodatků ke smlouvám o přeložkách inženýrských sítí mezi SMB a EON a současně žádá zhotovitele o předložení odpočtových ZBV ke všem předpokládaným přeložkám kabelových sítí – EON, UPC, CETIN atd. Termín 31.1.2019

ŘEDITELSTVÍ SÍŤNÍ A PÁŤNÍ ČR	ZÁPIS Z 21. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	TRÁVAJÍCÍ PRÁCE – ROZBĚH STAVBY, ETAPA 2-4*	
ORG 4270 TRÁVAJÍCÍ PLOTNÍ	KLASIFIKACE, PROVOZNI INFORMACE	STRANA 3/4

- 21.3 Zhotovitel žádá o vyvolání jednání k dořešení odkupu živičných směsí. Jednání svolá SpSt do 31.1.2019 T: 31.1.2019
- 21.4 Zhotovitel prověří rozsah kácení stromu v lokalitě Úzká – Plotní – Železniční, na které doposud nebylo vydáno povolení ke kácení ve vazbě na období vegetačního klidu. T: 24.1.2019
- 21.5 Zhotovitel avizuje, že oproti předpokládanému postupu prací v HMG nezhájí likvidaci komunikace před OD LIDL, a to do doby vymístění stávajících kabeláží jednotlivých správců sítí, které již nyní brání postupu prací na výstavbě nové komunikace.

6. Kontrola stavby

6.1 Prohlídka staveniště proběhla individuálně.

7. Závěr

Datum konání příštího KD **Dne 24. 1. 2019 od 9:00 hodin**
Sraz účastníků KD v prostoru ZS zhotovitele na ulici Dornych.
Kontrolní den (KD) SpSt 7.2.2019 od 9.00 hod. na ZS Dornych

Všichni podepsaní na prezentační listině se se zápisem seznámili a s jeho obsahem souhlasí.

Zapsal

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

Rozdělovník


Rozeslání bude provedeno elektronicky po schválení znění všemi zúčastněnými – zajistí SpSt (Správce stavby).

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DALŠÍČR	ZÁPIS Z 21. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	TRAMVAJ PLOTNĚ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4	
ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNĚ	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 4/4




E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

IMOS Brno, a.s.


Olomoucká 704/174
62700 Brno

E.ON Distribuce, a.s.
Regionální správa Brno
Hády 968/2
614 00 Brno - Maloměřice
www.eon-distribuce.cz


Naše značka
R11708-13008017, 13008018,
13008019, 13008030

Brno – Maloměřice, 6.5.2019

Prohlášení E.ON Distribuce, a.s.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice (dále jen „Provozovatel DS“) zastoupená společností E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice (dále jen „E.ON“) prohlašuje, že s firmou IMOS Brno, a.s. nemá a nebude mít uzavřenou „Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy“ na akci Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4. Společnost E.ON Distribuce, a.s. má uzavřeny všechny smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13008017, 13008018, 13008019, 13008030 ze dne 13.4.2017 se Statutárním městem Brno.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.
Regionální správa Brno
Romana Bžatková


076

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400