

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. O2PT-005374

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: Dálnice D1 směr Praha, sjezd Chodov — PHS, projektová dokumentace DUR, DSP a PDPS, inženýrská činnost a autorský dozor uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ 65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. VPÚ DECO PRAHA a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO: 60193280
DIČ: CZ 60193280
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze oddíl B, vložka 2368
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I.
Předmět dodatku č. 1

Na základě projednání dokumentace na příslušném stavebním úřadě, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) řeší změnu této smlouvy ve smyslu provedení sloučeného stavebního a územního řízení. Uvedeným krokem bude urychlena příprava stavby.

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 — Oceněný soupis prací, která tvoří nedílnou součást smlouvy a tohoto dodatku č. 1.

II.
Lhůty plnění

Čl. 5 odst. 5.1 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

popis části, etapy, dílčího plnění	lhůty plnění
1. Projektové práce na DUR, včetně veškeré předprojektové přípravy, zajištění podkladů a potřebných studií a průzkumů	Koncept do 14 týdnů od účinnosti smlouvy Čistopis do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu
2. Projednání dokumentace pro územní rozhodnutí, projednání s příslušným odborem územního rozhodování	Do 14 týdnů od vyhotovení čistopisu DUR
3. Projektové práce na DSP v rozsahu konceptu a čistopisu	Koncept do 7 týdnů od pokynu objednatele Čistopis do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu
4. Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení (sloučené územní a stavební řízení za účelem zrychlení přípravy) včetně majetkoprávního vypořádání pozemků a správních poplatků pro zajištění vydání pravomocného stavebního povolení.	do 14 týdnů od vyhotovení DSP čistopis
5. Projektové práce na DVZ v úrovni PDPS v rozsahu koncept a čistopis	Koncept 5 týdnů od vydání pravomocného SP, čistopis do 2 týdnů od projednání připomínek objednatele
6. Aktualizace inženýrských sítí pro předání staveniště	Do 8 týdnů od výzvy objednatele
7. Autorský dozor	dle termínu zahájení a dokončení stavby (předpoklad zahájení: 06/2019)

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy č. objednavatele 02PT-005374 zůstávají beze změn.
2. Veškeré změny a doplňky Dodatku č. 1 mohou být provedeny jen formou dalších písemných dodatků, které se stávají po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran nedílnou součástí Smlouvy.
3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení tohoto Dodatku č. 1 nebudou dotčena ostatní ustanovení dodatku.
4. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené Dodatkem č. 1 se řídí Smlouvou o poskytování služeb.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku ke smlouvě a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek ke smlouvě byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
7. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Praze dne - 3 -10- 2018

V Praze dne - 3 -10- 2018

Ředitelství silnic a dálnic

VPÚ DECO PRAHA a.s

Projektová dokumentace DUR , DSP a PDPS , zajištění kompletní inženýrské činnosti pro povolení realizace stavby a autorský dozor pro PHS na Chodově - dodatek č.1

celkem bez DPH	829 578 Kč
DPH 21%	174 211 Kč
celkem s DPH	1 003 789 Kč