

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo
(dle evidence objednatele č. 141/2020)
uzavřené mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., MBA, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70 88 45 61

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o.

Sídlo: Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava - Poruba

IČO: 27787443

DIČ: CZ27787443

Zastoupená: 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu: 489110036/5500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 29685

(dále jen „zhotovitel“)

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	141/1	2020	30.9.2020
		poř. číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD		909016361		

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.03.2020 smlouvu o dílo č. HMSK/SML/141/2020 (dle evidence objednatele), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen "DSP") a dokumentace pro provedení stavby (dále jen "DPS") Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice a vyhotovení projektové dokumentace dočasné hasičské stanice vč. potřebných povolení (ÚR, SP apod.), která bude umístěna v místě plánované výstavby Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice („dále též jen Smlouva“).
2. V čl. V. Smlouvy smluvní strany sjednaly časy plnění díla (resp. jeho částí).
3. S ohledem na skutečnost, že po uzavření Smlouvy v průběhu provádění díla nastaly okolnosti, jež nemohly smluvní strany při uzavření Smlouvy ani při veškeré péči a úsilí předvídat, konkrétně epidemie koronaviru (COVID-19) včetně s ní souvisejících opatření, jež může zásadně ovlivnit řádné, resp. včasné provedení díla, aniž by bylo v moci smluvních stran tuto skutečnost ovlivnit či odvrátit, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále též jen „Dodatek“), a to za účelem zohlednění skutečnosti vyšší moci, výslovně pak zejména epidemie COVID-19 ve vztahu k termínům plnění díla a zejména k nutné součinnosti a dalšímu postupu stran, jak je sjednáno v čl. II. tohoto Dodatku.



II. Změny ve Smlouvě

1. Před uplynutím sjednaných termínů plnění díla (resp. jeho částí) v návaznosti na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, že se mění čas plnění uvedený v bodech V. odst. 2. a 3 Smlouvy, které nově zní takto:

3. Zhotovitel je povinen dokončit a předat část díla - zpracování DSP a DPS Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice objednateli do 22 týdnů od předání pravomocného územního rozhodnutí zhotoviteli.

4. Zhotovitel je povinen dokončit a předat část díla - vyhotovení projektové dokumentace dočasné hasičské stanice vč. potřebných povolení nejpozději do 30.09.2020.


2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento Dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný Dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto Dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto Dodatku a při uveřejnění Dodatku budou anonymizovány.
4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany si Dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což níže stvrzují svými podpisy.

Ostrava

25 -06- 2020



brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30 Ostrava - Zábřeh

19

Ostrava

14.6.2020
PROJEKT

