

ÚHKT
23 -06- 2020 <i>JH</i>
PROTOKOL

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: VZ19134SoD

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 4. 12. 2019

na realizaci zakázky s názvem:

„Rekonstrukce budovy A a D“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.**Smluvní strany**Ústav hematologie a krevní transfuze
Podatelna

Listy/příl.: 0/0

Došlo: 23.06.2020

Číslo jednací:

Ústav hematologie a krevní transfuze

se sídlem: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Osoba oprávněná jednat:

Oprávněný zástupce: Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA; ředitel

- ve věcech smluvních: xxxxx; náměstek pro provoz a investice

- ve věcech technických: xxxxx, vedoucí oddělení výstavby

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1

Číslo účtu: 31438021/0710

Identifikační číslo: 00023736

DIČ: CZ0023736

dále jen „Objednatel“

„Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV – ÚHKT“

se sídlem: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Vedoucí společník:

Zlínstav a.s.

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Jiří Stacke, předseda představenstva

- ve věcech technických: xxxxxx, místopředseda představenstva

- ve věcech stavby: xxxxxx

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-3717930217/0100

Identifikační číslo: 28315669

DIČ: CZ28315669

Společník:

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem:

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

na základě pověření k elektronickému podpisu pí xxxxx nebo na základě plné moci xxxxx, výkonný ředitel a xxxxx, výrobní ředitel na základě plné moci

- ve věcech technických:

xxxxx, ředitel ZPS Čechy

- ve věcech stavby:

xxxxx

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

6446732/0800

Identifikační číslo:

28169522

DIČ:

CZ28169522

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“.

II.

Ujednání o změně a doplnění smlouvy o dílo

1. V čl. I. **Smluvní strany** odst. Objednatel, došlo ke změnám osob oprávněných jednat za Objednatele a to části:

- ve věcech smluvních: xxxxx; *náměstek pro provoz a investice* se nahradila:

- ve věcech smluvních: xxxxx; *náměstek pro provoz a investice*

a dále,

- ve věcech technických: xxxxx; *vedoucí oddělení výstavby* se nahradila:

- ve věcech technických: xxxxx, *vedoucí oddělení výstavby;*

2. V čl. I. **Smluvní strany** odst. Zhotovitel, došlo k doplnění údajů bankovního ústavu a čísla účtu „Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV – UHKT“ a to:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 8479212/0800

3. V čl. I. **Smluvní strany** odst. Zhotovitel, došlo ke změnám osob oprávněných jednat za Zhotovitele, Společník GEOSAN GROUP a.s. a to:

Oprávněný zástupce:

*ve věcech smluvních: na základě pověření k elektronickému podpisu pí xxxxx nebo -
na základě plné moci xxxxx, výkonný ředitel s xxxxx, ředitelem ZPS
- ve věcech technických: xxxxx, ředitel ZPS*

se nahradila:

Oprávněný zástupce:

*- ve věcech smluvních: na základě pověření k elektronickému podpisu pí xxxxx nebo na základě
plné moci xxxxx, výkonný ředitel s xxxxx, výrobním ředitelem
- ve věcech technických: xxxxx, ředitel ZPS Čechy*

4. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. **III. Předmět smlouvy** odst. 1. smlouvy o dílo dohodly na změně díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení víceprací a neprovedení méněprací, a to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelům odsouhlasenými změnovými listy, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1 – Změnové listy ZL 01 – ZL 08 a které se stanou uzavřením tohoto dodatku č. 1 nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jedná se o tyto změnové listy:

Změnové listy ZL 01 – ZL 08

Změnový list ZL 01	Změna požadavků na tvorbu dokumentace BIM
Změnový list ZL 02	Změny v rozsahu zapážení stavební jámy, zemní práce, založení stavebního jeřábu
Změnový list ZL 03	Bilance skutečnosti - odvezené suti z demolovaného objektu SO 00
Změnový list ZL 04	Záměna hydroizolačního asfaltového souvrství spodní stavby za provedení nadstandardní řešení ze souvrství bentonitových rohoží s geosyntetickou jílovitou bariérou
Změnový list ZL 05	Provedení provizorní přeložky kabelů v objektu A
Změnový list ZL 06	Rozšíření místnosti AS08 objektu A, změny vycházející z nově objevených skutečností na stavbě v rozsahu bouracích prací a demontáží, zemních prací, areálových a sadových úpravách a protiprachového opatření stavby
Změnový list ZL 07	Výztuž a těsnění monolitických konstrukcí na stavebním objektu SO.05 Retenční nádrž.
Změnový list ZL 08	Změna klasifikace zemin při vykopávkách v rekonstruovaném objektu „A“

5. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. **VI. Termín plnění** odst. 2, dohodly na změně termínů dokončení uzlových bodů (milníku č. 3 a milníku č. 4), dle navrženého harmonogramu výstavby, který tvoří Přílohu č. 2 ke Smlouvě o dílo.

Opodstatnění pro prodloužení termínu dokončení uzlových bodů (milníku č. 3 a milníku č. 4) je uvedeno v Příloze č. 1 - Změnovém listu č. 06 tohoto Dodatku č. 1.

S ohledem na prodloužení termínu pro dokončení uzlových bodů (milníku č. 3 a milníku č. 4.) nahrazují smluvní strany Časový harmonogram postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy aktualizovaným Časový harmonogram postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 Dodatku č. 1.

6. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. **VII. Cena díla** odst. 1. smlouvy o dílo dohodly na změně celkové ceny díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení víceprací a méněprací, a to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelům odsouhlasenými změnovými listy.

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	154 828 717,27	Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	9 165 496,14	Kč
<u>Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>-3 641 105,96</u>	<u>Kč</u>
Celková cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH	160 353 107,45	Kč
DPH z ceny díla	33 674 152,56	Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	194 027 260,01	Kč

7. Zhotovitel dle čl. **XI. Provádění díla** odst. 1 požádal Objednatel o změnu v seznamu předpokládaných poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 3 smlouvy. Zhotovitel prokázal, že nový poddodavatel, dosazený za původního, disponuje minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Aktualizovaný seznam poddodavatelů je příloha č. 3 Dodatku č. 1 a Aktualizovaný realizační tým je přílohou č. 4 Dodatku č. 1.

S ohledem na změnu v seznamu předpokládaných poddodavatelů nahrazují smluvní strany Seznam předpokládaných dodavatelů, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy Aktualizovaným seznamem poddodavatelů, který tvoří Přílohu č. 3 Dodatku č. 1.

8. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.
9. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku č. 1 poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Dodatek č. 1, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
10. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno vyhotovení.
11. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnové listy ZL 01 – ZL 08
Příloha č. 2 – Časový harmonogram postupu prací
Příloha č. 3 – Aktualizovaný seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 - Aktualizovaný realizační tým
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

13. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

za Objednatele:

V Praze dne:

25 -06- 2020

za Zhotovitele:

Ve Zlíně dne:

23 -06- 2020

.....
Prof. MUDr./Petr/Cetkovský, Ph.D., MBA
Ředitel
Ústav hematologie a krevní transfúze

.....
Jiří Stacke
Předseda představenstva
Zlínstav a.s.

V Praze dne:

23.6.2020

.....
Ivan Havel
Výkonný ředitel
GEOSAN GROUP a.s.
na základě plné moci

.....
Ing. Kamil Vykřdal
Výrobní ředitel
GEOSAN GROUP a. s.
na základě plné moci