



## DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

číslo Smlouvy Objednatele: E618-S-50/2017/Šl., číslo Smlouvy Zhotovitele: 16 418 201  
uzavřené dne 06. 01. 2017, ISPROFOND: 532 352 0021

### Název zakázky: „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)“

Smluvní strany:

#### Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384  
zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
Korespondenční adresa: Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### SUDOP PRAHA a.s. - Společník 1 nebo Správce

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 6088  
zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva  
**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva  
**Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou**, místopředsedou představenstva

a

#### SUDOP EU a.s. - Společník 2

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 21645  
zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, statutárním ředitelem  
účastníci společnosti „**SP+SPEU\_Plzeň-Stod\_PD**“ (dále jen „Společnost“)

v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 24. 10. 2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, kdy **Společníkem 1** nebo **Správce** je SUDOP PRAHA a.s., se sídlem na adrese: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 80 Praha 3, IČO: 25793349, který je zmocněn na základě zmiňované Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 24. 10. 2016 a Plné moci ze dne 24. 10. 2016, přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny společníky, tedy jménem ostatních společníků a přijímat platby od Objednatele. Smlouvu o dílo na zhotovení záměru projektu a přípravnou dokumentaci stavby a její dodatky bude podepisovat na základě Plné moci z 24. 10. 2016 na straně zhotovitele Společník 1 nebo Správce.

**Korespondenční adresa:** SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3, Žižkov

**Bankovní spojení:** [redacted] č. účtu: [redacted]

(dále všichni společně jako jen „**Zhotovitel**“)



## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 je:

- 1. Úprava harmonogramu plnění, resp. 5. dílčí etapy** – na základě vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády České republiky dle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. ze dne 12. 3. 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území ČR, bylo značným způsobem omezeno vedení jednání s dotčenými orgány státní správy (DOSS), které požadují osobní projednání dokumentace před vydáním svého stanoviska. Dalším důvodem je pak i pozdní zaslání podkladů od soukromého investora akce TSSR, která má vydané pravomocné stavební povolení v koridoru vymezeném v platných územních plánech pro stavbu železniční trati, kdy bylo nutné řešit úpravu již vyprojektované a předjednané přeložky nadzemního vedení 22 kV tak, aby z ní bylo možno tento areál opětovně připojit a zajistit tak potřebnou koordinaci staveb. Výše uvedené důvody představují výraznou časovou komplikaci, se kterou nebylo možné jak ze strany Objednatele, tak i Společnosti, dopředu počítat a ani ji předpokládat.

Původní termín 5. dílčí etapy byl do 5 měsíců od ukončení procesu EIA. Stanovisko EIA bylo vydáno k 20. 12. 2019 a tedy původní termín byl do 20.5.2020. Jedná se tedy o prodloužení původního termínu o cca 2,5 měsíce.

V souvislosti s výše uvedeným se mění článek 5., odst. 5.13 Smlouvy, resp. příloha č. 5.

### I.

Vzhledem k výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy objednatel: E618-S-50/2017/ŠI, číslo smlouvy zhotovitele 16 418 201 ve znění Dodatků č. 1 až 4 takto:

#### 1) Článek 5, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- Ruší se stávající text odst. 5.13 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Specifikace Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4   |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/ 05/16   |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Technické podmínky:<br>a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)<br>b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/04/16<br>c) Zvláštní technické podmínky |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4   |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram plnění – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5   |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby   |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Seznam požadovaných pojištění   |
| <u>Příloha č. 8:</u> | Seznam subdodavatelů – znění ke dni podpisu dodatku č. 1  |
| <u>Příloha č. 9:</u> | Související dokumenty   |

#### 2) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.



## II.

1. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-50/2017/ŠI, č. smlouvy zhotovitele: 16 418 201, ve znění dodatku č. 1 až 4 nedotčená tímto dodatkem č. 5, se nemění.
4. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 5 Smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5*

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy

20-05-2020

V Praze dne: .....  
**Objednatel:**

V Praze dne:  
**Zhotovitel: Za SUDOP PRAHA a.s.**

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace


.....  
**Ing. Tomáš Slaviček**  
předseda představenstva

**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva

za SUDOP EU a.s.:  
SUDOP PRAHA a.s. na základě „Smlouvy o sdružení ve společnosti“ a „Plné moci“, obojí z 24. 10. 2016

**Ing. Tomáš Slaviček**  
předseda představenstva

**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva



Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. a) dílčí etapa	do 6 měsíců od podpisu SoD (do 6. 07. 2017)	Dílčí plnění obsahující zpracování podrobného geotechnického průzkumu, koncept návrhu technického řešení k projednání na profesních poradách včetně návrhu skladby SO, PS k odsouhlasení, provedení zaměření stávajícího stavu k odsouhlasení na SŽG	Protokol o provedení díla, digitální forma konceptu návrhu technického řešení k projednání, včetně návrhu skladby SO, PS
1. b) dílčí etapa	do 6. 09. 2017	Radiové plánování - podklady pro přípravu souběžných staveb na základě výsledků měření  Energetické výpočty	Předání podkladů radiového plánování a výsledků energet. výpočtů Objednateli
2. dílčí etapa	do 10 měsíců od podpisu SoD (do 6. 11. 2017)	Profesně projednaný návrh technického řešení se zpracovanými požadavky k připomínkování odbornými útvary SŽDC a ČD, rámcový propočet CIN, návrh EH  vybudování primárního ŽBP a jeho stabilizace  dokončení dokumentace radiového plánování	Protokol o provedení díla, digitální verze návrhu technického řešení k připomínkám včetně propočtu CIN a návrhu EH  doklad o odsouhlasení primárního ŽBP a zaměření stávajícího stavu SŽG  čistopis radiového plánování a čistopis energetických výpočtů



<b>3. dílčí etapa</b>	<b>do 17 měsíců od podpisu SoD (do 06. 06. 2018)</b>	Konferenční projednání připomínek odborných útvarů SŽDC a ČD včetně jejich zpracování. Předložení čistopisu Záměru projektu ke schválení v Centrální komisi Ministerstva dopravy (dále jen CK MD) včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN na základě SR ve stádiu 2.	Protokol o provedení díla, Záměr projektu v listinné i digitální formě
<b>4. dílčí etapa</b>	<b>do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD (předpokládaný termín do 19 měsíců od podpisu SoD)</b>	Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Protokol o provedení díla, Originál Oznámení EIA v listinné i digitální formě
<b>5. dílčí etapa</b>	<b>do 31. 7. 2020</b>	Finální odevzdání kompletně projednané přípravné dokumentace včetně zpracování podmínek z ukončeného procesu EIA. Podání žádosti o Územní rozhodnutí (dále jen ÚR)	Protokol o provedení díla, Čestného prohlášení zhotovitele o vypořádání všech připomínek, Kopie žádosti o ÚR potvrzená podatelnou stavebního úřadu, Přípravná dokumentace v listinné i digitální formě
<b>Dokončení díla</b>	<b>předpokládaný termín do 3 měsíců od podání žádosti o Územní rozhodnutí</b>	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení díla, Originál vydaného Územního rozhodnutí s vyznačením termínu nabytí právní moci

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 846008

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f4119811-6187-4165-888c-3eab23b22c7e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.06.2020 10:52:01



606cd144-4aae-46e6-8d52-fe49642ebe52