

## **DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

č.smlouvy objednatele: **40/08**

č.smlouvy zhotovitele: **08-077-235-PS**

### **na zpracování projektu a výkon autorského dozoru stavby**

#### **„Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží ”**

Níže uvedené Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 5 upravit Článek č. 1 SMLUVNÍ STRANY, a to z důvodu organizačních a personálních změn na obou stranách a dále Článek 4 – DOBA PLNĚNÍ, a to z důvodu následujícího:

Vzhledem ke zrušení územního rozhodnutí Rozhodnutím Magistrátu města Brna ze dne 28.11.2011 a vzhledem k následnému prodloužení územního řízení o jeden rok, trvá i nadále odmítavé stanovisko dotčených orgánů státní správy projednávat projektantem zpracovanou dokumentaci 1. etapy stavby pro stavební řízení s tím, že souhlasná stanoviska mohou zpracovat až po nabytí právní moci nového územního rozhodnutí. Poté bude projekt orgány státní správy připomínkován, odsouhlasen a následně projektantem dokončen a předán.

Současně dodatek řeší i časový posun dopracování projektu 2. etapy stavby, jejíž zpracování bylo pozastaveno písemným pokynem objednatele (č.j. SSO-U1-101/2009/Boc). Dokumentace projektu 2. etapy stavby bude dopracována na základě následného rozhodnutí objednatele pokračovat v projektových pracích.

## **Smluvní strany**

### **1.1 Objednatel**

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IC: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

Jednatel: **Ing. Pavel Habarta, MBA, 1. zástupce generálního ředitele**, pověřený řízením organizace  
**Ing. Bohuslav Navrátil, 2. náměstek generálního ředitele**

Odpovědní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

(mimo podpisu této SOD a jejich příp. dodatků)

b) ve věcech technických:

c) životní prostředí :

d) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Kontaktní adresa pro zasílání korespondence a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1, 772 58 Olomouc  
(dále jen objednatel, SŽDC,ČD)

a

1.2. Zhotovitel

**Sdružení firem pod názvem: „SDRUŽENÍ PROJEKT ŽUB“**

**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem Legionářská 8, 772 00 Olomouc

**jednající : Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva**

IČ: 64610357 DIČ: CZ64610357

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217, dne 30.01.1996

a

**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem Kounicova 688/26, 611 36 Brno

**jednající : Ing. Jiří Molák, jednatel společnosti**

IČ: 44960417 DIČ: CZ44960417

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803

a

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

**jednající : Ing. Tomáš Slaviček, předseda představenstva**

**a Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva**

**a Ing. Petr Lapáček, místopředseda představenstva**

IČ: 25793349 DIČ: CZ25793349

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Účastníci sdružení založeného 05.05.2008 smlouvou o sdružení podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, zastoupeni vedoucím účastníkem sdružení, společností **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**, se sídlem Legionářská 8, 772 00 Olomouc, IČ: 64610357, DIČ: CZ64610357, který je zmocněn na základě citované smlouvy o sdružení jednat za všechny účastníky sdružení ve smluvních vztazích.

**Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: **Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva,**

b) ve věcech technických

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr

**Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc

(dále jen „zhotovitel“)

se na základě shora uvedených skutečností dohodli (kromě shora provedených změn zástupců smluvních stran, které jsou vyznačeny kurzívou) na změně smlouvy o dílo takto :

**1.) V článku 4 - DOBA PLNĚNÍ se upravuje znění bodu 4.2. – etapy 6,8 a 9 takto:**

**4.2.** Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět v následujících etapách a termínech:

- |   |  |
|---|--|
| 1. etapa 15.07.2008   | - uzavření vstupních porad   |
| 2. etapa 14.11.2008   | - uzavření koncepce řešení - 1.kontrola objednatelem - plnění ve smyslu Zadávací dokumentace - díl 2 – Obchodní podmínky, část 4 – přílohy obchodních podmínek, body A3 a A4 (výjma částí dokumentace, akceptujících změny požadavků dle tohoto dodatku) |
| <u>3. etapa 30.04.2009</u>  | - technické řešení - 2. kontrola objednatelem, předání zpracované objemové studie areálu ČSAD  |
| 4. etapa 15.09.2009   | - předání dokumentace části projektu stavby „Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží – 1.etapa“ k připomínkám  |
| <u>5. etapa do 4.12.2009</u>  | - projednání připomínek části projektu stavby „Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží – 1.etapa“ z připomínkového řízení objednatele  |
| <b><u>6. etapa - (částečně se mění)</u></b><br><b>1. část - 31.1.2010</b>   | - <b>konečné plnění části projektu stavby „Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží – 1.etapa“ bez veřejnoprávního projednání a zpracovaných připomínek</b>   |
| <b>2. část - do 210 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí</b>   | - <b>zpracování všech připomínek z připomínkového řízení vč. odevzdání digitální formy dokumentace, dále projednání projektu stavby s dotčenými orgány státní správy a předání díla objednateli v počtu paré dle této SoD.</b>                           |
| <i><u>Poznámka:</u></i><br><i>V případě, že z podmínek nově vydaného územního rozhodnutí vyplynou oproti zpracovanému technickému řešení dle původního zadání díla (dle SoD) změny technického řešení, bude takováto situace řešena samostatným dodatkem SoD.</i> |  |
| <b><u>7. etapa - (mění se)</u></b><br><b>do 270 dnů od písemného pokynu objednatele k zahájení projektových prací 2. etapy stavby a od předání závazného technického podkladu, tj. přípravné dokumentace včetně její případné aktualizace</b>                     | - <b>předání dokumentace části projektu stavby „Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží – 2.etapa“ k připomínkám</b>   |
| <b><u>8. etapa - (mění se)</u></b><br><b>do 40 dnů po dodání kompletního souboru připomínek k projektu 2. etapy stavby objednatelem</b>   | - <b>projednání připomínek části projektu stavby „Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží – 2.etapa“ z připomínkového řízení objednatele</b>   |

**9. etapa** - (mění se)  
do 150 dnů od písemného  
oznámení objednatele o  
uzavření projednání  
připomínek k projektu 2.  
etapy stavby

- konečné plnění části projektu stavby „Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží – 2.etapa“ projektu stavby včetně zapracování všech připomínek z připomínkového řízení vč. digitální formy dokumentace
- posouzení shody dokumentace (interoperabilita) pro obě etapy stavby
- projednání projektu stavby s dotčenými orgány státní správy a předání díla objednateli v počtu paré dle této SoD.

**10. etapa** - (mění se)  
v den ukončení realizace  
stavby

- konečný termín plnění zakázky - ukončení výkonu AD.

### Autorský dozor

Výkon autorského dozoru bude prováděn ode dne zahájení realizace stavby  
**Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží.**

**Termín provádění autorského dozoru:**  
Ode data zahájení stavby po datum dokončení stavby.

## **2) Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento dodatek je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Praze dne 16.3.2012

V Olomouci dne 21.3.2012

Za MORAVIA CONSULT Olomouc a.s , SUDOP  
BRNO, spol. s r.o. a SUDOP PRAHA a.s  
na základě Plné moci ze dne 5.5.2008

.....  
**Ing. Pavel Habarta, MBA**  
1. zástupce generálního ředitele  
pověřený řízením organizace  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
**Ing. Václav Kratochvíl**  
předseda představenstva  
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

.....  
**Ing. Bohuslav Navrátil**  
2. zástupce generálního ředitele  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 846111

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** bdf626be-dd59-455e-85f3-baae51be18bf

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.06.2020 11:15:00



ba61df33-9b19-49e9-bf2d-f3e9df217e7f