

### **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952180025  
Evidenční číslo zhotovitele: 2018 – MT - 24  
Číslo stavby objednatele: 229160027

#### **1. Smluvní strany**

##### **1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
XXX  
XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
(dále jen jako objednatel)

##### **1.2. Zhotovitel:**

Název: **MADOS MT s.r.o.**  
Adresa sídla: Lupenice 51, Kostelec nad Orlicí, PSČ 517 41  
Statutární orgán: Ing. Ivo Muthsam, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Ivo Muthsam, jednatel  
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 25297899  
DIČ: CZ25297899  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982  
Bankovní spojení: XXX

(dále jen zhotovitel)

Z důvodů zjištěných v průběhu realizace díla, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952180025, č. zhotovitele 2018 – MT - 24 na akci „*Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana*“ v jednotlivých člancích takto:

#### **Čl. 4. Doba plnění díla, odst. 4.3.**

##### **Stávající text dodatku č. 1:**

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 06. 2020**

##### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Termín dokončení díla je: do 30. 06. 2020 **vyjma** objektů T2 Tabulový uzávěr, část N2 nábrežní zdi, objekt P3 provozní přístup a část VON vedlejší a ostatní náklady. U těchto objektů je termín dokončení: **nejpozději do 120 dnů od písemného pokynu objednatele k zahájení prací.**

#### **Zdůvodnění změny termínu**

Důvodem změny termínu dokončení je skutečnost, že objekt SO T2 Tabulový uzávěr, část N2 nábrežní zdi a v návaznosti na zajištění přístupu objekt P3 provozní přístup a část VON vedlejší a ostatní náklady (dokladová část, odstranění přístupové komunikace - provizorní brod a rozšíření bermy) nelze v termínu do 30. 06. 2020 dokončit. Důvodem nemožnosti dokončení těchto objektů jsou komplikovaná a časově náročná jednání s vlastníkem dotčených pozemků. Po zahájení realizace objektu SO T2 Tabulový uzávěr v 09/2019 byl zjištěn havarijní stav stávajících opěrných zdí, proto byly práce na tomto objektu zhotovitelem přerušeny a projektant byl vyzván k návrhu nového technického řešení. Výsledný návrh technického řešení po předchozích projednáních byl vlastníkově oficiálně představen dne 06. 01. 2020, dne 25. 02. 2020 udělil vlastník souhlas s parametry a tvarem tabulového uzávěru, nikoliv však s projektovou dokumentací. Následně probíhala další jednání k získání souhlasu pro účely územního a stavebního řízení. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou ČR nebylo možno osobně danou problematiku projednat, projednávání probíhalo pouze formou mailových zpráv či telefonických hovorů. Účinný souhlas s projektovou dokumentací pro územní, vodoprávní a stavební řízení byl vlastníkem udělen 29. 04. 2020. Vlastní realizace těchto objektů je podmíněna vydáním příslušných pravomocných povolení (územní rozhodnutí a následně stavební povolení) místně příslušnými orgány státní správy (stavební úřad, vodoprávní úřad).

Objekty SO T2 Tabulový uzávěr a část N2 nábrežní zdi zhotovitel stavebně dokončí za 90 dnů od písemného pokynu objednatele k zahájení těchto prací, a to po vydání pravomocného stavebního povolení na realizaci těchto objektů. Do 30 dnů od fyzického dokončení objektů T2 Tabulový uzávěr a část N2 nábrežní zdi zhotovitel odstraní provizorní sjezd a provizorní brod (odstranění lze provést až po dokončení stavebních prací) a dokompletuje dokladovou část týkající se objektů SO T2 Tabulový uzávěr, část N2 nábrežní zdi, objekt P3 provozní přístup a odstranění přístupové komunikace (provizorní brod a rozšíření bermy).

Zhotovitel v termínu do 30. 06. 2020 kompletně dokončí dílo vyjma shora uvedených objektů, dokončené části díla budou plně funkční.

Výše uvedené skutečnosti jsou způsobeny nepředvídatelnými okolnostmi a nemohly být dříve zjištěny.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952180083 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel

Za objednatele:

Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel  
podepsán elektronicky

Za zhotovitele:

jméno oprávněné osoby  
funkce  
podepsán elektronicky