

DODATEK č. 06875-2020-4502-D-0050/02-UV-012-SU0410-05

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Jezero Most – napojení na komunikace a IS – část I, II, III“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. HERKUL a.s.

se sídlem na adrese: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČO: 25004638
DIČ: CZ25004638
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820
zastoupena: Ing. Radek Braum, předseda představenstva
Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva

a

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

se sídlem na adrese: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 250 41 738
DIČ: CZ25041738
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364
zastoupen: Ing. Radko Vrbík, jednatel

Společnosti HERKUL a.s. a REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. založily dle ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku „**Společnost Jezero Most**“
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek číslo 5 ke Smlouvě č. 06875-2017-4502-S-0050/02-UV-012-SU0410 ze dne 25. 8. 2017, ve znění předchozích dodatků (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění ve smyslu dokumentu označeného jako „ZZS č. 6 – Změna závazku ze smlouvy, Akce: Ministerstvo financí ČR-Jezero Most – napojení na komunikace a IS – část I, II, III, projektová dokumentace pro provádění stavby

přes řeku Bílinu v rámci SO 201 – Protlaky a SO 303 Výtlač“, zpracovaného zhotovitelem v dubnu 2020 a doručeného objednateli 17.4.2020 (dále jen „**ZZS č. 6**“), obsahujícího identifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizace dotčených položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

II.

V návaznosti na změnu uvedenou v bodu I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. bod 2.1 Smlouvy

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, **aktualizovaný** dokumentem označeným jako „Přehled zaměřovaných položek“ č.j. MF-30972/2016/4502-37, PID: MFCR8XUMCG, vypracovaným objednatelem dle § 222 odst. 7 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek a schváleným zhotovitelem dopisem ze dne 5. 8. 2019, č.j. MF-30972/2016/4502-71, PID: MFCR9XKMQF, (dále jen „**ZZS č. 2**“) a dále **ZZS č.1, 3, 4, 5 a 6** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 96 416 267,73 Kč (slovy: devadesát-šest-milionů-čtyři-sta-šestnáct-tisíc-dvě-stě-šedesát-sedm korun českých a sedmdesát-tři haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

III.

V návaznosti na změny uvedené v bodu I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. bod 2.7 Smlouvy

V návaznosti na znění bodu 2.1 Smlouvy uvedené v bodu II. tohoto Dodatku a v souladu se smluvním ujednáním, že bankovní záruka musí být sjednána ve výši 5% z celkové ceny za provedení díla uvedené v bodě 2.1 Smlouvy, se výše bankovní záruky mění na částku **4.821.000,-Kč** (slovy: čtyři-milióny-osm-set-dvacet-jedna-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli bankovní záruku v nové výši **do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku**.

IV.

V návaznosti na změny uvedené v bodu I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně v čl. III. bodech 3.3 a 3.3.1 Smlouvy

3.3 K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do **65 měsíců** ode dne zahájení prací dle čl. 3.2 této smlouvy. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.

3.3.1 Lhůta výstavby **technické části** je **29 měsíců**. Tato lhůta platí pro všechny stavební objekty části I, II a III vyjma prvního, druhého a třetího roku rozvojové péče, která je součástí stavebního objektu SO801 Kácení a náhradní výsadby, který je součástí části I.

V.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 25.6.2020
Česká republika – Ministerstvo financí

V Obrnicích dne 22.6.2020
Za HERKUL a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Radek Braum
předseda představenstva

Ing. Václav Roth
místopředseda představenstva

V Ústí nad Labem dne 22.6.2020
Za REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Ing. Radko Vrbík
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost smlouvy odpovídá: xxxxx
Za právní správnost smlouvy odpovídá: xxxxx