

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1636/2019/SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

## Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], specialista oddělení realizace  
investic  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel:** **Hansen Electric, spol. s r.o.**  
sídlo: Těšínská 2977/79C, Předměstí, 746 01 Opava  
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Josef Šimeček, jednatel  
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted]  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]  
IČO: 47973862  
DIČ: CZ47973862  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 5399  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 19. 8. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**MVE Štvanice – modernizace generátorů**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínů pro předání a převzetí prvního modernizovaného generátoru a součet doby odstavení jednotlivých soustrojí v souladu s čl. II. odst. 3. smlouvy o dílo v důsledku mimořádných a nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran. Překážkami dle předchozí věty jsou omezení způsobená v souvislosti celosvětovou pandemií nemoci Covid-19. V důsledku těchto omezení došlo

k narušení dodavatelských řetězců v průmyslu a z jejich důvodu pak ke zpoždění dodávek materiálu a komponentů a k prodlení s poskytnutím služeb nezbytných k provedení díla. Dalším důvodem je větší než předpokládaný rozsah prací na opravě svarů kostry statoru.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. písm. c) a písm. l) nově zní:**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- c) předání a převzetí prvního modernizovaného generátoru:**  
do **260** kalendářních dnů od předání soustrojí dle písm. b) tohoto odstavce.
  
- l) součet doby odstavení jednotlivých soustrojí:**  
nejvýše **620** kalendářních dnů.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. Josef Šimeček  
jednatel  
**Hansen Electric, spol. s r.o.**