

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo,**

*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)*

na realizaci stavby  
s názvem  
**„Parkoviště P+R – retenční nádrž“**  
16TUOIN17

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**statutární město Plzeň**

IČO: 00075370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále samostatně jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

Taťána Kicová

tel. XXXX, e-mail: XXXX

a

**STAVMONTA spol. s r.o.**

se sídlem Hřbitovní 33, 312 00, Plzeň

zastoupená Václavem Bláhou, prokuristou společnosti

IČO: 40525007

DIČ: CZ40525007

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1085

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Ivo Paulus

tel. XXXX e-mail: XXXX

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. objednatele 2019/005422**  
(dále jen „Dodatek č. 2“).

## I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17.10.2019 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Parkoviště P+R – retenční nádrž (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vybudování retenční nádrže a kanalizace pro plánované zachytné parkoviště systému P+R pro osobní automobily s možností vjezdu a parkování autobusů mezi ulicemi Kaplířova – Dobřanská na místě původního hřiště TJ Slovan, včetně vyvolaných úprav související infrastruktury (dále jen „Smlouva“) a dne 3.2.2020 Dodatek č. 1 na prodloužení termínu dokončení díla.
- 1.2. Nynější situace ohledně pandemie Covid-19 a zavedení státních restrikcí mělo dopad na ujednané doby plnění. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

## II. Předmět Dodatku č. 2

- 2.1. Na základě skutečností uvedených v odst. 1.2. Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 4.2. Smlouvy, a to tak, že nové znění čl. IV. odst. 4.2. Smlouvy je následující:

*4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech:*

*4.2.1 předání a převzetí staveniště: **na výzvu objednatele***

*4.2.2 zahájení stavebních prací: **předáním a převzetím staveniště***

*4.2.3 dokončení retenční nádrže: **nejpozději do 30.6.2020***

*4.2.4 provedení provizorní přeložky vodovodních řadů DN 600 :  
**nejpozději do 31.7.2020***

*4.2.5 dokončení napojení kanalizace z RN do hlavního řadu včetně definitivního propojení mezi TT a RN: **nejpozději do 30.8.2020***

*4.2.6 dokončení stavebních prací včetně definitivní přeložky vodovodu DN 600 a předání a převzetí díla: **nejpozději do 30.9.2020***

*4.2.7 odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: **nejpozději do 30.9.2020***

*4.2.8 vydání kolaudačního souhlasu: **nejpozději do 31.10.2020***

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 by sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 29.05.2020

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

.....  
**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí OI MMP

.....  
**Václav Bláha**  
prokurista společnosti  
STAVMONTA spol. s r.o.