



KUJCP010XBR0

číslo smlouvy objednatele: SDL/OVZI/122/19
číslo tohoto dodatku: SDL/OVZI/122/19/1

číslo smlouvy zhotovitele: 19 326 00

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. [REDACTED]
zástupce: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

a

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.
se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2, číslo účtu: [REDACTED]
zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994
zástupce: Ing. Martin Havlík, jednatel

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/122/19 ze dne 19.12.2019, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro stavbu: „**Most ev. č. 12236-2- přes železniční trať u Zbudova**“, a to článku II. Doba plnění. Důvodem změn je situace související s pandemií nemoci COVID 19 a souvisejícím vyhlášeným nouzovým stavem, kdy došlo k omezení výkonu různých pracovních činností. Dalším důvodem změn je výsledek projednávání projektové dokumentace se zástupci společnosti České dráhy a.s., kteří požadují v rámci dokumentace pro stavební povolení zpracování projektu nulového pole a všech souvisejících prací na trakčním vedení.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. Doba plnění, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

Původní znění Článku II. Doba plnění, odst. 1.:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli v následujících termínech:
 - a) dokumentaci pro vydání povolení bouracích prací a stavebního povolení do **180 kalendářních** dní ode dne, v němž tato smlouva nabude účinnosti,
 - b) projektovou dokumentaci pro provádění stavby do **30 kalendářních** dní ode dne nabytí právní moci stavebního povolení,

Nové znění Článku II. Doba plnění, odst. 1.:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli v následujících termínech:
- a) dokumentaci pro vydání povolení bouracích prací a stavebního povolení do **30.10.2020**,
 - b) projektovou dokumentaci pro provádění stavby do **30 kalendářních dní** ode dne nabytí právní moci stavebního povolení,

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Českých Budějovicích dne **26-06-2020**
za objednatele:

V Praze dne **17-06-2020**
za zhotovitele:

.....
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



.....
Ing. Martin Havlík
jednatel

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4-Braník