

## **SMLOUVA O DÍLO** **č. 2016/5/25**

### **DODATEK Č.3**

#### **na zhotovení projektové dokumentace**

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník,

(dále jen „Smlouva“) mezi smluvními stranami:

#### **Kongresové centrum Praha, a.s.**

se sídlem Praha 4, 5. května 65, PSČ 140 21

IČ: 63080249

DIČ: CZ63080249, plátce DPH

bankovní spojení Komerční banka, a.s., č. ú. [REDACTED]

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 3275

zastoupena Romanem Ray Strabem, generálním ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

#### **RH elektroprojekt s.r.o.**

se sídlem Praha 4, Za Mlýnem 29, PSČ 147 00

IČ: 29040388

DIČ: CZ29040388, plátce DPH

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 162054

bankovní spojení: ČS a.s., č.ú.: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Radanem Houserem

(dále jen „Zhotovitel“)

## **II.**

### **TERMÍNY PLNĚNÍ – ZMĚNA V RÁMCI DODATKU Č.3**

1. Jednotlivé části Díla budou vyhotoveny a Objednateli předány v následujících termínech:
  - a) Pasport stávajícího stavu do 20. 7. 2016 u systémů CCTV, ACS, EZS, SKS, STA, TÚ, PC nadstavba formou textové zprávy se zhodnocením současného stavu a budoucích možností využití
  - b) Pasport stávajícího stavu do 2. 9. 2016 u systémů EPS a MAR
  - c) Zpracování PD do 11. 1. 2017
  - d) Předání PD hrubopis ke kontrole do 12.1.2017
  - e) Zpracování připomínek k PD do 18.1.2017
  - f) Předání finální dokumentace do 19.1.2017
  - g) Dokumentace skutečného provedení díla do 14 dní po předání podkladů od realizátora.
  - h) Autorský dozor po celou dobu realizace i oprav.
  - i) Dále je nutné uvažovat s tím, že v souběhu s tvorbou projektové dokumentace, bude současně probíhat vypracování „BEZPEČNOSTNÍ STUDIE – KCP“. V případě, že

budou na základě této bezpečnostní studie upraveny požadavky na jednotlivé technologie, bude termín příslušně posunut na základě písemného dodatku této smlouvy. Termín odevzdání studie je 31. 10. 2016, po tomto termínu zhotovitel dle skutečností obsažených ve studii určí věcný dopad do zpracovávané dokumentace. Závěry ze studie byly promítnuty částečně do finálního zadání – viz zápis z jednání 21.11.2016 (Kongresové centrum Praha, a.s., RH elektroprojekt s.r.o., FCS BEZPEČNOSTNÍ PORADANSTVÍ, a.s.).

### III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková odměna za Dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem částku ve výši [REDAKCE], která bude navýšena o DPH v zákonné výši a která je složena z dílčích odměn za jednotlivá níže uvedená plnění Zhotovitele:

- a) za Pasport stávajícího stavu
- b) za PD hrubopis dokumentace
- c) za PD čistopis dokumentace
- d) za dokumentaci skutečného provedení Díla
- e) za autorský dozor
- f) za další položky

Jednotlivé dílčí odměny budou navýšeny o DPH dle platných právních předpisů.

2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Přílohy dodatku SOD č.3:

Příloha č.1 – Rozpis ceny

Příloha č.2 – Rozsah změn

Příloha č.3 – Plná moc generálního ředitele KCP

Příloha č.4 – „Zápis z jednání o bezpečnostní studii“

4. Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna v souladu s tímto zákonem a že zákonnou povinnost splní objednatel.

V Praze dne 5. 1. 2017

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

.....  
Roman Ray Strabe – generální ředitel  
Kongresové centrum Praha, a.s.

.....  
Ing. Radan Houser – jednatel  
RH elektroprojekt s.r.o.

Příloha č. 1 dodatku SOD č.3 - ROZPIS CENY		Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 3
Název položky		Kč bez DPH	Kč bez DPH
<b>1</b>	<b>Pasport stávajícího stavu</b>		
<b>2</b>	<b>PD "hrubopis dokumentace"</b>		
	CCTV - kamerový systém		
	ACS - přístupový systém		
	EZS - zabezpečovací systém		
	EPS - požární signalizace (Pouze zakreslení stávajícího stavu a vyspecifikování materiálu pro výměnu ústředna a koncových prvků 1 1. Rozvodné vedení bude zachováno. Plus doplnění jedné kruhové linky pro Kopplerovou linku na ovládání budovaného systému ACS) - OPRAVA SYSTÉMU		
	MR - místní rozhlas (Pouze zakreslení stávajícího stavu a vyspecifikování materiálu pro výměnu ústředna a koncových prvků 1 1. Rozvodné vedení bude zachováno) - OPRAVA SYSTÉMU		
	SKS - strukturovaná kabeláž (pasivní i aktivní část dle zadání přílohy č.1)		
	AV technika - datové rozvody včetně tras - propojení pracovišť		
	STA - společná televizní anténa		
	TÚ - telefonní ústředna		
	PC nadstavba - grafický nadstavbový systém		
<b>3</b>	<b>PD "čistopis dokumentace"</b>		
	CCTV - kamerový systém		
	ACS - přístupový systém		
	EZS - zabezpečovací systém		
	EPS - požární signalizace (Pouze zakreslení stávajícího stavu a vyspecifikování materiálu pro výměnu ústředna a koncových prvků 1 1. Rozvodné vedení bude zachováno. Plus doplnění jedné kruhové linky pro Kopplerovou linku na ovládání budovaného systému ACS) - OPRAVA SYSTÉMU		
	MR - místní rozhlas (Pouze zakreslení stávajícího stavu a vyspecifikování materiálu pro výměnu ústředna a koncových prvků 1 1. Rozvodné vedení bude zachováno) - OPRAVA SYSTÉMU		
	SKS - strukturovaná kabeláž (pasivní i aktivní část dle zadání přílohy č.1)		
	STA - společná televizní anténa		
	TÚ - telefonní ústředna		
	PC nadstavba - grafický nadstavbový systém		
<b>4</b>	<b>Dokumentace skutečného provedení</b>		
<b>5</b>	<b>Autorský dozor</b>		
<b>6</b>	<b>Další položky</b>		
	Cena celkem bez DPH:		

