

DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 457-2015-504201

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon:	+420 727 956 822
E-mail:	plzen.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.
Sídlo:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Hrubým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	KB Plzeň
Číslo účtu:	21106-381/0100
IČ:	25227751
DIČ:	CZ25227751

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10 235.

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 7 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 457-2015-504201 ze dne 2.7.2015 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**KoPÚ Plzeň - 2014/HR**“, část 2 (Horní Bělá, **Hubenov u Horní Bělé**, Líté).

II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „KoPÚ Plzeň - 2014/HR“, část 2 (Horní Bělá, **Hubenov u Horní Bělé**, Líté). Smlouva se týká pouze katastrálního území Hubenov u Horní Bělé.

2.2 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení hlavního celku, a to následovně:

U **hlavního celku 3.2. Návrhové práce** se nově stanovuje termín na základě dohody smluvních stran z původního termínu **29.5.2020** na termín do **31.7.2020**.

Hlavní celek	Původní termín	Nový termín
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)	29.5.2020	31.7.2020

III. Odůvodnění změny

3.1 Změny termínů pro odevzdání etap se prodlužují na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (s označením jako SARS CoV-2), vládou České republiky dne 12. 3. 2020 a zavedením mimořádných opatření proti šíření koronaviru, kdy nebylo možné vystavení zpracovaného návrhu KoPÚ v k.ú. Hubenov u Horní Bělé.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 457-2015-504201 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 7, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Aktualizovaný výkaz činností
2. Zápis z kontrolního dne při KoPÚ Hubenov u Horní Bělé ze dne 11.5.2020
3. Žádost zhotovitele o prodloužení doby plnění ze dne 27.5.2020

V Plzni dne 23. 6. 2020

V Plzni dne 23. 6. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

.....
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel firmy GEO Hrubý spol. s r.o.

Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 7 ke SOD č. 457-2015-504201 - KoPÚ Hubenov u Horní Bělé

Hlavní celek/ dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
	Revize stávajícího bodového pole	bod	18	500	9 000,00	odevzdáno
3.1.1.	Měněpráce z dodatku č. 1 - Revize stávajícího bodového pole	bod	-6	500	-3 000,00	---
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	---	---	---	---
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	120	400	48 000,00	odevzdáno
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	120	100	12 000,00	odevzdáno
	Vodohospodářská studie	ha	---	---	---	---
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, převedená stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	85	500	42 500,00	odevzdáno
3.1.4.	Měněpráce z dodatku č. 2 - Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, převedená stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	-8	500	-4 000,00	---
	Vícepráce z dodatku č. 6 - Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, převedená stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	3	6 500	19 500,00	odevzdáno
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	---	---	---	---
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	120	300	36 000,00	odevzdáno
	Měněpráce z dodatku č. 3 - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	-4	300	-1 200,00	---
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					158 800,00	
3.2.	Návrhové práce					
	Vypracování plánu společných zařízení	ha	120	300	36 000,00	odevzdáno
	Měněpráce z dodatku č. 3 - Vypracování plánu společných zařízení	ha	-4	300	-1 200,00	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	10	500	5 000,00	
3.2.1.1.	Vícepráce z dodatku č. 4 - Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	2	1 000	2 000,00	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	---	---	---	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	32	500	16 000,00	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000	10 000,00	
	Vícepráce z dodatku č. 4 - Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	2 000	4 000,00	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	---	---	---	
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	120	400	48 000,00	
	Měněpráce z dodatku č. 3 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	-4	400	-1 600,00	---
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	1 000	3 000,00	do 1 měsíce od vyzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					121 200,00	31.7.2020
3.3.	Mapové dílo	ha	120	300	36 000,00	do 3 měsíců nabytí PM 1. R
	Měněpráce z dodatku č. 3 - Mapové dílo	ha	-4	300	-1 200,00	---
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					34 800,00	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM					nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
	Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	190	400	76 000,00	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					76 000,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					158 800,00	
Měněpráce v dílčí části 3.1.1. bez DPH					-3 000,00	
Měněpráce v dílčí části 3.1.4. bez DPH					-4 000,00	
Vícepráce v dílčí části 3.1.4. bez DPH					19 500,00	
Měněpráce v dílčí části 3.1.6. bez DPH					-1 200,00	
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					121 200,00	
Měněpráce v dílčí části 3.2.1.					-1 200,00	
Vícepráce v dílčí části 3.2.1.1.					2 000,00	
Měněpráce v dílčí části 3.2.1.3.					4 000,00	
Měněpráce v dílčí části 3.2.2.					-1 600,00	
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					34 800,00	
Měněpráce v hlavním celku 3.3.					-1 200,00	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					76 000,00	
Celková cena bez DPH v Kč					390 800,00	
DPH 21% v Kč					82 068,00	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					472 868,00	

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Hubenov u Horní Bělé

konaného dne 11.5.2020 v sídle Pobočky Plzeň

Přítomni: viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným na základě Usnesení vlády č. 247 ze dne 18.března 2020 z důvodu epidemie COVID-19 a z důvodu prevence šíření tohoto onemocnění a dále pozastavení činnosti související s nutností osobních aktivit účastníků řízení uložené odborem pozemkových úprav, nebylo možné podle SoD vystavení zpracovaného návrhu KoPÚ Hubenov u Horní Bělé.

Z tohoto důvodu dojde k posunu termínu etapy Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) z 29.5.2020 na 31.7.2020.

Zapsala: Seidlerová
Hrubý
Horová

**Geodetické práce
Geodetické přístroje**

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

tel./fax:

tel.:

mobil:

Prodejna geodetických přístrojů:

tel:

e-mail:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 2672/35
301 00 Plzeň

Věc: Žádost

Na základě SOD 457-2015-504201 ze dne 2. 7. 2015, ve znění dodatku 1 až 6 zpracovává naše firma Komplexní pozemkovou úpravu pro k.ú. Hubenov u Horní Bělé

Nyní zpracováváme etapu 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona s termínem plnění 28. 2. 2020 dle SOD. Tato dokumentace Vám byla předána 26. 2. 2020.

V souladu s opatřením Vlády ČR, která vyhlásila v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne **12. března 2020** na dobu 30 dnů a s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 se zakázala volný pohyb osob na území celé České republiky s omezením pohybu na veřejných místech s omezením kontaktů s jinými osobami a dalšími opatřeními, nedovoloval nám tento stav plnit ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo. Nouzový stav byl ukončen 17. 5. 2020.

Tento stav neumožnil vystavení návrhu na dobu 30 ti dnů podle výše uvedeného zákona.

Na základě těchto skutečností Vás žádáme o prodloužení doby plnění etapy: Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) do 31. 7. 2020

Věříme, že uznáte výše uvedené důvody a vyhovíte naší žádosti.

S pozdravem

V Plzni 27. 5. 2020

Ing. Zdeněk Hrubý