

FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY- Mateřská škola Petrovická

Objekt, oddíl		Termín provádění 1.7.2020-31.8.2021													
		7-2020	8-2020	9-2020	10-2020	11-2020	12-2020	1-2021	2-2021	3-2021	4-2021	5-2021	6-2021	7-2021	8-2021
		prostavěnost v tis.Kč													
SO01-05	21 725 962														
001 Zemní práce	204 775	80	90							35					
002 Zakládání	718 641		480	239											
003 Svislé a kompletní konstrukce	1 885 031		40	520	525	364		200	236						
004 Vodorovné konstrukce	1 357 654			537	60	537	61			85		78			
005 Komunikace	250 769												165	86	
006 Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní	2 256 684							50	59	410	535	620	440	143	
009 Ostatní kce a práce, bourání	473 230							40	122	72	85		50	54	50
998 Přesun hmot	251 292		20	35	35	30	30	25	30	10		20	10	6	
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	274 802		80	60				30	30		75				
712 Povlakové krytiny	409 109							309	100						
713 Izolace tepelné	587 433			5		100	180	88				110	104		
721 Vnitřní kanalizace	487 546			52			12		35	27	298	64			
722 Vnitřní vodovod	323 291		40						82	120	81				
724 Strojní vybavení	46 082											46			
725 Zařizovací předměty	404 552							140				50	100	115	
741 Elektroinstalace - silnoproud	954 640		50								205	200	220	179	101
742 Elektroinstalace - slaboproud	244 472										30		70	80	64
751 VZT	780 907										220	100		311	150
762 Konstrukce tesařské	50 004					20	30								
763 Konstrukce suché výstavby	125 757												101	25	
764 Konstrukce klempířské	350 559						71	85						194	
766 Konstrukce truhlářské	508 652												25	300	184
767 Konstrukce zámečnické	1 800 458						550	100	200	250	420	245		35	
771 Podlahy z dlaždic	536 999											100	220	166	51
776 Podlahy povlakové	386 234												150	200	36
781 Obklady keramické	332 793											100	180	53	
783 Nátěry	110 501												40	48	22
784 Malby	204 260												80	85	39
OST Ostatní	2 431 721									600	500		430	402	500
01 Odstranění stávaj.zp.ploch a přípravné práce	448 696	449													
03 Vytápění a plynoinstalace	848 901									60	260	220	250	59	
04 Venkovní úpravy	1 569 517								300	100		460	300	260	149
VRN	110 000	35												25	50
		564	800	1 448	620	1 051	1 243	858	1 094	1 974	2 704	2 213	2 935	2 801	1 421

V Domažlicích, dne 20.5.2020
 Vypracoval : Pavel Konop