

**Dodatek č. 2**  
**K příkazní smlouvě**  
**na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka**  
*ve smyslu ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

pro stavbu  
**„Parkoviště P+R Dobřanská – Kaplířova, část retenční nádrž“**  
16TUOIN17

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**statutární město Plzeň**

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň  
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP  
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu: XXXX  
(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Ing. David Malán  
tel. XXXX, e-mail: XXXX

a

**IBR Consulting, s.r.o.**

se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9  
zastoupená Ing. Františkem Benčem, Ph. D., jednatelem společnosti

IČO: 250 23 446  
DIČ: CZ 250 23 446

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl C, vložka 235748

bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu: XXXX  
(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Aleš Bednář  
tel. XXXX, e-mail: XXXX

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

**Dodatek č. 2 ke smlouvě**  
na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka  
 **„Parkoviště P+R Dobřanská – Kaplířova, část retenční nádrž“** (dále jen „Dodatek č. 2“).

**I.**  
 **Preambule**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 07.10.2019 smlouvu, jejímž předmětem je závazek příkazníka zajišťovat pro příkazce výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) nad prováděním stavby s názvem „Parkoviště P+R Dobřanská – Kaplířova, část retenční nádrž“ (dále jen „stavba“) za podmínek stanovených smlouvou na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka (dále jen „Smlouva“) a dále dne 18.05.2020 Dodatek č. 1, jehož předmětem bylo posunutí termínu výkonu činnosti TDS v závislosti na posunutí termínu výstavby.
- 1.2. Při provádění stavebních prací došlo k vyhlášených vládních restrikcí v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19. Jelikož má tento postup dopad do ujednané doby plnění, kdy k ukončení díla dojde nejpozději 31.10.2020, přičemž výkon TDS je v souladu s platnou právní úpravou nutné zajistit po celou dobu realizace stavby, tj. do 31.10.2020, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

**II.**  
 **Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. odst. 4.2. Smlouvy a to tak, že původní znění čl. IV. odst. 4.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

*4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončené stavby zhotovitelem bez vad a nedodělků a kolaudací stavby, včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování stavebních nákladů.*

**Termín plnění výkonu činnosti TDS: do 31.10.2020.**

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně ustanovení čl. V. odst. 5.1. Smlouvy, a to tak, že původní znění čl. V. odst. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

*5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši **495.000,- Kč bez DPH** (slovy: čtyřistadevadesátpět tisíc Korun českých) a odpovídá celkem **660 hodinám** provádění činnosti TDS dle této smlouvy při hodinové sazbě ve výši **750,- Kč bez DPH**.*

*K ceně dle čl. 5.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.*

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti.

**III.**  
 **Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 30.05.2020

**Za příkazce:**

**Za příkazníka:**

.....  
**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí Odboru investic MMP

.....  
**Ing. František Benč, Ph.D.**  
jednatel společnosti