

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Kafka, vedoucí Pobočky Náchod Ing. Štěpán Melichar, Pobočka Náchod
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Telefon:	xxxxxxxxxxxx ; xxxxxxxxxxxx
E-mail :	kralovehradecky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.
Člen sdružení č. 1 (vedoucí Společník):	GEOŠRAFO, s.r.o.
Sídlo:	Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
Zastoupen:	Jiřím Foltánem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx, ÚOZI
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	Sfm77qh
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	177139243/0300
IČO:	64793036
DIČ:	CZ64793036
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxx, ÚOZI

Člen sdružení č. 2 :	ŠINDLAR s. r. o.
Sídlo :	Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
Zastoupen :	Ing. Miloslav Šindlar, jednatelem
Telefon :	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxx
ID DS :	g4d5wwq
IČO :	26003236
DIČ :	CZ26003236
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném :	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl 4, vložka 19512

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20.12.2017 (číslo objednatele: 1574-2017-514101, číslo zhotovitele: 11767/2017).

ČI. I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 2 se mění shora uvedená smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Proruby, příloha č. 1 Položkový výkaz činností.

Předmětem dodatku č. 2 je změna smluvního termínu předání dílčí části díla
3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Původní termín : 30.06.2020

Nový termín : 31.08.2020

Odůvodnění dodatku č. 2

Na kontrolním dnu dne 3.6.2020 požádal zhotovitel o posunutí termínu plnění dílčí části díla 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Důvodem pro posunutí termínu plnění je zpracovatelem nezaviněná překážka v práci v souvislosti s onemocněním COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu. Naplánované projednávání návrhu nového uspořádání s vlastníky pozemků, které se mělo uskutečnit dne 16.3.2020, bylo z uvedeného důvodu zrušeno.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 24.06.2020

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 24.06.2020

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

v z. Ing. Jolana Miškářová

Jiří Foltán
jednatel vedoucího Společníka

Příloha: Položkový výkaz činností – KoPÚ Proruby, dodatek č.2

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo, Dodatku č. 2 - KoPÚ Proruby

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000	30.11.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	4 000	40 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	151	1 000	151 000	30.11.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	10	2 500	25 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	108	2 900	313 200	30.11.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	83	2 900	240 700	30.11.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	1 500	4 500	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	161	650	104 650	28.2.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	161	600	96 600	28.2.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					987 650	28.2.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	161	1 300	209 300	30.11.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	17	500	8 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	42	1 000	42 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	1	10 000	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	156	700	109 200	31.08.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					409 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	161	300	48 300	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					48 300	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	987 650 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	409 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	48 300 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 444 950 Kč
DPH 21% v Kč	303 440 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 748 390 Kč

V Hradci Králové dne 24.06.2020

V Hradci Králové dne 24.06.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Petr Lázňovský
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Královéhradecký kraj
 Státní pozemkový úřad

.....
 Jiří Foltán
 vedoucí Společník

v z. Ing. Jolana Miškářová

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.