

## DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 210/2019/OI

uzavřené dne 2.7. 2019 na vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na provedení díla „VN AUGUSTOV“

### Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,  
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,  
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád  
Ing. Dagmar Vašíkovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje  
ve věcech technických jedná:

vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED], e-mail:

[REDACTED] technický dozor stavebníka (TDS), č. tel.: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED], správce toků, osoba pracující pod vedením TDS, č. tel.: [REDACTED], e-mail:  
z [REDACTED]

[REDACTED], referent pro provozní činnosti, osoba pracující pod vedením TDS, č. tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

### KOINVEST, s.r.o.

IČO: 25589679

DIČ: CZ25589679

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 36348

sídlo: Demlova 1011, 674 01 Třebíč

zastoupený: Ing. Blahoslavem Kopečkem, jednatelem

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 163 459 879 / 0300

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy o dílo č. 210/2019/OI ze dne 2.7. 2019 a na dodatku č. 1 této smlouvy takto:

### Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna osoby zastoupené na základě pověření ze dne 10.6.2020 dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Dagmar Vašíková. Dále je předmětem dodatku prodloužení doby plnění – lhůty k dokončení projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby a pro provádění stavby „VN AUGUSTOV“ (dále jen „projektová dokumentace“). Důvodem prodloužení změny termínu je, že doposud nebyla orgány ochrany přírody a krajiny vydána

stanoviska a rozhodnutí k předmětné stavbě. O jejich vydání bylo projektantem požádáno již v březnu. 2020.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 210/2019/OI na vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na provedení díla „VN AUGUSTOV“ takto:

## II. Doba plnění

### 1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1.7. 2019

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: **31.8. 2020**

## Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 210/2019/OI nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 210/2019/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 210/2019/OI ze dne 2.7. 2019.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne .....

V *Třelci* ..... dne *19. 6. 2020*

Za objednatele  
Lesy České republiky, s.p.  
.....  
vedoucí Správy toků  
-oblast povodí Dyje

Za zhotovitele  
KOINVEST, s.r.o.  
Ing. Blahoslav Kopeček  
jedenatel