

číslo 29.8.2019



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o dílo

ze dne 31. 7. 2018

číslo Objednatel č.1: S-5045/DOP/2018

číslo Objednatel č.2: SM 20180001

číslo Zhotovitele: 118037/2018 (dále jen „Smlouva“)

na akci:

„II/280 – Březno rekonstrukce“

Smluvní strany

Objednatel č.1:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic veřejných zakázek,

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440000221/6000

a

Objednatel č. 2

Městys Březno

se sídlem Březno 13, 294 86 Březno

zastoupený: Barborou Adamcovou, starostkou města

IČ: 00237574 DIČ: CZ00237574

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 3128181/0100

Dále jen „Objednatel 2“, oba společně dále také „Objednatel“

a

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s.

se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ: 25018094 DIČ: CZ25018094

zastoupený: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem podniku

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložka 972

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 254242-421/0100

dále jen „Zhotovitel“



se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DOHODU O NAROVNÁNÍ

Článek I.

Předmět dohody o narovnání

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 31. 7. 2018 Smlouvu, jejímž předmětem byla rekonstrukce stávajících silnic II/280 a II/2801 a souvisejících částí těchto pozemních komunikací (chodníky, autobusové zálivy, veřejné osvětlení, kanalizace, odvodnění vozovky atd.) a z níž vyplynul pro zhotovení díla termín 23.11.2018.
2. Z důvodu zjištěné neúnosnosti zemní pláně vznikla potřeba provedení sanace aktivní zóny, kterou PDPS nepředpokládala a dále také došlo k doplnění chybějících konstrukčních vrstev vozovky v rozsahu staničení km 0,00 do km 0,13. Tyto práce byly Zhotovitelem provedeny, přičemž rozpočet projektu tím nebyl navýšen. Návazně na nutnost provedení těchto nepředpokládaných víceprací vznikla potřeba prodloužení termínu dokončení díla.
3. Zhotovitel požádal Objednatele včas, dne 29. 10. 2018 o prodloužení doby dokončení díla dle Smlouvy. Vzhledem k tomu, že ke dni projednání této žádosti a návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě v orgánech Objednatele byl již překročen termín plnění, smluvní strany uzavírají v souladu s § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dohodu o narovnání, kterou činí nesporná některá svá práva a povinnosti.
4. Touto dohodou se prodlužuje doba provedení (tj. dokončení) díla, uvedená v čl. II „Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla“, odst. 2.1. Smlouvy, a to do **17. 12. 2018**. Smluvní strany shodně konstatují, že tento termín byl Zhotovitelem dodržen.
5. Vzhledem k tomu, že prodlení bylo způsobeno objektivními příčinami, zavazuje se Objednatel, že z důvodu nedodržení původního termínu plnění nebude na Zhotoviteli uplatňovat žádné smluvní sankce za prodlení.
6. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a), b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS, upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



7. Smluvní strany shodně konstatují, že provedením víceprací uvedených v odst. 2 tohoto článku dohody nedošlo k navýšení rozpočtu akce a tím ani k bezdůvodnému obohacení Objednatele.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda o narovnání ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Zdůvodnění změny termínu díla je uvedeno v příloze č. 1 této dohody, „Dopis – prodloužení termínu výstavby“.
3. Tato Dohoda o narovnání je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.
4. Uzavření této Dohody o narovnání bylo schváleno Usnesením Rady Středočeského kraje č. 040-11/2019/RK ze dne 25.3.2019
5. Nedílnou součástí této dohody tvoří následující přílohy:
Příloha - č. 1: Dopis – prodloužení termínu výstavby

V Praze dne:

06 -05- 2019

Objednatel č. 1
Středočeský kraj

Martin Herman

radní pro oblast investic a veřejných zakázek




V Praze dne :

09 -04- 2019

Zhotovitel
SaM silnice a mosty a.s.

Ing. Dušan Drahoš





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Březně dne:

Objednatel č.2

Městys Březno

Barbora Adamcová,
starostka městyse





SaM silnice a mosty a.s.

Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Městys Březno
Nám Míru č.1
277 35 Mšeno

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/ linka

487 834 467

725 720 671

pavlik@sam-cl.cz

Místo/ Datum

V České Lípě 29.10.2018

Věc: Žádost o souhlas k prodloužení termínu dokončení stavby „II/280 Březno, rekonstrukce“

č.sml. objednatele : SM 2018001, č.sml. dodavatele 118029/SaM/CL/2018

Tímto Vás žádáme o souhlas k prodloužení termínu dokončení stavby „II/280 Březno, rekonstrukce“ z následujících důvodů:

- Provedení zlepšení aktivní zóny v staničení km 0,95 až km 1,15 z hlediska zajištění její únosnosti. Prováděno na základě vydaného posudku geologa ve spolupráci s projektantem.
- Chybějící konstrukční vrstvy vozovky od staničení km 0,00 do km 0,13, které budou dle návrhu projektanta doplněny.


Uvedené důvody značně ovlivňují průběh i rozsah stavebních prací.

Proto navrhuje **konečný termín dokončení stavby do 17.12.2018.**

Věříme, že naše žádost bude objektivně posouzena a že dojde po projednání všech dotčených stran ke vzájemné shodě.

S pozdravem za společnost

SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa
Ing. Josef Horáček
Výrobní a technický ředitel



BANKOVNÍ SPOJENÍ
Kom. banka Česká Lípa
č.ú. 254242 - 421/0100
Česká spořitelna
č.ú. 189202/0800

IČ:
25018094
DIČ:
CZ25018094

E-mail
sam-cl@sam-cl.cz

FAX
487 834 466

TELEFON
487 834 467
487 834 468