

Dodatek č.2

ke Smlouvě o dílo

ze dne 31. 7. 2018

PŘEZKOUMAL



číslo Objednatele č.1: S-5045/DOP/2018

číslo Objednatele č.2: SM 20180001

číslo Zhotovitele: 118037/2018 (dále jen „Smlouva“)

na akci:

„II/280 – Březno, rekonstrukce“

Smluvní strany

Objednatel č.1:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek, na základě usnesení Rady Středočeského kraje č.101-22/2018/RK ze dne 9.7.2018

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440000221/6000

dále jen „Objednatel 1

a

Objednatel č. 2

Městys Březno

se sídlem Březno 13, 294 86 Březno

zastoupený: Barborou Adamcovou, starostkou města

IČ: 00237574 DIČ: CZ00237574

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 3128181/0100

dále jen „Objednatel 2“,

oba společně dále také „Objednatel“

a

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s.

se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ: 26177005 DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem podniku zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložka 972

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 254242-421/0100

dále jen „Zhotovitel“



se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.2

Článek I. Předmět Dodatku č.2

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 31. 7. 2018 Smlouvu, jejímž předmětem byla rekonstrukce stávajících silnic II/280 a II/2801 a souvisejících částí těchto pozemních komunikací (chodníky, autobusové zálivy, veřejné osvětlení, kanalizace, odvodnění vozovky atd.) a z níž vyplynula cena za realizaci díla Cena díla bez DPH: 29 874 000,49 Kč Cena díla vč. DPH: 36 147 540,59 Kč
2. Z důvodu zjištění administrativní chyby v zadávacím soupisu prací, kde Technická část neobsahuje položky, které jsou zaneseny v zadávacím soupisu prací, nebyly tyto položky v rámci stavby realizovány. Tudíž dojde ke snížení ceny díla o částku vypočtenou na základě neprovedených prací o 281 830,50 bez DPH, tj. 341 014,91 Kč s DPH.
3. Jedná se o Změnu nezbytnou, která je tak podle § 11 odst. 1 písm. a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 5. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222 odst. 6) se jedná o změnu nezbytnou.
4. Tímto Dodatkem č.1 ke Smlouvě se mění cena díla uvedená v čl. III. odst. 3.1.Smlouvy:

Cena za dílo

Cena za dílo dle Smlouvy

Cena díla bez DPH: 29 874 000,49 Kč

Cena díla vč. DPH: 36 147 540,59 Kč

Cena za dílo dle Dodatku č. 2

Cena díla bez DPH: 29 592 169,99 Kč

Cena díla vč. DPH: 35 806 525,68 Kč

Cena díla je snížena o částku vypočtenou na základě neprovedených prací, které byly chybně zahrnuty v zadávacím soupisu prací, jedná se o položky Pořadové číslo 027,028,029,038.

5. Příloha č. 8 Smlouvy (oceněný soupis se nahrazuje ... změnit výměr – čl. 3.2 Smlouvy)

Se nahrazuje Přílohou č. 1 Dodatku č. 2: Soupis prací objektu SO101 komunikace se změnovými položkami



Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku č.1, „Soupis prací objektu SO101 komunikace se změnovými položkami“.
3. 1. Tento Dodatek je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.
4. Uzavření Tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením Rady Středočeského kraje č. 089-22/2019/RK ze dne 1.7.2019.....
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:
Příloha - č. 1: Soupis prací objektu SO101 komunikace se změnovými položkami

V Praze dne: 09 -07- 2019
Objednatel č.1
Středočeský kraj

Martin Herman
radní pro oblast investic a veřejných zakázek



V Praze dne :
Zhotovitel

SaM silnice a mosty a.s.
IČ 25 01 80 94
DIČ CZ25018094
Máchova 1129 470 01
Česká Lípa Tel./fax 487 834 4011

Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva

V Březně dne:
Objednatel č.2
Městys Březno

Barbora Adamcová
starostka městysu

