

Dodatek č. 5

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/711/2017

**"Zpracování projektové dokumentace Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany,
rekonstrukce silnice"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem
hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.

se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

IČO: 27466868

DIČ: CZ27466868

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 194021669/0300

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

dále jen "zhotovitel"

takto:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 7. 2017 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/711/2017, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro akci „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany, rekonstrukce silnice“ a dále dne 17. 7. 2018 Dohodu o narovnání, dne 6. 8. 2018 dodatek č. 1, dne 24. 10. 2018 dodatek č. 2, dne 19. 2. 2019 dodatek č. 3, dne 17. 9. 2019 dodatek č. 4, dne 14. 1. 2020 Dohodu o narovnání č. 2 a dne 3. 4. 2020 Dohodu o narovnání č. 3 (dále jen „smlouva“).
2. Tento dodatek není uzavřen v rozporu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
3. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti, čímž následně dojde k faktickému prodloužení termínu pro předání finální verze jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby. Důvodem pro prodloužení termínu jsou časově komplikovaná osobní jednání s 9 dotčenými vlastníky, které vzhledem k nouzovému stavu bylo nutné na 3 měsíce přerušit, přičemž požadavky těchto vlastníků ovlivňují technická řešení na jejich pozemcích a tím i časový průběh stavebního řízení. Konkrétně se jedná o tyto pozemky v k. ú. Kryštofovo Údolí, Novina a Křižany:
 - a) V k. ú. Novina, parc. č. 379:
S vlastníkem je potřeba odsouhlasit výsledné technické řešení opěrné zdi ve vazbě na jeho nemovitost.
 - b) V k. ú. Novina, parc. č. 376, 377/1, 378, st. parc. č. 40:
S vlastníkem je potřeba odsouhlasit výsledné technické řešení opěrné zdi ve vazbě na jeho nemovitost.
 - c) V k. ú. Kryštofovo Údolí, parc. č. 60 a st. parc. č. 145:
Potřeba odsouhlasit výsledné řešení zábrany proti odstříku s majitelem přilehlé nemovitosti.
 - d) V k. ú. Novina, parc. č. 141/1, 143/1, 144/1, 145/1:
Požadavek na úpravu propustku v návaznosti na pozemek vlastníka.
 - e) V k. ú. Kryštofovo Údolí, parc. č. 59, 146:
Nesouhlasí s trvalým záborem, požaduje pouze dočasný zábor. Smlouvu s trvalým záborem odmítá podepsat. S vlastníkem bude dále jednáno.
 - f) V k. ú. Kryštofovo Údolí, parc. č. 1376:
Vlastník požaduje předložení detailního technického řešení opěrné zdi, zajišťující stabilitu jeho nemovitosti. Pouze po odsouhlasení tohoto technického řešení je ochoten vlastník podepsat smlouvu.
 - g) V k. ú. Kryštofovo Údolí, st. parc. č. 156:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Pro fázi stavebního řízení vlastník uplatnil řadu technických připomínek a požadavků, které s ním doposud, vzhledem k nouzovému stavu, nebylo možné odsouhlasit. Schůzka s vlastníkem je naplánována na 5. 6. 2020.

- h) V k. ú. Kryštofovo Údolí, parc. č. 280, 350, 1223/1, 1443/1, 1443/2, st. parc. č. 83, 241:

Stavba zasahuje dočasným zábořem do pozemku majitele, který podpis smlouvy podmiňuje minimalizací dočasného záboru, zachováním bleduliště a obnovou sjezdu na pozemek. Vlastníkovi bylo předloženo upravené technické řešení, které doposud nebylo odsouhlaseno.

- i) V k. ú. Křižany parc. č. 1186/14, 1186/23, 1213/3, 1231/11, 1231/12, 1231/9, 1231/13, 4119:

Vlastník doposud nedal slíbenou projektovou dokumentaci svých stavebních záměrů k vzájemné koordinaci. S vlastníkem bude jednáno 19. 6. 2020. Doposud nebyla podepsána smlouva.

- j) V k. ú. Křižany parc. č. 1231/8, 1291/4, 1291/8:

Došlo k přečíslování a přerozdělení parc. č. 1231/8, 1991/4 včetně změn vlastníků. S těmito novými vlastníky bude jednáno 19. 6. 2020.

4. Výše uvedené úpravy budou následně zapracovány do projektové dokumentace pro provádění stavby.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek IV. odst. 1 odrážka 6 smlouvy ve znění:

"obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: nejpozději do 121 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: nejpozději do 304 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí".

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

obdrží zhotovitel.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ze strany objednatele.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1090/20/mRK ze dne 15. 6. 2020.

V Liberci dne 29. 6. 2020

V Hradci Králové dne 22. 6. 2020

.....

Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmána

.....

Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7	
Zhotovitel:	Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.		
Investor:	Liberecký kraj	Datum:	2. 6. 2020
Název akce: Zpracování projektové dokumentace Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany, rekonstrukce silnice			
Způsob odeslání / předání datum: 2. 6. 2020	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	-	
	na jinou část smlouvy:	Čl. IV - Čas a místo plnění	
Původní řešení dle smlouvy o dílo: Dle Dohody o narovnání č. 1 uzavřené dne 17. 7. 2018 ke Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti č. OLP/711/2017 uzavřené dne 24. 7. 2017 a dodatků č. 1, 2, 3 a 4 ze dne 6. 8. 2018, 24. 10. 2018, 19. 2. 2019 a 17. 9. 2019 je aktuální termín pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti nejpozději do 121 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí (27. 2. 2020), tj. do 27. 6. 2020, termín pro předání finální verze jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 60 dní od nabytí právní moci stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti, tj. do 26. 8. 2020.			
Předmět změny: <u>Termín pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti</u>			
Původní termín: do 27. 6. 2020, tj. 121 dnů od nabytí pravomocného územního rozhodnutí, Nový termín: do 27. 12. 2020, tj. 304 dnů od nabytí pravomocného územního rozhodnutí.			
Popis a zdůvodnění změny: Změna se týká posunu termínu pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti a následného termínu pro předání finální jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby do 60 dnů od obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti.			
Zdůvodnění: Důvodem pro posun termínu pro obstarání pravomocného stavebního povolení a pro následné předání finální jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby a předání výstupů inženýrské činnosti jsou časově komplikovaná osobní jednání s dotčenými vlastníky, které vzhledem k nouzovému stavu bylo nutné na 3 měsíce přerušit. V současné době se projednávají s vlastníky náhradní termíny schůzek. Dále je nutné zdůraznit, že požadavky dotčených vlastníků ovlivňují technické řešení na jejich pozemcích a tím i časový průběh stavebního řízení.			

Konkrétně se jedná o tyto pozemky:

- 1) V k. ú. Novina, parc. č. 379
S vlastníkem je potřeba odsouhlasit výsledné technické řešení opěrné zdi ve vazbě na jeho nemovitost.
- 2) V k. ú. Novina, parc. č. 376, 377/1, 378, st. parc. č. 40
S vlastníkem je potřeba odsouhlasit výsledné technické řešení opěrné zdi ve vazbě na jeho nemovitost.
- 3) V k. ú. Kryštofovo Údolí, parc. č. 60 a st. parc. č. 145
Potřeba odsouhlasit výsledné řešení zábrany proti odstříku s majitelem přilehlé nemovitosti.
- 4) V k. ú. Novina, parc. č. 141/1, 143/1, 144/1, 145/1
Požadavek na úpravu propustku v návaznosti na pozemek vlastníka.
- 5) V k. ú. Kryštofovo Údolí, parc. č. 59, 146
Nesouhlasí s trvalým zábořem, požaduje pouze dočasný zábor. Smlouvu s trvalým zábořem odmítá podepsat. S vlastníkem bude dále jednáno.
- 6) V k. ú. Kryštofovo Údolí, parc. č. 1376
Vlastník požaduje předložení detailního technického řešení opěrné zdi, zajišťující stabilitu jeho nemovitosti. Pouze po odsouhlasení tohoto technického řešení je ochoten vlastník podepsat smlouvu.
- 7) V k. ú. Kryštofovo Údolí, st. parc. č. 156
Pro fázi stavebního řízení vlastník uplatnil řadu technických připomínek a požadavků, které s ním doposud, vzhledem k nouzovému stavu, nebylo možné odsouhlasit. Schůzka s vlastníkem je naplánovaná na 5. 6. 2020.
- 8) V k. ú. Kryštofovo Údolí, parc. č. 280, 350, 1223/1, 1443/1, 1443/2, st. parc. č. 83, 241
Stavba zasahuje dočasným zábořem do pozemku majitele, který podpis smlouvy podmiňuje minimalizací dočasného záboru, zachováním bleduliště a obnovou sjezdu na pozemek. Vlastníkovi bylo předloženo upravené technické řešení, které doposud nebylo odsouhlaseno.
- 9) V k. ú. Křižany parc. č. 1186/14, 1186/23, 1213/3, 1231/11, 1231/12, 1231/9, 1231/13, 4119
Vlastník doposud nedal slíbenou projektovou dokumentaci svých stavebních záměrů k vzájemné koordinaci. S vlastníkem bude jednáno. Doposud nebyla podepsána smlouva.
- 10) V k. ú. Křižany parc. č. 1231/8, 1291/4, 1291/8
Došlo k přečíslování a přerozdělení parc. č. 1231/8, 1991/4 včetně změny vlastníků. S těmito novými vlastníky bude jednáno 19. 6. 2020.

Počet připojených listů specifikací: 0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:

.....

Stanovisko projektanta stavby:

.....

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 7</i>
Zhotovitel:	<i>Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.</i>	
Změnový list vystavil:	<i>Ing. Miloš Burianec</i>	
Datum:	<i>2. 6. 2020</i>	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti tuto změnu termínu: Předmět změny: Termíny pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti, přičemž následný termín předání finální verze jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení a ohlášení stavby se nemění. Popis a zdůvodnění změny: Důvodem pro posun termínu pro obstarání pravomocného stavebního povolení a pro následné předání finální jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby a předání výstupů inženýrské činnosti jsou úpravy a změny jsou časově komplikovaná jednání s dotčenými vlastníky, jejichž požadavky ovlivňují technické řešení na jejich pozemcích a tím i časový průběh stavebního řízení.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 0,- Kč	Nově sjednaný termín pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti 304 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí, tj. 27. 12. 2020	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum: 2. 6. 2020	

Ověřil:

Schválil: