



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00IKJFS

MMOPP00IKJFS

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 16.08.2019, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem
„MŠ Komárov - přístavba“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: [REDACTED] **primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]
dále jen „objednatel“
Zhotovitel: **GRIGAR, s.r.o.**
Sídlo: **U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava**
IČ: **25826638**
DIČ: **CZ25826638**
Datová schránka: **2rc8446**
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: [REDACTED]
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19708**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech
technických:
dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 16.08.2019 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „MŠ Komárov - přístavba“ (PID smlouvy: MMOPP00IKLG9) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je provedení SDK předstěny v chodbě;
- mění se rozsah bouraných základových konstrukcí demolovaného pavilonu MŠ včetně odvozu a uložení na skládku;
- mění se rozsah provedení vnitřních i vnější rozvodů splaškové kanalizace dle skutečného stavu po odkrytí konstrukcí;
- mění se rozsah provedení žaluzií;
- předmětem díla je úprava řešení části fasády ve vazbě na osazení venkovních žaluzií;
- předmětem díla je provedení úpravy manipulační plošiny vně objektu pro zajištění bezpečné obsluhy a pohybu třetích osob;
- předmětem díla je změna barevného řešení oken a dveří včetně vnitřních a dále přiznaného VZT potrubí;
- mění se rozsah rozvodů podlahového vytápění;
- mění se rozsah a řešení vnějších zpevněných ploch;
- mění se rozsah a skladba gastro vybavení výdejny stravy s ohledem na skutečné provozní potřeby mateřské školy.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	14.557.512,10 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 129.677,94 Kč
- nová celková cena díla	14.427.834,16 Kč
- DPH 21 %	3.029.845,17 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	17.457.679,33 Kč

(slovy: sedmnáct miliónů čtyři sta padesát sedm tisíc šest set sedmdesát devět a 33/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne **24.06.2020**, č. usnesení **1950/46/RM/20**.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 29-06-2020

V Opavě dne 29-06-2020



Za objednatel

primátor



ORIOAR, s.r.o.
U Náhonu 283206, 748 01 Opava 1
Tel.: 553 011 040
IČO: 25823638, DIČ: CZ2

Za zhotovitele