

Dodatek č. 1

Ev. č.: 34990/20-MUTU

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")


I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Jednající
ve smluvních
a technických věcech
za objednatele

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název čekro CZ s.r.o.
Sídlo Smrková 1085, 460 14 Liberec 14
IČO 28750187
DIČ CZ28750187
Č.ú. 
Zastoupen
ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku č. 1

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou práce, jejichž potřeba vyvstala během realizace díla "**Žlutá ponorka – změna vytápění**" a které nebyly obsaženy ani v projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr. Podrobný rozpis je ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

III. Cena a platební podmínky

- 3.1. Cena díla se mění následovně:

Cena díla dle SoD (bez DPH)	1 023 932,-
Vícepráce (bez DPH)	68 140,-
Nová cena bez DPH	1 092 072,- Kč



IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
- 4.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 4.6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.


Příloha: Změnový list

V Liberci dne

V Turnově dne 18. 06. 2020

Zhotovitel:

Objednatel:



Projekt: „Žlutá ponorka – změna vytápění“
Objednatel: Město Turnov
Projektant: TH PROJEKT s.r.o., Alšovice 233, [REDACTED]
Zhotovitel: čerko CZ s.r.o., Smrková 1085, 460 14 Liberec 14
Technický dozor stavebníka: Profes projekt, spol. s r.o. Turnov, [REDACTED]
Smlouva objednatele č.: 17831/20-MUTU, OSM/20/497/PIM

ZMĚNOVÝ LIST

POŘADOVÉ Č. 1

ZMĚNU NAVRHL: čerko CZ s.r.o., Smrková 1085, 460 14 Liberec

DATUM: 25. 5. 2020

ADRESÁT: MĚSTO TURNOV

PŘEDMĚT ZMĚN:

1. **Dodávka a montáž bojleru**
2. **Dodávka a montáž těles včetně termohlavic a propojení Cu potrubím**
3. **Odstranění vlhké omítky, náhrada sanační omítkou, sanačním štukem a sanační malbou**
4. **Dopočet potrubí PPR včetně práce**
5. **Dodávka a montáž elektro rozvaděče včetně propojení**
6. **Změna materiálu u plynových rozvodů.**
7. **Materiál u stěny mezi kotelnou a chodbou.**

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investora

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

1. **Dodávka a montáž bojleru** – v přízemí v kreslárně na požadavek uživatele dodán větší bojler včetně napojení místo stávajícího již dožilého. Projekt předpokládal zachování stávajícího.

Měněpráce: 0,- Kč bez DPH
Vícepráce: 8.900,- Kč bez DPH
Celkem: 8.900,- Kč bez DPH

2. **Dodávka a montáž těles včetně termohlavic a propojení Cu potrubím** – ve sklepech dodány 2ks radiátorů v dílně keramiky a hudební zkušebně včetně propojení. Jedná se o dodatečný požadavek uživatele, v PD nebylo řešeno.

Měněpráce: 0,- Kč bez DPH
Vícepráce: 23.600,- Kč bez DPH
Celkem: 23.600,- Kč bez DPH

3. **Odstranění vlhké omítky, náhrada sanační omítkou, sanačním štukem a sanační malbou** – v kreslárně po demontáži akumulacek zjištěno vlhké zdivo. Byla odstraněna stará vlhká omítky a aplikována nová sanační.

Měněpráce: 0,- Kč bez DPH
Vícepráce: 10.780,- Kč bez DPH
Celkem: 10.780,- Kč bez DPH

Projekt: „Žlutá ponorka – změna vytápění“

Objednatel: Město Turnov

Projektant: TH PROJEKT s.r.o., Alšovice 233, [REDACTED]

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o., Smrková 1085, 460 14 Liberec 14

Technický dozor stavebníka: Profes projekt, spol. s r.o. Turnov, [REDACTED]

Smlouva objednatele č.: 17831/20-MUTU, OSM/20/497/PIM

- 4. Dopočet potrubí PPR včetně práce** – hlavní přívod vody ve sklepě - odstraněno staré pozinkové potrubí a nahrazeno potrubím PPR. Nebylo obsahem projektu, práce provedeny z důvodu požadavku investora a uživatele.

Méněpráce: 0,- Kč bez DPH

Vícepráce: 3.220,- Kč bez DPH

Celkem: 3.220,- Kč bez DPH

- 5. Dodávka a montáž elektro rozvaděče včetně propojení** – Na základě odstranění akumuláček bylo nutné odstranit taktéž velkou starou rozvodnou skříň a byla dodána nová menší včetně propojení. V projektu nebylo řešeno, provedeno na základě požadavku investora.

Méněpráce: 0,- Kč bez DPH

Vícepráce: 21.640,- Kč bez DPH

Celkem: 21.640,- Kč bez DPH

- 6. Změna materiálu u rozvodů plynu.** – Původní rozvody z ocelových trubek byly provedeny z měděných trubek. Provedeno na návrh zhotovitele z důvodu rychlejší montáže bez navýšení ceny.

- 7. Stěna mezi kotelnou a chodbou provedena z požárně odolného sádkkartonu, v ní osazené dveře s požární odolností.** Zhotovitel provedl z důvodu zvýšené bezpečnosti bez navýšení ceny.

REKAPITULACE:

Vícepráce: 68 140,- Kč bez DPH

Méněpráce: 0,- Kč bez DPH

Cenový rozdíl je 68 140,- Kč bez DPH

Projekt: „Žlutá ponorka – změna vytápění“

Objednatel: Město Turnov

Projektant: TH PROJEKT s.r.o., Alšovice 233, [REDACTED]

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o., Smrková 1085, 460 14 Liberec 14

Technický dozor stavebníka: Profes projekt, spol. s r.o. Turnov, zastoupen [REDACTED]

Smlouva objednatele č.: 17831/20-MUTU, OSM/20/497/PIM

VLIV NA CENU: 68 140,-kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Dne: ... [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

Jméno: [REDACTED]

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne: ... [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

Jméno: [REDACTED]

VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

Dne: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

Jméno: [REDACTED]

Projekt: „Žlutá ponorka – změna vytápění“

Objednatel: Město Turnov

Projektant: TH PROJEKT s r.o., Alšovice 233, [REDACTED]

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o., Smrková 1085, 460 14 Liberec 14

Technický dozor stavebníka: Profes projekt, spol. s r.o. Turnov, [REDACTED]

Smlouva objednatele č.: 17831/20-MUTU, OSM/20/497/PIM

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVÁJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Dne: .. [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

Jméno: [REDACTED]

Seznam prací ke změnovému listu

Popis	Jednotka	Množství	Cena	Celkem
Bojler 80l včetně dopojovacího materiálů a montáže	kpl	1	8 900	8 900
Těleso 60x60x11korado včetně ventilu, termohlavice a montáže	ks	2	3 400	6 800
Cu potrubí 18mm/15mm k 2topným tělesům cca42bm, včetně armatur a fitingu	kpl	1	16 800	16 800
Okopání vlhké omítky včetně likvidace	m2	12	300	3 600
Omítání sanační omítkou a sanační štuk	m2	12	465	5 580
Sanační malba	m2	20	80	1 600
PPR 25- 6bm.+armatury a odpojení včetně práce	kpl	1	3 220	3 220
Práce elektro- nový rozvaděč včetně propojení	kpl	1	21 640	21 640
Celkem bez DPH				68 140

