

# DODATEK Č. 2

ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 29.3.2019

Číslo smlouvy Objednatele: 04PT-000006

Číslo smlouvy Poskytovatele: P2019-023

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/16 Řepov, zkapacitnění průsečné křižovatky – DUR, IČUR, DSP, IČ SP, VD-ZDS, AD

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

## 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

## 2. CR Project s.r.o.

se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČO: 270 86 135

DIČ: CZ27086135

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95206

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)  
(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 29.3.2019 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „I/16 Řepov, zkapacitnění průsečné křižovatky – DUR, IČ UR, DSP, IČ SP, VD-ZDS, AD“ (dále jen „Smlouva“), ke které byl dne 22.1.2020 uzavřen Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“).
- (B) V průběhu zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP byl vznesen požadavek ze strany Krajského ředitelství Policie České republiky k úpravě světelného signalizačního zařízení na křižovatce, která je předmětem díla.  
V rámci projektu bylo počítáno s úpravou signálního plánu SSZ tak, aby se oddělila současná jízda vozidel odbočujících vlevo do průmyslové zóny Plazy a vozidel jedoucích po silnici I/16 rovněž ve směru na Mladou Boleslav.  
Pro možnost levého odbočení nezávisle na vozidlech jedoucích v protisměru bylo uvažováno s prodloužením času vyklizovací šipky, což by se dotklo „pouze“ úpravy signálního plánu.  
V následujícím průběhu zpracování dokumentace se tato úprava řešila s PČR, správcem SSZ a firmou specializující se na řešení světelně řízených křižovatek.  
Během toho byl prověřen aktuální stav zařízení SSZ – kabelové rezervy, technický stav výložníkových sloupů apod.  
Po projednání řešené situace vyšlo najevo, že jediná možnost úpravy světelně signalizačního zařízení na řešené křižovatce je osazení nových výložníkových sloupů, doplnění silových a sdělovacích kabelů a rozšíření směrových signálů.  
Výsledný způsob úpravy SSZ byl určen až po odevzdání konceptu DUSP a řešila se potřeba rozšíření.
- (C) Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla o zpracování návrhu způsobu řízení SSZ se směrovými signály, který bude zahrnovat i návrh nových kabelů a stožárů SSZ včetně kapacitního posouzení. Z tohoto důvodu se Smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části **Článek 5. - Doba plnění**, a na navýšení ceny, která je zpracována na **Oceněném soupisu prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku**. Smluvní strany proto uzavírají tento dodatek číslo 2 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to následovně:

## I. PŘEDMĚT DODATKU

### 1.1 Článek 5. – Lhůty plnění odst. odst. 5.1.2. se tímto mění a nyní zní následovně:

5.1.2. Dokumentace DUSP - čistopis: nejpozději do 40 dnů ode dne účinnosti  
Dodatku č. 2

### 1.2. Oceněný soupis prací, který řeší navýšení rozsahu je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1** Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 2.2** Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3** Tento Dodatek byl sepsán ve dvou (2) stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž Objednatel obdrží jeden (1) stejnopis a Poskytovatel jeden (1) stejnopis.
- 
- 2.4** Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako Příloha č. 1: Oceněný soupis prací – dodatek č. 1 (stávající cena) a dodatek č. 2 (navýšení rozsahu)  
Příloha č. 2 – Vyjádření Policie České republiky

V Praze dne 09-06-2020

V Mladé Boleslavi dne 19-06-2020