

## DODATEK č. 3 smlouvy o dílo

uzavřené dne 11. 9. 2018

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na provedení díla

### Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Police

#### SMLUVNÍ STRANY :

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Tomeček, Pobočka Šumperk Ing. Michal Würzler, Pobočka Šumperk Ing. Romana Svobodová, Pobočka Šumperk
<b>Adresa:</b>	Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>HRDLIČKA spol. s r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
<b>Zastoupen:</b>	Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	caxt3mz
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
<b>Číslo účtu:</b>	300345131/0100

<b>IČO:</b>	18601227
<b>DIČ:</b>	CZ18601227
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):**

## Článek I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to doplnění nové dílčí části do položkového výkazu činností:

Dílčí část	MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Celková cena navýšení v Kč bez DPH	Termín plnění
<b>3.4.6.</b> Oprava hranice parcel související s obvodem pozemkové úpravy	100 bm	2	4 000	8 000	30.7.2020

Hodnota díla se celkově zvyšuje o 8.000 Kč bez DPH.

1.2. Předmětem dodatku je dále **změna termínů plnění** dílčí části a hlavního celku:

- dílčí část **3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – původní termín plnění 30. 6. 2020 se mění na 15. 10. 2020**
- hlavní celek **3.4. Přípravné práce – původní termín plnění 30. 6. 2020 se mění na 15. 10. 2020**

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

**Odůvodnění :**

U nově navrženého dílčího fakturačního celku 3.4.6. Oprava hranice parcel související s obvodem pozemkové úpravy byla důvodem vzniku víceprací nutnost odstranění chyb v katastrálním operátu zjištěných až při vlastním šetření hranic obvodu pozemkové úpravy, respektive při kontrole dokumentace předané katastrálnímu úřadu. K odstranění chyb bylo nutno došetřit hranice parcel přiléhajících k obvodu pozemkové úpravy (na základě požadavku Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Šumperk) a dle Metodického návodu k provádění pozemkových úprav, bod 7.3).

Důvodem posunutí termínu dílčí části 3.4.5. Dokumentace soupisu nároků vlastníků je pak důsledek výše uvedeného, a sice že celý obvod KoPÚ Police bude pravděpodobně zapsán do KN až v červenci 2020 a dále zastavení prací s přímou účastí vlastníků pozemků v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a následnými krizovými opatřeními vydanými Vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví.

Objednatel shledal důvody změny termínů plnění za opodstatněné. Nesplnění zpracování dílčích částí v původně sjednaných termínech ukončení prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

## **Článek II. Cena za provedení díla**

**Cena za provedení díla** uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo, **se mění** takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 430 380,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	990 080,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	182 830,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 603 290,- Kč
DPH 21%	546 691,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 149 981,- Kč

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 983-2018-521101 a č. zhotovitele: 18.1657 uzavřená dne 11. 9. 2018, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2, nemění.
- 3.2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
- 3.3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci 30.06.2020

V Praze 29.06.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj

---

Jaromír Prošek  
prokurista společnosti  
HRDLIČKA spol. s r.o.

### **Příloha**

Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 smlouvy o dílo - KoPÚ Police

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	2 500	17 500	31. 10. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	3 200	48 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	388	700	271 600	30. 11. 2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	13	3 500	45 500	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	39	7 000	273 000	31. 01. 2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	121	2 200	266 200	30. 04. 2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	3 000	0	28. 02. 2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	4 000	20 000	do 2 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	389	350	136 150	31. 03. 2020
	Studie odtokových poměrů	ha	401	500	200 500	30. 06. 2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	389	370	143 930	15. 10. 2020
3.4.6.	Oprava hranice parcel související s obvodem pozemkové úpravy	100 bm	2	4 000	8 000	30. 07. 2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 430 380</b>	<b>15.10.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	389	950	369 550	30. 6. 2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	100	650	65 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	220	700	154 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	26	2 000	52 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	389	770	299 530	<b>30.4.2022</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>990 080</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	389	470	182 830	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>182 830</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 430 380
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	990 080
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	182 830
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 603 290</b>
DPH 21% v Kč	546 691
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 149 981</b>

V Olomouci

V Praze

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

.....  
Jaromír Prošek

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.