

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 20. 12. 2019 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou MBA, kvestorkou
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX
tel. č.: XXXXXXXXXXXX, e-mail:XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX
tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail:XXXXXXXXXX

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **Ing. Michal Palašćak**
Sídlo: Kamenná čtvrt' 589/13, 639 00 Brno
IČ: 64311261
DIČ/VAT ID: CZ7010303311
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXX

Veřejná zakázka: Projektant pro stavbu MU-1PdF Přístavba a nástavba ateliéru KVV; zadávaná ve výběrovém řízení mimo režim ZZVZ.

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Smluvní strany se dohodly na provedení Změn v souladu s ust. V. 3) Smlouvy a v souladu s vyhrazenou Změnou sjednanou v Časovém harmonogramu, který je přílohou č. 9 Smlouvy.
- I. 2) Zhotovitel dne 12. 5. 2019 informoval Objednatele o tom, že nebude moci dodržet termín stanovený v časovém harmonogramu (příloha č. 9 Smlouvy) ve Výkonové fázi 3 pro předání DSP včetně vyjádření DOSS na stavební úřad pro vydání SP, a to z důvodu stále probíhajícího vyjadřování DOSS, zejména Odboru životního prostředí MmB, Odboru památkové péče MmB, Hasičského záchranného sboru JmK a Krajské hygienické stanice, ačkoliv žádosti podal včas dle smluvního termínu. Situaci Zhotovitel odůvodňuje nouzovým stavem vyvolaným pandemií COVID-19. V příloze Smlouvy č. 9 Časovém harmonogramu byla vyhrazena změna stanovené lhůty pro plnění tohoto milníku. U milníku s označením Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek byla stanovena poznámka, která s tímto případným nedodržením stanovené lhůty počítala: *„dle lhůt stanovených stavebními a správními předpisy. Pokud nebudou (z důvodů nesouvisejících s prací Zhotovitele na Díle) ze strany DOSS, správců sítí a ostatních účastníků společného řízení dodrženy, bude respektován skutečný termín vydaných rozhodnutí a stanovisek“*. Předání žádosti o vydání SP na stavební úřad je možné až poté, co Zhotovitel obdrží stanoviska všech DOSS, proto je nutné konstatovat, že prodlení nebylo způsobeno z důvodů spočívajících na straně Zhotovitele.
- I. 3) V souladu s ust. V. 3) b) Smlouvy se Smluvní strany dohodnuly na dodatečném stvrzení Změn dodatkem.
- I. 4) Poslední potřebné vyjádření DOSS pro podání DSP na stavební úřad bylo vydáno dne 29. 5. 2020 Odborem památkové péče Magistrátu města Brna.

II. Popis Změn

- II. 1) Vzhledem ke skutečnostem, které jsou uvedeny v čl. I Dodatku, Zhotovitel mohl předat kompletní DSP pro vydání SP na stavební úřad nejdříve dne 29. 5. 2020. Původní lhůta pro splnění tohoto milníku Výkonové fáze 3 byla tedy prodloužena o 18 dnů. Toto prodloužení lhůty se stvrzuje tímto Dodatkem. Ostatní milníky stanovené ve Výkonové fázi byly splněny v původní stanovené lhůtě.
- II. 2) Ostatní Výkonové fáze budou probíhat v souladu se sjednaným Časovým harmonogramem, který je přílohou č. 9 Smlouvy.

III. Závěrečná ujednání

- III. 1) Ustanovení Smlouvy nedotčená změnami dle čl. II. tohoto Dodatku zůstávají beze změny.
- III. 2) Dodatek nabývá účinnosti vložением do registru smluv.
- III. 3) Dodatek je uzavřen připojením elektronických podpisů obou Smluvních stran.