

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/101/R/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 17-005 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Stupeň Přelouč II – management biotopů 2017

Stupeň Přelouč II – Zabezpečení managementu náhradních stanovišť druhů a nezbytná údržba pozemků ve vlastnictví ŘVC ČR v roce 2017

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů - ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM Ekopontis, s.r.o.

Sídlo: Cejl 511/43, Zábřovice, 602 00 Brno

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87173

Osoby oprávněné

k podpisu SMLOUVY: Ing. Pavel Obrdlík, jednatel

IČ: 03866866

DIČ: CZ03866866

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s článkem XV. závěrečná ustanovení, odstavce 2., se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/101/R/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) a č. 17-005 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 7. 6. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 8. 2017, dodatku č. 2 ze dne 8.6.2018 a dodatku č. 3 ze dne 26.6.2019:

I. příloha č. 2 se mění následovně:

**Příloha č. 2. cenová a termínová specifikace
S/ŘVC/101/R/SoD/2017**

| Management | cena Kč bez DPH | termín do | cena Kč bez DPH | termín do | cena celkem bez DPH |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| A. Organizace odborného workshopu | neobsazovat | neobsazovat | 85 000 | 30.11.2017 | 85 000 |
| B. Kosení modráskových luk | 245 000 | 30.6.2017 | 105 000 | 30.11.2017 | 350 000 |
| C. Kosení nově zakládaných lučních porostů | 100 000 | 30.6.2017 | 100 000 | 30.11.2017 | 200 000 |
| D. Likvidace invazních rostlin | neobsazovat | neobsazovat | 225 000 | 30.11.2017 | 225 000 |
| E. Kontrola vysazených dřevin na lokalitě C11 a péče o ně | 22 500 | 30.6.2017 | 22 500 | 30.11.2017 | 45 000 |
| F. Úklid pozemků ve správě ŘVC ČR | neobsazovat | neobsazovat | 30 000 | 30.11.2017 | 30 000 |
| G. Mulčování a sběr semen | neobsazovat | neobsazovat | 65 000 | 30.11.2017 | 65 000 |
| H. Jednání s vlastníky modráskových luk | neobsazovat | neobsazovat | 250 000 | 30.6.2021 | 250 000 |
| I. Příprava žádosti o dotaci | neobsazovat | neobsazovat | 85 000 | 30.6.2021 | 85 000 |
| Cena celkem bez DPH | 367 500 | | 967 500 | | 1 335 000 |

II. body H a I čl. 1.3 se mění následovně:

H. JEDNÁNÍ S VLASTNÍKY MODRÁSKOVÝCH LUK

Lokalizace:

Louky v širším okolí Přelouče vyznačené v příloze č. 1 a na obrázku výše (bod plnění B).

Metodika:

- vlastníci budou kontaktováni (v případě jejich zájmu se uskuteční i osobní jednání) s cílem získat pro ŘVC ČR oprávnění k managementu ploch vyznačených v příloze č. 1 a na obrázku výše způsobem vhodným pro rozvoj populací modráška očkovaného a modráška bahenního na těchto plochách
- platba za tento bod bude přímo úměrná procentu ploch, na kterých se podaří zhotoviteli toto oprávnění získat. V případě, že by nezískal oprávnění k žádné ploše, neobdrží žádnou úhradu. V případě, že by získal oprávnění k 100 % plochy vymezené v příloze 1, obdrží 100 % částky vymezené na tento bod plnění.

Termín provedení:

Práce budou provedeny do termínu pro podání žádosti v příslušné výzvě (viz níže), nejpozději však do 30. 6. 2021.

Termín odevzdání zprávy:

Do termínu pro podání žádosti v příslušné výzvě, nejpozději však do 30. 6. 2021.

I. PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O DOTACI

Lokalizace:

Louky v rozsahu dle oprávnění k provádění managementu získaných v rámci bodu plnění H výše a území určené pro likvidaci invazních druhů rostlin definované v bodě plnění D výše a na ploše a v okolí luk, pro které bude žádána finanční podpora pro management vhodný pro rozvoj populací modráška očkovaného a modráška bahenního.

Metodika:

- bude připravena a podána žádost o finanční podporu v rámci OP Životní prostředí, do které budou po dohodě s příslušným pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR zahrnuty ve vhodné formě tyto aktivity:
 - o management vhodný pro rozvoj populací modráška očkovaného a modráška bahenního na plochách, k nimž bude získáno oprávnění dle bodu plnění H
 - o likvidace invazních druhů rostlin na území určeném pro likvidaci invazních druhů rostlin definované v bodě plnění D výše a na ploše a v okolí luk, pro které bude žádána finanční podpora pro management vhodný pro rozvoj populací modráška očkovaného a modráška bahenního

Termín provedení:

Práce budou provedeny do termínu pro podání žádosti v příslušné výzvě, nejpozději však do 30. 6. 2021.

Termín odevzdání zprávy:

Do termínu pro podání žádosti v příslušné výzvě, nejpozději však do 30. 6. 2021.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/101/R/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 7. 6. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 8. 2017, dodatku č. 2 ze dne 8.6.2018 a dodatku č. 3 ze dne 26.6.2019 se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

V Praze dne

V Brně dne.....

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

.....
ING. PAVEL OBRDLÍK
jednatel
Ekopontis, s.r.o.

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|
| Objednatel: | Česká republika - Ředitelství vodních cest | | | | | |
| Projekt: | Neinvestiční náklady ŘVC na správu infrastruktury vodních cest, číslo ISPROFOND 500 511 0001 | | | | | |
| Projekt/stavba: | Stupeň Přelouč II - Zabezpečení managementu náhradních stanovišť druhů a nezbytná údržba pozemků ve vlastnictví ŘVC ČR v roce 2017 | | | | | |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. | | | | | | |
| ZMĚNOVÝ LIST | | | | | POŘADOVÉ Č. 4 | |
| VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU | | | | | 1 | |
| Datum vydání: | 22.06.2020 | A | B | C | D | E |
| Zařazení změnového listu | | | | | | nehodící se škrtněte |
| NAVRHUJE: | Zhotovitel: Ekopontis, s.r.o. [REDAKOVANÉ] | | | | | |
| PŘEDMĚT SPECIFIKACE: | Termínový posun plnění bodů H a I | | | | | |
| REFERENČNÍ DOKUMENTACE: | Smlouva o dílo č. S/ŘVC/101/R/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 7. 6. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 8. 2017, dodatku č. 2 ze dne 8. 6. 2018 a dodatku č. 3 ze dne 26.6.2019. | | | | | |
| POPIS A ZDŮVODNĚNÍ: | Datum zjištění změny | | | | | 17.06.2020 |
| <p>Jde o tyto body plnění:</p> <p>H. JEDNÁNÍ S VLASTNÍKY MODRÁSKOVÝCH LUK</p> <p>I. PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O DOTACI</p> <p>Pro zajištění bodu I je nezbytné disponovat souhlasly vlastníků modráskových luk, pro které se bude žádat o dotaci na management a související monitoring. Bod H je tedy vůči bodu I ve vazbě konec-začátek, protože nelze zpracovávat žádost o dotaci, aniž by bylo známo, pro které pozemky se podařilo získat souhlas vlastníků s managementem.</p> <p>Vzhledem k tomu, že po vyhlášení EVL Louky u Přelouče nebylo možné vyvolat jednání z vlastníky s významnou nadějí na úspěšný průběh tohoto jednání kvůli mimořádným opatřením přijatým v rámci nouzového stavu v souvislosti s pandemií COVID-19, nemohl zhotovitel pokračovat v plnění dle bodu H.</p> <p>Dokončení jednání s vlastníky pozemků lze očekávat do konce roku 2020 za předpokladu dalšího nezpříšňování aktuálních hygienických a epidemiologických opatření. Zároveň je zejména na časově náročný bod H. nezbytné vyčlenit dostatečný časový prostor. Proto je navržen posun na 30.06.2021.</p> | | | | | | |
| <p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p> | | | | | | |
| <p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu.</p> <p>Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění ani jeho rozsah. Předmětem změny je úprava harmonogramu tak, aby bylo umožněno plnění zakázky bez rizik z hlediska vztahů s vlastníky pozemků dotčených body H a I plnění.</p> | | | | | | |
| <p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Nepoužije se.</p> | | | | | | |
| <p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p> | | | | | | |
| <p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Nepoužije se.</p> | | | | | | |
| <p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Nepoužije se.</p> | | | | | | |
| <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Nepoužije se.</p> | | | | | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: | | | |
| a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Nepoužije se.</i> | | | |
| b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Nepoužije se.</i> | | | |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Nepoužije se.</i> | | | |
| E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: | | | |
| a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Nepoužije se.</i> | | | |
| b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Nepoužije se.</i> | | | |
| c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Nepoužije se.</i> | | | |
| d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Nepoužije se.</i> | | | |
| VLIV NA CENU | ANO | NE | Časový vliv na termín dokončení díla: |
| Cena SoD před změnou | | Dle SoD | <i>Body H a I budou dokončeny nejpozději do 30.06.2021 v závislosti na vývoji epidemiologické situace a příslušných opatření vůči COVID-19. Dřívější plnění není z důvodu nejisté epidemiologické situace a vazby na výzvy OP ŽP pravděpodobné.</i> |
| Cena SoD po změně | | Dle SoD | |
| jedná se o změnu o 0 % | | 0% | |
| VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA: | | <i>Doplnit, může být součástí přílohy</i> | |
| <i>Nebyl sjednán.</i> | | | |
| VYJÁDRĚNÍ Z BIOLOG. HLEDISKA: | | <i>entomolog</i> | |
| <i>V roce 2019 byl specifický management na podporu totenových modrásků rozšířen na další plochy a tak je neustále kvalitnější a účelnější díky posilování metapopulace modrásků i mimo dotčené území. Na metapopulaci nebude mít zásadní vliv, když bude rozšiřování sekaných ploch probíhat postupně a zejména je to vhodnější i z hlediska provozního.</i> | | | |

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE ZAKÁZKY: Ekopontis, s.r.o.

Posun termínu plnění bodu H a I nebude mít zásadní negativní vliv na přípravu záměru SPII ani průběh plnění této zakázky. To by se naopak mohlo stát, pokud by byla jednání s vlastníky luk zahájena v nevhodném období a byla by proto méně úspěšná.

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Nebylo sjednáno

| | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE : | Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu | |
| číslo smlouvy : S/ŘVC/101/R/SoD/2017 | předpokládaný výdaj v Kč | Předpokládaný termín a výše úhady |
| týká se bodu : H a I | dle SoD | dle SoD a ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4 |
| garant smlouvy: ██████████ | podpis: | |
| vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████ | podpis: | |
| vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████ | podpis: | |
| ředitel: Ing. Lubomír Fojtů | podpis: | |