



DODATEK Č. 5
smlouvy o dílo č. I 9/2017/305
ze dne 22. 9. 2017
na zhotovení stavby na akci

„Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace budov a expozic“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

- 1.1. Objednatel : **Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace**
Sídlo : Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán : Mgr. Martina Miláčková – ředitelka muzea
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Mgr. Martina Miláčková – ředitelka muzea
b) ve věcech technických : Petra Smetánková, DiS. – projektový manažer
IČ : 00091138
DIČ : neplátce DPH
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s., pobočka Kroměříž
Číslo účtu : [XXXXXXXXXXXX](#)
Tel. / Fax : 573 343 298
E-mail : [XXXXXXXXXXXX](#)
- 1.2. Zhotovitel : POZIMOS, a.s.
Sídlo : Zlín, K Pasekám 3663 76001
Statutární orgán : Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva
Ing. Radim Babík, člen představenstva
Ing. Jana Mikešová, člen představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeného Krajským soudem v Brně, (spisová značka) oddíl B,
vločka 2
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva
b) ve věcech technických : Ing. Radim Babík, výrobní ředitel
IČ : 00147389
DIČ : CZ00147389
Bankovní ústav : KB, a.s. pobočka Zlín
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel. / Fax : 575 753 412/575 753 400
E-mail : info@pozimos.cz



2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené mluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. I 9/2017/305 uzavřené dne 22. 9. 2017 na akci:

„Muzeum Kroměřížska, p. o. – revitalizace budov a expozic“
(dále jen „Smlouva“).

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku jsou změny technických řešení, které byly navrženy zástupci objednatele, GP a zhotovitelem po vyhodnocení skutečného stavu doposud zakrytých konstrukcí a skutečných geologických poměrů, a které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 6. Změnový list č. 6 se stává nedílnou součástí smlouvy.

2.3. Ke změnám bylo přistoupeno z následujících důvodů:

2.3.1. Zhotovitel zahájil přípravu 4. etapy realizace v souladu se smlouvou o dílo (termín předpokládaného zahájení 4. etapy byl od 1. 4. 2020). Před vlastním zahájením a převzetím staveniště pro 4. etapu bylo zhotoviteli umožněno v průběhu měsíce března 2020 z důvodu nevyužívání stávajícího osobního výtahu proměřit jinak nepřístupnou stávající zděnou výtahovou šachtu, přičemž byly mimo jiné zjištěny rozdílné parametry výtahové šachty a výtahu oproti projektové dokumentaci. Toto zjištění je jedním z důvodů vedoucích k potřebě změny technických řešení, zmíněných v odst. 2.2. shora uvedené smlouvy o dílo.

2.3.2. Změna zahrnuje úpravy specifikace výtahů, které byly zapříčiněny úpravou PBR a změnou norem, které zpřísňují požadavky na dodávku a montáž výtahů. Jedná se o aktualizaci normy pro výtahy EN 81.20 z roku 2018. Zhotovitel na základě uzavřené smlouvy o dílo postupoval v souladu s čl. 2.13. Změny díla.

2.3.3. Zhotovitel může pokračovat v realizaci prací v rámci 4. etapy až poté, co budou vícepráce obsažené ve změnovém listu č. 6 odsouhlaseny objednatelem, a to schválením dodatku ke smlouvě o dílo (viz čl. 2.13, .6.3 smlouvy). Uzavření Dodatku smlouvy o dílo č. 5 předchází schválení dodatku investičního záměru v RZK dne 22. 6. 2020, který řešil navýšení finančních prostředků na výše zmíněné vícepráce.

2.3.4. Změna v technické specifikace obnáší i potřebu objednat jiné zařízení, které bude tuto potřeby technické změny akceptovat, přičemž dodací lhůta výtahů je cca 10 týdnů od potvrzení změny dodávky. S ohledem na výše uvedené vyvolá tato změna i úpravu harmonogramu stavby, dochází k prodloužení termínu realizace o 2,5 měsíce (na dodávku výtahů navazuje jejich montáž, revize, nutné k předání a následné kolaudaci stavby).

2.3. Na základě dohody smluvních stran dochází v souladu s článkem 17. Dodatky a změny smlouvy, odst. 17.1. a v souladu s článkem 2 Předmět smlouvy a rozsah smlouvy, odst. 2.13. Změny díla a v souladu se Změnovým listem č. 6 ke změnám uvedeným v článku 3., 4. tohoto dodatku.

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA, TERMÍNU PLNĚNÍ A CENY DÍLA

3.1. Čl. 2 Předmět smlouvy a rozsah díla se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.2.8., který zní:
2.2.8. Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 6, který tvoří nedílnou část této Smlouvy.

3.2. V čl. 3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se z důvodů výše uvedených mění bod 3.2.3., který nově zní takto:



3.2.3. Etapa 4 - vnitřní a venkovní výtah v termínech od 1. 4. 2020 do 15. 9. 2020.

3.3. V čl. 4 Cena díla se z důvodů výše uvedených mění odst. 4.4, který nově zní takto:

4.4. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

Celková cena díla: bez DPH: **31 705 545,52 Kč**
(slovy: třicet jedna milionů sedm set pět tisíc pět set čtyřicet pět korun českých padesát dva haléřů)

DPH ve výši 21%: **6 658 164,56 Kč**

Celkem včetně DPH: 38 363 710,08 Kč
(slovy: třicet osm milionů tři sta šedesát tři tisíc sedm set deset korun českých osm haléřů)

4. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

5.1. Čl. 21. Smlouvy se z výše uvedených důvodů doplňuje o bod 21.19. takto:
Přílohou č. 9 této Smlouvy je změnový list č. 6.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 6.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Změnový list č. 6.
- 6.3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží Zhotovitel a tři Objednatel.
- 6.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 6.5. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

V Kroměříži dne 26. 6.2020

Ve Zlíně dne 26. 6.2020

Objednatel:
Mgr. Martina Miláčková v. r. – ředitelka

Zhotovitel:
Ing. Jiří Havlík v. r. – předseda
představenstva

.....

.....