

Zoologická a botanická zahrada města
Plzně, Příspěvková organizace
Pod Vinicemi 9
301 00 Plzeň

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace stavby: Dokončení Japonské zahrady v areálu Zoo a BZ m. Plzně, p.o. - smlouva o dílo č.: 12/B/20 z 26.2.2020

Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu realizace stavby: Dokončení Japonské zahrady v areálu Zoo a BZ m. Plzně, p.o. dle smlouvy o dílo č.: 12/B/20 z 26.2.2020. Termín dokončení stavby stanovený smlouvou o dílo (140 dnů od nabytí platnosti smlouvy o dílo) - 20.7.2020 není možné v souvislosti s dopady situace v souvislosti s pandemií viru COVID 19 zajistit. Reálný termín dokončení a předání stavby objednateli vzhledem k dosavadní a současné situaci je 15.9.2020.

Přílohou této žádosti je harmonogram postupu prací - stanovení uzlových bodů postupu realizace stavby.

V Plzni dne 17.6.2020

Ing. Zdeněk Hanzal
vedoucí o.z. Plzeň

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
ze dne 8. 9.1997

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

Bankovní spojení.....

Číslo Účtu:

Praze, oddíl B, vložka 4934,

IBAN:

SWIFT:

HARMONOGRAM

- 1.6.- 30.6.
- zdění BD 40 I.NP vč.výztuže a betonáže
 - sloupy + průvlaky vč.výztuže, bednění a betonáže
 - výkopové práce opěrná zeď
 - opěrná zeď vč.výztuže, bednění a betonáže
 - zavážení objektu vč.hutnění
 - výkop patek vč.armování, bednění a betonáže
 - odbourání skály
- 1.7.-31.7.
- omítky 1.PP +I.NP
 - montáž krovu
 - montáž střešní krytiny
 - fasáda
 - betonáž římsy parapet venkovní
 - montáž oken a dveří
 - montáž skla pro akvárium
 - konstrukční skladby chodník
 - montáž elektroinstalace + ZTI
 - montáž ocelové konstrukce mostků

- 1.8.- 31.8. - betonáž podlah I.PP + I.NP
- pokládka dlažby I.NP
 - přípojky elektro + voda + kanalizace
 - **dokončení krovu a stř.krytiny do 10.8.**
 - montáž obrubníků chodník
 - montáž ornamentních mřížek do oken a dveří
 - malby a nátěry
- 1.9.-10.9. - **pokládka lomového kamene chodník do 10.9.**
- montáž truhlářských prvků mostků
 - kompletace elektro a ZTI
 - terenní úpravy
 - dokončení chodníků
 - terenní úpravy
 - **likvidace zařízení staveniště do 15.9.**