

Číslo smlouvy: 07675/SVSL/20

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 08526/SVSL/19 ze dne 19. 2. 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“)

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov  
Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem  
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710  
IČO: 629 335 91  
DIČ: neplátce DPH  
Telefon:

(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2 Zhotovitel

**POstavPO s.r.o.**

Sídlo: Česká 184, Vyšší Brod 382 73  
Zastoupený: , jednatelem

Bankovní spojení: Oberbank AG č. účtu 7400000036/8040  
IČO: 26024721  
DIČ: CZ26024721

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C9752

Telefon:  
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

### II.

2.1 Vzhledem ke skutečnosti, že při provádění „Rekonstrukce budovy Správy CHKO Blanský les“ došlo při odkrytí nosných zdí, které se provádělo v rámci úpravy zateplení střešní konstrukce, ke zjištění, že stávající střešní konstrukce není staticky stabilní a je nutné provést její zajištění, které bylo řešeno v koordinaci s projektantem. Dále došlo ke změně rozsahu zemních prací, elektroinstalací, sanitárních zařízovacích předmětů, rozsahu

oprav omítek a obkladů, úpravy stávající terasy, rozsahu maleb, záměny střešní krytiny, záměny podlahové krytiny, rozsahu výměny dveří, úpravě dispozičního řešení (neprovedení příček), úpravy „horní“ terasy a úpravy solárních kolektorů (nová náplň, izolace potrubí).

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

### III.

#### 3.1 Původní cena díla dle čl. 3.1 Smlouvy o dílo:

Cena bez DPH:	5.180.000,00 Kč
DPH 21%:	1.087.800,00 Kč
Cena včetně DPH:	6.267.800,00 Kč

Práce dle změnového listu č. 1 a položkového rozpočtu, které společně tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku, činí:

Cena bez DPH:	181.121,17 Kč
DPH 21%:	38.035,43 Kč
Cena včetně DPH:	219.156,60 Kč

#### 3.2 Z výše uvedeného důvodu se čl. 3.1 Smlouvy o dílo nahrazuje následujícím zněním:

„Cena díla je stanovena výsledkem o veřejné zakázce:

Cena bez DPH:	5.361,121,17 Kč
DPH 21%:	1.125.835,43 Kč
Cena včetně DPH:	6.486.956,60 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.“

#### 3.3 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo se doplňuje o dokument tvořící přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

### IV.

#### 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo

jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Dodatek je vyhotoven v 6 (šesti) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 5 (pět) stejnopisů obdrží objednatel, 1 (jeden) stejnopis obdrží zhotovitel.

4.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (soupis víceprací / méněprací)

V Praze dne 1. 7. 2020

Ve Vyšším Brodu dne 11. 6. 2020

Objednatel

Zhotovitel

---

RNDr. František Pelc  
*ředitel*

---

*jednatel*