

Čj. SPH 906/2020  
ZČ 101.058.00.001.0  
ID RS smlouvy 8127311  
ID RS dodatku č. 2

## **D o d a t e k   č. 2**

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 932/2019 uzavřené dne 12.4.2019, ve znění dodatku č. 1 č.j.  
SPH 2038/2019 ze dne 19.9.2019  
na akci „Starý královský palác – oprava interiérů“**

---

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **ARCHATT, s.r.o.**

se sídlem: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice  
zastoupena: Ing. Janem Všetečkou, jednatelem  
IČO: 46960180  
DIČ: CZ46960180  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 6214  
plátce DPH  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“)  
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 932/2019 uzavřené dne 12.4.2019, ve znění dodatku č.1 č.j. SPH  
2038/2019 ze dne 19.9.2019 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy  
následovně:

## **Článek I. Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 2 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy, Předmět plnění, se doplňuje takto:

*„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 2. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména nikoli však výhradně v obnově akumulčních kamen a elektromontážních pracích v Apelaci, v opravách omítek ve vstupu do Starého královského paláce a ve výrobě klíčů do repasovaných zámků. V rámci provádění díla se předmět plnění zužuje o provedení výměny části koberce ve Vladislavském sále.“*

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy, Cena díla, se rozšiřuje o následující znění:

*„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí Dodatku č. 2 a současně neprovede méněpráce specifikované rovněž v uvedeném položkovém rozpočtu.“*

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 2 k této smlouvě činí bez DPH 511.246,16 Kč  
(slovy: pětsetjedenácttisícdvěstěčtyřicetšest korun českých šestnáct haléřů)*

*Cena méněprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 2 k této smlouvě činí bez DPH 575.044,00 Kč  
(slovy: pětsetšedesátčtyřicetšest korun českých)*

*Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH 42.799.996,00 Kč  
(slovy: čtyřicetdvamiliónůsedmsetdevadesátdevětšestsetdevadesátšest korun českých )*

*Cena Dodatku č. 1 činí bez DPH 434.636,44 Kč  
(slovy: čtyřistatřicetčtyřicetšestsetřicetšest korun českých a čtyřicetčtyři haléřů)*

**Celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 k této Smlouvě a tohoto Dodatku č.2 činí bez DPH 43.170.834,60 Kč**

*(slovy: čtyřicetřímiliónůjednostosedmsetšestřicetčtyři korun českých šedesát haléřů)*

*Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 9.065.875,26 Kč  
(slovy: devětmiliónůšedesátčtyřicetšestsetšedesátšest korun českých dvacetšest haléřů).“*

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 932/2019 uzavřené dne 12.4.2019, ve znění dodatku č.1 č.j. SPH 2038/2019 ze dne 19.9.2019.
3. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,

v platném znění. Uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po jeho podpisu smluvními stranami.

Přílohy: č. 1 - položkový rozpočet

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Jan Všečeka  
jednatel  
ARCHATT, s.r.o.  
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
za objednatele