



PRAHA

Dodatek č. 1 smlouva o dílo SOD - 282/2016

uzavřené dne 31. 8. 2016 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále též „Smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Město Pohořelice

sídlo: Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23
IČ: 00283509
DIČ: CZ00283509
zastoupené: Ing. Josefem Svobodou, starostou města
kontaktní osoba: [redacted]
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

2. AŽD Praha s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14616

sídlo: Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 10617
IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483
zastoupený: Ing. Roman Juřík, jednatel společnosti
kontaktní osoba [redacted]
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
bankovní spojení / č. účtu: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí,
uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

Úvodní ustanovení

- Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že po dokončení 1. etapy předané dne 1. 12. 2016 nastaly nevhodné klimatické podmínky, že nebylo možné po zhotoviteli požadovat dokončení 2. etapy, aniž by to mělo vliv na kvalitu prováděných stavebních prací.
- Vzhledem ke skutečnosti, že pro řádné dokončení 2. etapy jsou nezbytné teploty překračující hodnotu + 5 °C, smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení druhé etapy nejpozději do 28. 4. 2016.
- Smluvní strany na základě schválených změnových listů č. 1. - č. 4 uzavírají následující předmět dodatku Smlouvy o dílo. Důvodem pro uzavření dodatečně zjištěných stavebních prací (víceprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na veřejnou zakázku „Dětské dopravní hřiště Pohořelice II“, resp. projektové dokumentaci k uvedené stavbě, a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce (vícepráce) jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
- Zhotovitel v rámci předložených změnových listů stavby č. 1 - č. 4 ocenil položky stavebních prací tak, že cena jednotlivých položek byla oceněna stejnou jednotkovou cenou, jak byla tato uvedena ve Smlouvě o dílo. Pokud byla jedna položka ve Smlouvě o dílo oceněna několikrát různou

jednotkovou cenou, byla v rámci změnového listu oceněna nejnižší z uvedených cen. Byla-li předmětem víceprací položka, která ve Smlouvě o dílo nebyla oceněna, zhotovitel ji ocenil cenou dle ceníku RTS * 0,85.

5. Z důvodu víceprací podrobně popsanych v příloze č. 1 tohoto dodatku ve výši 23.094,19 Kč bez DPH, a méněpráce podrobně popsané v příloze č. 1 ve výši 33.200,00 Kč bez DPH, se původně sjednaná cena díla ve výši 2.504.667,81 Kč bez DPH mění, proto původní článek IV.1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následovně:

III.

Předmětem dodatku

1. Z důvodů popsanych v článku II tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na novém znění čl. III odst. 1 Smlouvy, jehož původní znění se ruší a nahrazuje následovně:

„1. Zahájení realizace díla – 1. etapy - Segment 2 + oplocení, bude dne 1. 9. 2016 a ukončení a předání 1. etapy bude nejpozději do 75 dnů od data zahájení první etapy. Druhá etapa - Segment 1 bude zahájena nejpozději do 14 dnů od výzvy objednatele k zahájení 2. etapy a ukončena do 28. 4. 2016. Poslední, třetí etapa - Správní objekt a osvětlení, bude zahájena do 14 dnů od výzvy objednatele a ukončena do 30 dnů od data zahájení třetí etapy. Objednatel si vyhradzuje vyzvat uchazeče k realizaci navazující etapy v průběhu provádění etapy předešlé.“

2. Z důvodů popsanych v článku II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly dále na novém znění č. IV. Smlouvy, jehož původní znění se ruší a nahrazuje následovně:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a číní:

Část díla	Cena bez DPH	Výše DPH při sazbě 21%	Cena vč. DPH
Etapa 1	1 123 403,69	235 914,77	1 359 318,46
Etapa 2	895 888,64	188 136,61	1 084 025,25
Etapa 3	475 269,67	99 806,63	575 076,30
CELKEM	2 494 562,00	523 858,02	3 018 420,02

IV.

Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 31. 8. 2016, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
- Dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran, přičemž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.

Přílohy a nedílné součásti dodatku

Příloha č. 1 Změnové listy č. 1 až 4

V Pohořelicích dne 8.12.2016


starosta


jednatel společnosti



ZMĚNOVÝ LIST Č. 01

Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2, 106 17 Praha Provádějíci závod: AŽD Praha s.r.o., DAST Brno, Křižíkova 32, 612 00 Brno		Odběratel: Město Pohořelice Vídeňská 669, 691 23 Pohořelice	
Název akce:	Dětské dopravní hřiště Pohořelice		
PS / SO:	Komunikace a zpevněné plochy - 1.část		
Změnu žádá:	Funkce, jméno, podpis	Datum:	Strany příloh:
Zhotovitel	Ing. David Hruška	20.9.2016	
Objednávka změny			
Předmět změny: - výměna podloží -			
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu nevyhovujících podloží bude provedena skrývka zeminy navíc -20cm pod živičnými plochami a nahrazena bude štěrkodrtí frakce 0-32 na ploše 435,9 m2			
Dopad do ceny: méněpráce 25 tis. Kč			
Dopad do harmonogramu: ne			
Potvrzení zhotovitele:		Souhlas objednatele:	
Datum: 20. 9. 2016		Datum: 20. 9. 2016	
Jméno / funkce: Ing. David Hruška		Jméno / funkce: Ing. Daniel Dvořák	
Podpis:		Podpis:	
Provedení změny:			
Popis provedených prací: Z důvodu nevyhovujících podloží provedena skrývka zeminy navíc -20cm pod živičnými plochami a nahrazena štěrkodrtí frakce 0-32 na ploše 435,9 m2			
Provedeno dne: 15. 10. 2016		Konečná cena: - 25 326,81 Kč	
Potvrzení zhotovitele:		Souhlas objednatele:	
Datum:		Datum:	
Jméno / funkce: [redacted]		Jméno / funkce:	
Podpis: [redacted]		Podpis: [redacted]	

ZMĚNOVÝ LIST Č. 02



Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2, 106 17 Praha Provádějíci závod: AŽD Praha s.r.o., DAST Brno, Křížíkova 32, 612 00 Brno	Odběratel: Město Pohořelice Vídeňská 669, 691 23 Pohořelice
---	---

Název akce:	Dětské dopravní hřiště Pohořelice		
PS / SO:	Komunikace a zpevněné plochy - 1.část		
Změnu žádá:	Funkce, jméno, podpis	Datum:	Strany příloh:
Zhotovitel	Ing. David Hruška	27.9.2016	

Objednávka změny

Předmět změny:

- Odstranění a spálení křovin a stromů.
-

Popis a zdůvodnění změny:

Odstraněné křoviny nebudou páleny na místě realizace díla, budou odvezeny a štěpkovány mimo. Po zajištění přístupu na původně oplocený pozemek byly zjištěny v místě realizace segmentu 2 vzrostlé stromy do prům 30 cm.

Dopad do ceny: vícepráce 44 tis. Kč.

Dopad do harmonogramu: ne

Potvrzení zhotovitele:	Souhlas objednatele:
Datum: 27. 9. 2016	Datum: 27. 9. 2016
Jméno / funkce: Ing. David Hruška	Jméno / funkce: Ing. Daniel Dvořák
Podpis:	Podpis:

Provedení změny:

Popis provedených prací:

Vytěžené křoviny a stromy odvezeny a štěpkovány mimo staveniště.

Provedeno dne: 8. 10. 2016	Konečná cena: 44 491,- Kč
-------------------------------	------------------------------

Potvrzení zhotovitele:	Souhlas objednatele:
Datum:	Datum:
Jméno / funkce:	Jméno / funkce:
Podpis:	Podpis:



ZMĚNOVÝ LIST Č. 03

Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2, 106 17 Praha Provádějíci závod: AŽD Praha s.r.o., DAST Brno, Křižíkova 32, 612 00 Brno		Odběratel: Město Pohořelice Vídeňská 669, 691 23 Pohořelice	
Název akce:	Dětské dopravní hřiště Pohořelice		
PS / SO:	Komunikace a zpevněné plochy - 1.část		
Změnu žádá:	Funkce, jméno, podpis	Datum:	Strany příloh:
Zhotovitel	Ing. David Hruška	27.9.2016	

Objednávka změny

Předmět změny:

- Přístupový chodník

Popis a zdůvodnění změny:

Zhotovitel navrhl odstranění obruby u již stávajícího chodníku a napojení nového přístupového chodníku (odděleného řádkem z červené dlažby). Příčný sklon nového chodníku bude směrem od atletické dráhy, z důvodu odtoku srážkových vod bude nová obruba osazena v niveletě dlažby. .

Dopad do ceny: vícepráce 5 tis. Kč.

Dopad do harmonogramu: ne

Potvrzení zhotovitele:	Souhlas objednatele:
Datum: 27. 9. 2016	Datum: 27. 9. 2016
Jméno / funkce: Ing. David Hruška	Jméno / funkce: Ing. Daniel Dvořák
Podpis:	Podpis:

Provedení změny:

Popis provedených prací:

Nová část chodníku napojena n astávající řádkem z červené dlažby.

Provedeno dne: 30. 11. 2016	Konečná cena: 3 930,- Kč
Potvrzení zhotovitele:	Souhlas objednatele:
Datum:	Datum:
Jméno / funkce: Ing. David Hruška	Jméno / funkce:
Podpis:	Podpis:

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04

Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2, 106 17 Praha Provádějíci závod: AŽD Praha s.r.o., DAST Brno, Křižíkova 32, 612 00 Brno		Odběratel: Město Pohořelice Vídeňská 669, 691 23 Pohořelice	
Název akce:	Dětské dopravní hřiště Pohořelice		
PS / SO:	Komunikace a zpevněné plochy - 2.část		
Změnu žádá:	Funkce, jméno, podpis	Datum:	Strany příloh:
Zhotovitel	Ing. David Hruška	27.9.2016	
Objednávka změny			
Předmět změny: - výměna podloží -			
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu nevyhovujících podloží bude provedena skrývka zeminy navíc -20cm pod živičnými plochami a nahrazena bude šterkodrtí frakce 0-32 na ploše 547,3 m2			
Dopad do ceny: méněpráce 35 tis. Kč			
Dopad do harmonogramu: ne			
Potvrzení zhotovitele:		Souhlas objednatele:	
Datum: 27. 9. 2016		Datum: 27. 9. 2016	
Jméno / funkce: Ing. David Hruška		Jméno / funkce: Ing. Daniel Dvořák	
Podpis:		Podpis:	
Provedení změny:			
Popis provedených prací: Z důvodu nevyhovujících podloží provedena skrývka zeminy navíc -20cm pod živičnými plochami a nahrazena šterkodrtí frakce 0-32 na ploše 547,3 m2			
Provedeno dne: 15. 10. 2016		Konečná cena: - 33 200,- Kč	
Potvrzení zhotovitele:		Souhlas objednatele:	
Datum:		Datum:	
Jméno / funkce:		Jméno / funkce:	
Podpis:		Podpis:	