

DODATEK Č. 1

K SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

Číslo smlouvy Objednatele: 07PT-000815

Číslo smlouvy Zhotovitele: 17TD10006

ISOPROFIN: 327 122 4002

Název zakázky: R6 Lubenec – obchvat, I. etapa, stavební dozor
(dále jen „Smlouva“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], generálním ředitelem

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED] ředitel Správy Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] ředitel Správy Karlovy Vary
email: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
email: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

„IBR+SGS+BUNG-AG+BUNG-CZ_TDI“

zastoupená: vedoucím společníkem IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupeným: [REDACTED] jednatelem společnosti
IČO: 25023446
DIČ: CZ25023446
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 235748

Další společník:

SGS Czech Republic, s.r.o.

se sídlem: K Hájbům 1233/2, 155 00 Praha 5
IČO: 48589241
DIČ: CZ48589241
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18205

Další společník:

BUNG Ingenieure AG

se sídlem:

Englerstrasse 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika
Německo

IČO:

HRB 337392

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

Úřední soud Mannheim, Rejstříkový soud, oddíl B,
vložka 337392

Další společník:

BUNG CZ s.r.o.

se sídlem:

Americká 339/39, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČO:

27454576

DIČ:

CZ27454576

zápis v obchodním rejstříku: Úřední soud Mannheim, Rejstříkový soud, oddíl B, vložka
337392

(dále jen „**Konzultant – technický dozor**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

1. Předmětem Smlouvy bylo poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) na stavbu „R6 Lubenec – obchvat, I. etapa“ v původně předpokládané délce trvání 39 měsíců, přičemž se uvažovalo, že samotná realizace stavby potrvá 36 měsíců a přípravné administrační práce potrvají 3 měsíce. Podle smlouvy o dílo mezi zhotovitelem stavební akce a Objednatel je délka doby pro dokončení stavby 44 měsíců, a proto bylo nezbytné adekvátně prodloužit dobu poskytování služeb, a to konkrétně na 47 měsíců, z čehož 3 měsíce jsou určeny na přípravné administrační práce.
2. Na základě Dohody za účasti Správce stavby ze dne 20.02.2020 došlo k prodloužení Doby pro dokončení (Pod-čl. 1.1.3.3 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel – dále jen „OP/ZP“), Doby pro uvedení do provozu (Pod-čl. 1.1.3.10 OP/ZP) a termínu splnění postupných závazných milníků (Pod-čl. 4.29 OP/ZP) o 89 dní. K tomuto prodloužení došlo v důsledku rizika přičitatelného Objednateli, které spočívalo v nesplnění podmínce uvedené v příslušném stavebním povolení ve smyslu Pod-čl. 8.4 písm. e), z důvodu, kdy nemohl Zhotovitel provést skryvku ornice.
3. Na základě rozhodnutí Objednatele dále dochází k odečtení právních služeb v rozsahu 90 % z původního objemu. Důvodem k tomuto odečtení je skutečnost, že původně zamýšlený rozsah služeb nebude zcela využit.
4. Předčasně došlo k vyčerpání původně stanovené časové dotace pro provádění prací asistentů TDS – Asistent specialista PKO (protikorozní ochrany) a Asistent specialista pro přejímku ocelových konstrukcí, a to v důsledku toho, že zmínění asistenti museli dojíždět na přejímací řízení do zahraničí, což nebylo v původní zakázce předpokládáno. Vzhledem k tomu, provádění prací těmito asistenty bude v průběhu realizace Stavby

ještě potřeba, dochází tímto Dodatkem č. 1 k navýšení rozsahu provádění prací těchto asistentů.

I.

Změna smlouvy

1. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se původní znění Čl. 22.1 odst. 2 VOP/ZOP Souhrnu smluvních dohod ze dne 01.08.2017 ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Předpokládaný termín pro dokončení: 47 měsíců od předání staveniště + 3 měsíce na dokončení a vyvedení stavby.“

2. Původní smluvní cena se mění následujícím způsobem:

Cena ve Smlouvě bez DPH:	37.185.500,- Kč
Cena Dodatku č. 1:	4.225.100,- Kč
Celková cena Smlouvy vč. Dodatku č. 1:	41.410.600,- Kč
DPH:	8.696.226,- Kč
Cena včetně DPH:	50.106.826,- Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření a uveřejněním v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě se vyhotovuje v šesti (6) stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží Objednatel a čtyři (4) stejnopisů obdrží Konzultant – technický dozor.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Průvodní listy

Příloha č. 2 Změnové listy

Příloha č. 3 Zápis o projednání ocenění soupisu prací

Příloha č. 4 Rozpisy ocenění změn

V Karlových Varech dne 17 -06- 2020

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Konzultanta – technického dozoru:

ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary

jednatel společnosti
IBR Consulting, s.r.o.

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby

**Průvodní list zařazení změny dle Článku 3 SGR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2
pro ZBV číslo: 1**

Věcně příslušný útvar:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary
Název zakázky:	R6 Lubenec - obchvat, I. etapa, stavební dozor
Ozn. služby / číslo Změny SO/PS:	- /01
Název služby:	R6 Lubenec - obchvat, I. etapa, stavební dozor

Údaje budou zpracovány ke dni vzniku změny

Přijatá smluvní (bez Rezervy a DPH):	37 185 500,00 Kč	
Celková cena služby dle Smlouvy:	37 185 500,00 Kč (bez DPH)	
Cena navrhovaných Změn záporných:	-900 000,00 Kč	-2,42 % z ceny služby dle Smlouvy
Cena navrhovaných Změn kladných:	5 125 100,00 Kč	13,78 % z ceny služby dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	41 410 600,00 Kč	111,36 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Předmětem původní zakázky bylo poskytnutí služeb TDI na stavební akci "R6 Lubenec - obchvat, I. etapa", která předpokládala délku trvání poskytování služeb na období 39 měsíců (3 měsíce přípravné administrační práce před zahájením stavby a 36 měsíců poskytování služeb v průběhu realizace stavby R6 Lubenec - obchvat, I. etapa). Vítěz soutěže stavební akce a v současné době Zhotovitel stavební akce R6 Lubenec - obchvat, I. etapa (Sdružení Swietelsky Strabag) má dle Smlouvy o dílo stanovenou Dobu pro dokončení Díla **na 44 měsíců**. Následně, z důvodů naplnění podmínek stavebního povolení, byla stavba prodloužena o dalších 89 dní (viz Dohoda ze dne 29.11.2019). Z výše uvedených důvodů a vzhledem ke skutečnosti, že je nezbytně nutné provádět služby TDS po celou dobu stavební akce, dochází k navýšení těchto služeb. Ve Změně tedy dochází k navýšení těchto služeb o tuto prodlouženou dobu realizace stavební akce, které jsou potřebné a nezbytné k řádnému dokončení zakázky " R6 Lubenec - obchvat, I. etapa ".

Původní služby byly poskytnuty na délku trvání stavby, tzn. na 39 měsíců (3 měsíce přípravné administrační práce před zahájením stavby a 36 měsíců poskytování služeb v průběhu realizace stavby). Vlivem popsaných skutečností došlo k prodloužení doby pro poskytování služeb v průběhu realizace stavby o 11 měsíců. Celková doba poskytovaných služeb tak činí 50 měsíců (3 měsíce přípravné administrační práce před zahájením stavby a 47 měsíců poskytování služeb v průběhu realizace stavby).

Dále dochází k navýšení poskytování služeb u pol. č. 14 – Asistent specialista pro přejímku ocelových konstrukcí a u pol. č. 15 – Asistent specialista PKO z důvodu zvýšení časové náročnosti, než bylo předpokládáno v rámci přípravy projektu. Zvýšení časové náročnosti je z toho důvodu, že Zhotovitel stavby má dodavatele výroby ocelových konstrukcí na danou stavbu po celém území České republiky a v zahraničí (konkrétně v Maďarsku). Vzhledem k tomu, že kontrolu výroby ocelových konstrukcí a protikorozní ochrany je nutné provádět opakovaně, dochází k tomuto zvýšení časové náročnosti.

U položky č. 5 – Právník, dochází ke snížení množství služeb z důvodu rozhodnutí Objednatele nevyužít této služby v plném rozsahu.

Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o jejich řetězení, tzv. „řetězení změn“. Provedené změny nevyvolávají vznik odpovědnostních závazků objednavatele, při nichž by vznikly vícenásledky v důsledku nesplnění některé z povinností dle smlouvy či jiné právní povinnosti, za něž je odpovědný objednatel a také nevyvolávají řetězení změn v budoucnu.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 – Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny. Je změna nezbytná pro dokončení SO/PS/Stavby a z jakého důvodu?

Změna týkající se navýšení počtu dní u vybraných osob v týmu asistenta SpS a technické dozorce správě, je z pohledu směrnice GR ŘSD ČR 18/2017 v. 1.2 (dále jen „Směrnice“) zařazena podle §31, tedy jako dodatečná služba nezbytná k dokončení. Důvodem je skutečnost, že v zákoně o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - Zákon č. 183/2006 sb. a §152 odst. 4. je uvedeno že: „U stavby financované z veřejného

3.6.20.7

Změnový list

Název a evidenční číslo zakázky: 327 122 4002-R6 Lubenec - obchvat, I etapa, stavební dozor

Ozn. služby /
číslo Změny:
-/001Číslo ZBV:

001.4

Název služby: R6 Lubenec - obchvat, I etapa, stavební dozor

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.2.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "IBR+SGS+BUNG AG+BUNG CZ_TDI" se sídlem Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předmětem původní zakázky bylo poskytnutí služeb TDI na stavební akci "R6 Lubenec - obchvat, I. etapa", která předpokládala délku trvání poskytování služeb na období 39 měsíců (3 měsíce přípravné administrační práce před zahájením stavby a 36 měsíců poskytování služeb v průběhu realizace stavby R6 Lubenec - obchvat, I. etapa). Vítěz soutěže stavební akce a v současné době Zhotovitel stavební akce R6 Lubenec - obchvat, I. etapa (Sdružení Swietelsky Strabag) má dle Smlouvy o dílo stanovenou dobu pro dokončení Díla na 44 měsíců. Následně, z důvodů naplnění podmínek stavebního povolení, byla stavba prodloužena o dalších 89 dní (viz Dohoda ze dne 29.11.2019). Z výše uvedených důvodů a vzhledem ke skutečnosti, že je nezbytně nutné provádět služby TDS po celou dobu stavební akce, dochází k navýšení těchto služeb. Ve Změně tedy dochází k navýšení těchto služeb o tato prodloužení doby realizace stavební akce, které jsou potřebné a nezbytné k řádnému dokončení zakázky " R6 Lubenec - obchvat, I. etapa ".

Původní služby byly poskytnuty na délku trvání stavby, tzn. na 39 měsíců (3 měsíce přípravné administrační práce před zahájením stavby a 36 měsíců poskytování služeb v průběhu realizace stavby). Vlivem popsanych skutečností došlo k prodloužení doby pro poskytování služeb v průběhu realizace stavby o 11 měsíců. Celková doba poskytovaných služeb tak činí 50 měsíců (3 měsíce přípravné administrační práce před zahájením stavby a 47 měsíců poskytování služeb v průběhu realizace stavby).

Dále dochází k navýšení poskytování služeb u pol. č. 14 - Asistent specialista pro přejímku ocelových konstrukcí a u pol. č. 15 - Asistent specialista PKO z důvodu zvýšení časové náročnosti, než bylo předpokládáno v rámci přípravy projektu. Zvýšení časové náročnosti je z toho důvodu, že Zhotovitel stavby má dodavatele výroby ocelových konstrukcí na danou stavbu po celém území České republiky a v zahraničí (konkrétně v Maďarsku). Vzhledem k tomu, že kontrolu výroby ocelových konstrukcí a protikorozní ochrany je nutné provádět opakovaně, dochází k tomuto zvýšení časové náročnosti.

Změna týkající se navýšení počtu dní u vybraných osob v týmu asistenta SpS a technické dozorcí správě, je z pohledu směrnice GRŘ ŘSD ČR 18/2017 v. 1.2 (dále jen „Směrnice“) zařazena podle §31, tedy jako dodatečná služba nezbytná k dokončení. Důvodem je skutečnost, že v zákoně o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - Zákon č. 183/2006 sb. a §152 odst. 4. je uvedeno že: „U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník (Objednatel) povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.)“. Vzhledem k prodloužení Doby pro dokončení stavby „R6 Lubenec - obchvat, I. etapa“ a časově náročnějšímu schvalovacímu procesu ocelových konstrukcí vlivem vzdálenosti jednotlivých výroben, je tedy pro Objednatele skutečně nezbytné navýšit časovou dotaci činností uvedených osob.

dná se dle SGŘ ŘSD ČR č.18/2017 ver. 1.2 § 31 o dodatečné dodávky nebo služby nezbytné k dokončení dle §222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Na základě výše uvedených skutečností dochází k navýšení množství poskytovaných služeb a s tím spojený finanční nárůst o 5.125.100,- Kč bez DPH.

3.6.20.7

Změnový list

Název a evidenční číslo zakázky: 327 122 4002-R6 Lubenec - obchvat, I etapa, stavební dozor	Ozn. služby / číslo Změny: -/001	Číslo ZBV: 001.5
Název služby: R6 Lubenec - obchvat, I etapa, stavební dozor		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "IBR+SGS+BUNG AG+BUNG CZ_TDI" se sídlem Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Změna objemu dodávaných služeb, je z pohledu Směrnice zařazena podle § 32, tedy jako změna „de minimis“. Důvodem tohoto zařazení je skutečnost, že k ní Objednatel přistoupil kvůli nevyužití právnických služeb pol. č. 5 v původně zamýšleném rozsahu.

Nejedná se tedy o změnu, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb. je tedy splněna.“

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke snížení poskytovaných služeb a tím spojené finanční snížení o 900.000,- Kč bez DPH.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-900 000,00	0,00	-900 000,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum - 5 -06- 2020	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené služby, která je součástí výše uvedené zakázky, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno	datum 16 -06- 2020	podpis
-------	--------------------	--------

Zhotovitel	jméno	datum - 5 -06- 2020	podpis
------------	-------	---------------------	--------

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo paré: 1
---	---------------

3.6.20.8

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny služby
pro celou ZBV číslo: 001

Název zakázky: 327 122 4002 - R6 Lubenec - obchvat, I etapa, stavební dozor
Ozn. služby / číslo Změny: - / 001
Název služby: R6 Lubenec - obchvat, I etapa, stavební dozor

Údaje v Kč bez DPH

Cena díla dle Smlouvy
1 - zadat
37 185 500,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na dílu a cenu navrhovaných Změn záporných na dílu je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena služby v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
činnost	0,00	0,00	37 185 500,00	0,00

Cena služby v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
činnost	-900 000,00	5 125 100,00	5 125 100,00	13,78

Cena služby po této ZBV: č. 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
činnost	-900 000,00	41 410 600,00	4 225 100,00	11,36

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

[redacted]

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9

Projektant (autorský dozor):

[redacted]

- 5 -06- 2020

Stavební dozor:

Správce stavby:

[redacted]

- 5 -06- 2020

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny:

[redacted]

- 5 -06- 2020

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 001

Evidenční číslo a název zakázky: 327 122 4002 - R6 Lubenec - obchvat, I etapa, stavební dozor

Změna soupisu prací (služby)

Číslo a název služby: - / R6 Lubenec - obchvat, I etapa, stavební dozor

001

Číslo a název rozpočtu: - / R6 Lubenec - obchvat, I etapa, stavební dozor

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	01.	Asistent správce stavby - vedoucí TDI	DEN	819,000	969,000	150,000	6 000,00	4 914 000,00	0,00	900 000,00	5 814 000,00	900 000,00	18,32
2	02.	Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	DEN	819,000	960,000	141,000	5 000,00	4 095 000,00	0,00	705 000,00	4 800 000,00	705 000,00	17,22
5	05.	Právník	DEN	180,000	30,000	-150,000	6 000,00	1 080 000,00	-900 000,00	0,00	180 000,00	-900 000,00	-83,33
6	06.	Koordinátor BOZP	DEN	360,000	401,000	41,000	5 500,00	1 980 000,00	0,00	225 500,00	2 205 500,00	225 500,00	11,39
8	08.	Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	DEN	756,000	843,000	87,000	5 100,00	3 855 600,00	0,00	443 700,00	4 299 300,00	443 700,00	11,51
9	09.	Pomocný asistent pro pozemní komunikace	DEN	360,000	390,000	30,000	5 100,00	1 836 000,00	0,00	153 000,00	1 989 000,00	153 000,00	8,33
10	10.	Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	DEN	756,000	876,000	120,000	5 100,00	3 855 600,00	0,00	612 000,00	4 467 600,00	612 000,00	15,87
11	11.	Asistent specialista trubní vedení	DEN	150,000	169,000	19,000	5 100,00	765 000,00	0,00	96 900,00	861 900,00	96 900,00	12,67
14	14.	Asistent specialista PKO	DEN	48,000	231,000	183,000	5 100,00	244 800,00	0,00	933 300,00	1 178 100,00	933 300,00	381,25
15	15.	Asistent specialista pro přejímku ocelových konstrukcí	DEN	48,000	111,000	63,000	5 100,00	244 800,00	0,00	321 300,00	566 100,00	321 300,00	131,25
17	17.	Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti	DEN	756,000	900,000	144,000	5 100,00	3 855 600,00	0,00	734 400,00	4 590 000,00	734 400,00	19,05
Celkem								26 726 400,00	-900 000,00	5 125 100,00	30 951 500,00	4 225 100,00	15,81
Celkem ve změně								37 185 500,00	-900 000,00	5 125 100,00	41 410 600,00	4 225 100,00	11,36
Všechny změny celkem								37 185 500,00	-900 000,00	5 125 100,00	41 410 600,00	4 225 100,00	11,36



Za Zhotovitele:

Datum: - 5 -06- 2020

Za Objednatele:

Datum:

- 5 -06- 2020

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 001.4

Evidenční číslo a název zakázky: 327 122 4002 - R6 Lubenec - obchvat, I etapa, stavební dozor

Číslo a název služby: - / R6 Lubenec - obchvat, I etapa, stavební dozor

Číslo a název rozpočtu: - / R6 Lubenec - obchvat, I etapa, stavební dozor

Změna soupisu prací (služby)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	01.	Asistent správce stavby - vedoucí TDI	DEN	819,000	969,000	150,000	6 000,00	4 914 000,00	0,00	900 000,00	5 814 000,00	900 000,00	18,32
2	02.	Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	DEN	819,000	960,000	141,000	5 000,00	4 095 000,00	0,00	705 000,00	4 800 000,00	705 000,00	17,22
6	06.	Koordinátor BOZP	DEN	360,000	401,000	41,000	5 500,00	1 980 000,00	0,00	225 500,00	2 205 500,00	225 500,00	11,39
8	08.	Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	DEN	756,000	843,000	87,000	5 100,00	3 855 600,00	0,00	443 700,00	4 299 300,00	443 700,00	11,51
9	09.	Pomocný asistent pro pozemní komunikace	DEN	360,000	390,000	30,000	5 100,00	1 836 000,00	0,00	153 000,00	1 989 000,00	153 000,00	8,33
10	10.	Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	DEN	756,000	876,000	120,000	5 100,00	3 855 600,00	0,00	612 000,00	4 467 600,00	612 000,00	15,87
11	11.	Asistent specialista trubní vedení	DEN	150,000	169,000	19,000	5 100,00	765 000,00	0,00	96 900,00	861 900,00	96 900,00	12,67
14	14.	Asistent specialista PKO	DEN	48,000	231,000	183,000	5 100,00	244 800,00	0,00	933 300,00	1 178 100,00	933 300,00	381,25
15	15.	Asistent specialista pro přejímku ocelových konstrukcí	DEN	48,000	111,000	63,000	5 100,00	244 800,00	0,00	321 300,00	566 100,00	321 300,00	131,25
17	17.	Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti	DEN	756,000	900,000	144,000	5 100,00	3 855 600,00	0,00	734 400,00	4 590 000,00	734 400,00	19,05
Celkem								25 646 400,00	0,00	5 125 100,00	30 771 500,00	5 125 100,00	19,98

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9

Za Zhotovitele:

Datum: - 5 -06- 2020

Za Objednatele:

- 5 -06- 2020

Datum:

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 001.5

Evidenční číslo a název zakázky: 327 122 4002 - R6 Lubenec - obchvat, I etapa, stavební dozor
 Číslo a název služby: - / R6 Lubenec - obchvat, I etapa, stavební dozor
 Číslo a název rozpočtu: - / R6 Lubenec - obchvat, I etapa, stavební dozor

Změna soupisu prací (služby)

001

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	05.	Právník	DEN	180,000	30,000	-150,000	6 000,00	1 080 000,00	-900 000,00	0,00	180 000,00	-900 000,00	-83,33
Celkem								1 080 000,00	-900 000,00	0,00	180 000,00	-900 000,00	-83,33



IBR Consulting, s.r.o.
 Sokolovská 352/215
 190 00 Praha 9

Za Zhotovitele:

Datum: - 5 -06- 2020

Za Objednatele:

- 5 -06- 2020

Datum: