

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 23. 01. 2020, o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací a činností pro akci

„Domov Štítý – Jedlí, příspěvková organizace – Rekonstrukce a přístavba Domova Štítý“

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 09. 11. 2016

Osoby oprávněně jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: KN PROJECT – Ing. Petr Knápek
Se sídlem: Na Řádkách 902/7, 789 01 Zábřeh
IČO: 64962750
DIČ: CZ 6607091733

Osoby oprávněně jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 23. 1. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2019/05523/OI/DSM k provedení díla spočívajícího mj. ve zpracování či zajištění potřebných podkladů, průzkumů a zaměření lokality; vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení; vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby; zpracování rozpočtu, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; ve výkonu inženýrské činnosti a ve výkonu činnosti souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby, a to vše pro realizaci navržené stavby „**Domov Štítý – Jedlí, příspěvková organizace – Rekonstrukce a přístavba Domova Štítý**“ (dále jen „Smlouva“).

ZMĚNA SMLOUVY

Zhotovitel požádal objednatele písemnou žádostí ze dne 10. 06. 2020 o prodloužení termínu pro podání žádosti o vydání společného povolení a předání 1 vyhotovení dokumentace DÚR a DSP. Důvodem prodloužení termínu plnění je skutečnost, že během nouzového stavu, který byl v důsledku onemocnění Covid-19 vyhlášen vládou ČR, byl objekt příspěvkové organizace uzavřen.

Uzavření objektu znemožnilo zhotoviteli ověřit si skutečný stav objektu a projednat projektovou dokumentaci s jeho provozovatelem.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou dohodly na úpravě termínu plnění uvedeném v čl. IV. odst. 1 písm. b) Smlouvy, a to tak, že:

Čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- a) Termín předání mapového podkladu, včetně všech průzkumů
do 31. 3. 2020
- b) Termín žádosti o vydání společného povolení a předání 1 vyhotovení dokumentace DÚR a DSP
do 31. 8. 2020
- c) Termín předání pravomocného společného povolení, včetně dokladové části a 1 vyhotovení DÚR a DSP potvrzené stavebním úřadem
do 30 dnů od nabytí právní moci společného povolení
- d) Termín předání DPS vč. soupisu prací, vnitřního vybavení, se zpracovanými požadavky a připomínkami ze společného povolení
do 60 dnů od nabytí právní moci společného povolení a písemného schválení dokumentace DSP ze strany objednatele


Ostatní ujednání čl. IV. nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 16. 6. 2020 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2020, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: - 2 -07- 2020


objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstkem hejtmána
Olomouckého kraje

V Zábřeze dne: - 2 -07- 2020

zhotovitel:



KN PROJECT – Ing. Petr Knápek
Ing. Petr Knápek
jednatel