

DODATEK č. 1/2020

k prováděcí smlouvě (Smlouva o dílo) na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č.
01UK-02969

Prováděcí smlouva ze dne 8.11.2018,
č. objednatele 03PT-003581, č. poskytovatele 2289

(Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavba D1 01191.B MÚK Brno západ - MÚK
Brno centrum – akt. DÚR a IČ k ÚR)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

ředitel Závodu Brno

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

Zhotovitel:

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem

Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO:

46995447

DIČ:

CZ46995447

zápis v obchodním rejstříku:

u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako správce společností „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha

IČO:

45272387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

u MS v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

předsedou představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

předseda představenstva

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2020 ve znění:

Identifikační údaje

V identifikačních údajích objednatele došlo k následující změně:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

generální ředitel

Článek III. Doba a místo plnění

Doba a místo plnění se mění následujícím způsobem:

- původní znění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na písemnou výzvu Objednatele

ukončení prací:

<i>Stupeň</i>	<i>Popis části díla</i>	<i>Termín (lhůta) dokončení</i>
DÚR	Koncept DÚR	do 6 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
	Záborový elaborát	do 3 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem na výrobním výboru
	Čistopis DÚR	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DÚR
IČ k ÚR		do 6 měsíců po odevzdání čistopisu DÚR bude podána kompletní žádost o vydání územního rozhodnutí. Ukončení prací v rámci IČ je po předání pravomocného územního rozhodnutí objednateli.

- nové znění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na písemnou výzvu Objednatele
ukončení prací:

<i>Stupeň</i>	<i>Popis části díla</i>	<i>Termín (lhůta) dokončení</i>
DÚR	Koncept DÚR	do 6 měsíců od písemného odsouhlasení technického řešení koordinace VRT se stavbou D1 01191.B MÚK Brno západ - MÚK Brno centrum Objednatelem
	Čistopis záborového elaborátu	do 3 měsíců od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke konceptu DUR
	Čistopis DÚR (vyjma záborového elaborátu)	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke konceptu DUR
IČ k ÚR		do 8 měsíců po odevzdání čistopisu DÚR bude podána kompletní žádost o vydání územního rozhodnutí. Ukončení prací v rámci IČ je po předání pravomocného územního rozhodnutí objednateli.

Odůvodnění:

Ke změně lhůty pro dokončení „konceptu DÚR“ dochází z důvodu nutné koordinace při zpracování projektové dokumentace stavby D1 01191.B s připravovanou stavbou Vysokorychlostní trati Praha-Brno-Ostrava (VRT), která vyplynula během přípravných jednání pro zpracování projektové dokumentace. Z této situace vyplynula nutnost dodatečných jednání, průzkumů a prověření průběhu inženýrských sítí, technického řešení nových mostních objektů, tělesa dálnice a dalších činností, tak aby byl zajištěn soulad technických řešení obou staveb.

Současně došlo k vyhlášení nouzového stavu a s tím spojených omezení, které významně ovlivnili možnost realizace jednání a schůzek za účelem koordinace staveb, projednání technických řešení a požadavků specialistů Objednatele k jednotlivým řadám stavebních objektů. Zároveň tato situace znemožnila provádění některých činností nutných pro zajištění podkladů pro zpracování dokumentace, např. hluková studie (z důvodu nemožnosti provádět měření hluku za účelem kalibrace výpočtového modelu).

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání konceptu DÚR.

Po předání finálních podkladů na řešení VRT, bude vyhodnocen jejich dopad na stavbu D1 01191.B MÚK Brno západ - MÚK Brno centrum a z toho vyplývající změna ceny díla.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2020 se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb ze dne 8.11.2018, č. Objednatele 03PT-003581, č. Poskytovatele 2289.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

V Brně dne

- 2 -07- 2020

V Brně dne

25. 6. 2020

ředitel Závodu Brno

jednatel společnosti