

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 26. 08. 2019 na realizaci stavby

„SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Parkovací plochy“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Spisová značka: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zastoupený: Ing. Klárou Kalábovou, ekonomem Oblasti střed o.z. Morava
Ing. Vítězslavem Bujnochem, vedoucím OTÚ Oblasti střed
o.z. Morava – oba na základě plné moci ze dne 2. 1. 2020

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 26. 08. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/02839/OI/DSM pod názvem akce „**SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Parkovací plochy**“, kdy předmětem plnění této smlouvy je vybudování parkovacích ploch v areálu nemocnice Šternberk včetně kanalizace a veřejného osvětlení (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 22. 04. 2020 dodatek č. 1, kterým došlo ke změně předmětu Smlouvy, v této návaznosti došlo k úpravě ceny díla a dále byl předmětem změny i termín dokončení díla.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

*Nad rámec čl. II. odst. 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah **předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:*

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Stožár osvětlení, elektro přívod pro budoucí vjezdovou závoru ZL č. 5 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Dodávka a montáž (D+M) 1 ks stožáru s osvětlením včetně 55 m elektro kabelu a 160 m SLB kabelu pro budoucí umístění vjezdové závory k parkovišti včetně 21,62 m ³ výkopu.	147 787,60	
2) Změna polohy a délky přípojky NN pro objekt česlí, ZL č. 6 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) D+M 57 m kabelu CYKY-J 4x16 včetně výkopu, zásypu a přípojného rozvaděč elektro. Odpočet 18 m kabelu 750 V CYKY 5 x 6 mm ² včetně výkopu a zásypu.	74 586,00	-15 738
3) Přeložení kabelu NN v místě kanalizační šachty ZL č. 7 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Přeložení kabelu NN v místě křížení s šachtou kanalizace prodloužením pomocí kabelu s Al jádrem 1kV 4x35 mm ² a 2 ks kabelových spojek.	6 310,08	
4) Oprava vodovodních přípojek ZL č. 8, 13 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Výměna vodovodní přípojky k objektu prádelny dl. 40 m potrubím dvouvrstvým PE100 RC se signalizační vrstvou SDR 11, 63x5,8 mm, včetně výkopu 40,8 m ³ zeminy, 7,2 m ³ lože pod potrubí z kameniva těženého 0-4 mm. Výměna vodovodní přípojky novým potrubím dvouvrstvým PE100 RC se signalizační vrstvou SDR 11, 63x5,8 mm délky 6 m včetně 2 ks spojek.	61 339,85 10 064,80	
5) Sjedení povrchů dlažeb ZL č. 9 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Doplnění 178,78 m rovné a 30 m obloukové silniční obruby; 149,28 m ² betonové dlažby hladké 40x40x6, 169,68 m ² přírodní a	456 633,16	-375 405,97

28,28 m² barevné betonové dlažby 20x20x8 a 615,09 m² zasakovací dlažby. Odpočet 149,28 m² betonové dlažby terasové tl 60 mm a 176,75 m² dlažby tl. 80 mm, 537,32 m² betonové dlažby vegetační 300x150x80 a 98,98 m² betonové dlažby plošné 600x400x80, 50 m parkovacích zábran, 37,88 m betonový obrubník nájezdový 1000x150x150.		
6) Změny dle skutečného stavu stávajících objektů a podloží areálu nemocnice ZL č. 10 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) - Posun větví č. 3 a 4 příjezdové komunikace dolního parkoviště a snížení počtu parkovacích míst o 3. Zkrácení komunikace č. 3 o 2 m. Rozšíření propojení dopravních větví na 6 m. Doplnění manipulační plochy k objektu česlí o rozměrech 3,5 x 7 m. - Zrušení kanalizace od garáží. Provedení nové přípojky DN 200 do Š4 pro odvodnění uličních vpustí VP6 a VP4. - Provedení napojení příjezdové komunikace ke garážím opravou povrchu 76 m² vozovky vrstvou asfaltobetonu ACO 11 tl. 50 mm. Výměna silničních betonových obrubníků 150/250 v délce 25 m. Úprava šířky přístupového chodníku ke skladu za LDN. Šířka 2,75 m se sníží na 2,5 m a odkloní se na vzdálenost 1,4 m od stromu. Napojení sjezdu se provede přejezdem přes chodník, připojovací oblouky se zruší. - Vybourání základové konstrukce přístřešku včetně betonové podlahy v rozsahu 77 t, odkopání vč. odvozu na skládku nevhodného zásypového materiálu v rozsahu 20 t. - Dočasně neprovádět konečný povrch komunikace v části využívané dopravou stavby Interního pavilonu. Sanace podkladních vrstev v tl. 30 cm ze štěrkodrtě v rozsahu 309 m². Rozproštění vrstvy asfaltového recyklátu tl. 10 cm na ploše 491 m². Sanace silniční pláně z drceného kameniva pod plochami parkovacích stání, v rozsahu u větví č. 3, 4 plochy 700 m². Sanace podloží v šířce 1 m do hloubky 30 cm z kameniva v délce 60 m, - Snížení kabelu NN s uložením do chráničky DN 110 v délce 13 m podél větve č.1 pod vozovkou větve č.3. Posun stožáru veřejného osvětlení B18 o 1,5 m do zeleného ostrůvku za silniční obrubník s uložením do chráničky DN 110 v délce 7 m pod vozovkou. Provedení opěrné terénní palisády v délce 4 m. - Vybudování dočasného parkoviště podél komunikace směrem k objektu porodnice v ploše 271 m².	886 775,12 347 649,62	-16 819,51 -959 538,74
7) Dodávka a montáž ocelových nosníků v objektu česlí, ZL č. 11 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Osazení manipulačních nosníků a zesílení okenního překladu pro osazení ocelového nosníku. D+M nosníku IPE 200 v délce 5,7 m a IPE 180 3,5 m, včetně nátěrů. Odpočet D+M 5 ks keramických překladů.	43 425,18	-13 765,00
8) Likvidace stávající žumpy, ZL č. 12 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Odbourání 1,12 m³ železobetonový stropu žumpy vč. likvidace suti a vyplnění prostoru zhutněným zásypem ze štěrkodrti fr. 0/63 v objemu 9,58 m³. Odčerpání fekálií včetně odvozu.	17 319,91	
9) Úpravy vedení hlavní kanalizace, ZL č. 14 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) - Napojení přípojky z prádelny do Š2 včetně vybourání stávající šachty, která byla v kolizi, a navrtání DN200 do dna Š2. 15.4 m³ výkopu zeminy a 7,7 m PVC potrubí DN 200. - Rekonstrukce stávající kanalizační větve DN 300 v délce 6,5 m napojené do šachty Š4 a přepojení stávající přípojky DN 150. Výkop 19,5 m³ zeminy a 6,5 m PVC potrubí DN 300. - Oprava přípojky DN 200 v délce 5 m, včetně navrtání do dna Š3. Výkop 10 m³ zeminy a 6,5 m PVC potrubí DN 300. - Napojení stávajících přípojek DN150 mezi šachty Š6 a Š7 v počtu 4 ks (3ks napojeny přes sedlovou odbočku, 1ks napojen navrtávkou) do dna Š6. Odvodnění části parkoviště liniovým žlabem je zaměněn za 4 ks silničních kanalizačních vpustí.	35 139,04 39 141,15 23 419,88 212 753,12	-56 218,80

Přečerpávání splašků při realizaci úseku Š0 až Š8 v rozsahu 144 hodin, osazení 4 ks uliční kanalizační vpusti prefa DN 500. - Odpočet řezání 412,7 m živičného krytu a 4 m liniového žlabu.		
10) Dodávka a montáž měřicí a regulační jednotky pro vzduchotechniku v objektu česlí, ZL č. 15 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) D+M elektronické řídicí jednotky VZT, včetně GSM modulu a 1 ks práškového hasicího přístroje.	33 990,37	
Vícepráce a méněpráce celkem	2 396 334,88	-1 437 486,02
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	958 848,86	

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy se nemění.

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	23 176 220,20	4 867 006,24	28 043 226,44
Změna ceny díla dle dodatku č. 1 ke Smlouvě	- 1 612 967,45	- 338 723,16	- 1 951 690,61
Změna ceny díla dle dodatku č. 2 ke Smlouvě	958 848,86	201 358,26	1 160 207,12
Celková cena díla dle Smlouvy včetně obou dodatků	22 522 101,61	4 729 641,34	27 251 742,95

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 a v tomto dodatku č. 2 včetně DPH slovy: dvacet-sedm-milionů-dvě-stě-padesát-jedna-tisíc-sedm-set-čtyřicet-dva-korun-českých-devadesát-pět-haléřů.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje
č. UR/96/14/2020 ze dne 15. 06. 2020.

Příloha č. 1) Položkový rozpočet

Olomouci dne:
Za Objednatele

.....
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Olomouci dne:
Za Zhotovitele

Ing. Klára
Kalábová
Digitálně podepsal
Ing. Klára Kalábová
Datum: 2020.06.24
13:18:28 +02'00'

.....
Ing. Klára Kalábová
ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

V Olomouci dne:

Ing. Vítězslav
Bujnoch
Digitálně podepsal
Ing. Vítězslav Bujnoch
Datum: 2020.06.24
08:51:13 +02'00'

.....
Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

SO 401 Veřejné osvětlení

ZL č.5 - Stožár osvětlení, elektro přívod pro budoucí vjezdovou závoru

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

147 787,60

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	147 787,60	31 035,40
snížená	0,00	0,00
zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00
nulová	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

178 823,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

SO 401 Veřejné osvětlení

ZL č.5 - Stožár osvětlení, elektro přívod pro budoucí vjezdovou závoru

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

147 787,60

SO 401 Veřejné osvětlení - VCP (ZL 5a)

72 295,60

SO 401 Veřejné osvětlení - VCP (ZL 5b)

75 492,00

SO 401 Veřejné osvětlení - VCP (ZL 5)

147 787,60

SO 401 Veřejné osvětlení - MNP (ZL 5)

0,00

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

SO 401 Veřejné osvětlení

ZL č.5a - Stožár osvětlení

Místo:

Zadavatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Dle SO
Náklady soupisu celkem							72 295,60		
D	1	vícepráce					72 295,60		
2	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	15,000	19,00	285,00	dle SoD	SO 401
3	M	99903000195	kabel CYKY-J 3x2,5	m	15,000	28	420,00	dle SoD	SO 401
4	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY)	m	55,000	39,00	2 145,00	dle SoD	SO 401
5	M	99903000345	kabel CYKY-J 4x16	m	55,000	193,00	10 615,00	dle SoD	SO 401
8	K	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	55,000	9,00	495,00	dle SoD	SO 401
10	K	741373003	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na sloupek parkový	kus	1,000	688,00	688,00	dle SoD	SO 401
12	M	Sv. B	LED svítidlo stožárové / výložníkové BGP760 T25 DX10 /740 (3048 lm; 22.5 W) Na výložník 60mm	kus	1,000	13 747,00	13 747,00	dle SoD	SO 401
14	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	39,000	41,00	1 599,00	dle SoD	SO 401
15	M	99916011180	pásek FeZn 30x4 zemnicí (0,95kg/m)	kg	39,000	44,00	1 716,00	dle SoD	SO 401
16	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	1,000	41,00	41,00	dle SoD	SO 401
17	M	99916011140	drát FeZn 8mm (0,40kg/m)	kg	1,000	44,00	44,00	dle SoD	SO 401
18	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	1,000	93,00	93,00	dle SoD	SO 401
19	M	99916010340	svorka SR 3a páska/drát	ks	1,000	48,00	48,00	dle SoD	SO 401
20	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	1,000	93,00	93,00	dle SoD	SO 401
21	M	99916010330	svorka SR 2b páska/páska	ks	1,000	93,00	93,00	dle SoD	SO 401

22	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	1,000	93,00	93,00	dle SoD	SO 401
23	M	99916010070	svorka SZb zkušební	ks	1,000	48,00	48,00	dle SoD	SO 401
24	K	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	1,000	116,00	116,00	dle SoD	SO 401
25	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	1,000	140,00	140,00	dle SoD	SO 401
26	M	99916011305	štítek označení 0-9	ks	1,000	51,00	51,00	dle SoD	SO 401
27	M	99916011340	štítek označení - uzemnění	ks	1,000	45,00	45,00	dle SoD	SO 401
39	K	210120101	Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	1,000	21,00	21,00	dle SoD	SO 401
40	M	99943020015	pojistka DII 6A DZ E27	ks	1,000	26,00	26,00	dle SoD	SO 401
41	M	99943020115	detek pojistkový VDII 6A	ks	1,000	8,00	8,00	dle SoD	SO 401
42	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	1,000	1 777,00	1 777,00	dle SoD	SO 401
43	M	316740670	stožár osvětlovací K 6 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový	kus	1,000	5 568,00	5 568,00	dle SoD	SO 401
46	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	438,00	438,00	dle SoD	SO 401
47	M	99967010045	výzbroj stož.SR 721-27Z CU i AL	ks	1,000	563,00	563,00	dle SoD	SO 401
50	K	PM	Přidružený materiál	%	0,100	6 256,00	625,60	dle SoD	SO 401
51	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	0,100	6 256,00	625,60	dle SoD	SO 401
52	K	ZV	Zednické výpomoci	%	0,100	6 256,00	625,60	dle SoD	SO 401
53	K	450000001	Stožárové pouzdro - stožár sadový do 6m - komplet, vč. zabetonování	kus	1,000	2 240,00	2 240,00	dle SoD	SO 401
56	K	460150163	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	11,000	200,00	2 200,00	dle SoD	SO 401
57	K	460150573	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 60 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	28,000	300,00	8 400,00	dle SoD	SO 401
58	K	460421201	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	39,000	93,00	3 627,00	dle SoD	SO 401
59	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	1,000	98,00	98,00	dle SoD	SO 401
60	K	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	1,000	120,00	120,00	dle SoD	SO 401
61	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	39,000	15,00	585,00	dle SoD	SO 401
62	K	460510055	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 15 cm	m	55,000	44,00	2 420,00	dle SoD	SO 401
63	M	99995214453	trubka KF 09090 UVFA černá	m	55,000	48,00	2 640,00	dle SoD	SO 401
64	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	11,000	50,00	550,00	dle SoD	SO 401
65	K	460560573	Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	28,000	88,00	2 464,00	dle SoD	SO 401
66	K	460620007	Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině	m2	11,000	31,00	341,00	dle SoD	SO 401

67	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	11,000	31,00	341,00	dle SoD	SO 401
68	K	PM	Přidružený materiál	%	0,100	6 256,00	625,60	dle SoD	SO 401
69	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	0,100	6 256,00	625,60	dle SoD	SO 401
70	K	ZV	Zednické výpomoci	%	0,100	6 256,00	625,60	dle SoD	SO 401
71	K	091003001	Bez rozlišení - demontáže stávající elektroinstalace	hod	4,000	375,00	1 500,00	dle SoD	SO 401

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

SO 401 Veřejné osvětlení

ZL č.5a - Stožár osvětlení

Misto:

Zadavatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D 1

méněpráce

0,00

[illegible]



|

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy
 Objekt: SO 401 Veřejné osvětlení
 Místo: ZL č.5b - elektro přívod pro budoucí vjezdovou závoru
 Zadavatel:
 Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							75 492,00	
D 1 vícepráce							75 492,00	
32	K	742110013	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna	m	160,00	44,00	7 040,00	dle SoD
			160		160,00			
33	M	99995262744	chránička HDPE zemní tlustostěnná 40/33mm, pro přímou pokládku do země	m	160,00	55,00	8 800,00	dle SoD
			160		160,00			
56	K	460150163	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	13,00	200,00	2 600,00	dle SoD
			13		13,00			
57	K	460150573	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 60 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	8,00	300,00	2 400,00	dle SoD
			8		8,00			
58	K	460421201	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	21,00	93,00	1 953,00	dle SoD
			21		21,00			
76	K	091003006	Bez rozlišení - práce nespecifikované ceníkem	hod	2,00	375,00	750,00	dle SoD
			2		2,00			

15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,62	119,00	2 572,78	dle SoD
			(8*0,35*0,8+13*0,6*1,2-13*0,35*0,7)+20*0,6*1,1		21,62			
16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	216,20	3,00	648,60	dle SoD
			(8,42*10)+(13,2*10)		216,20			
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,62	20,00	432,40	dle SoD
			21,62		21,62			
21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	38,92	138,00	5 370,96	dle SoD
			21,62*1,8		38,92			
19		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,51	180,00	1 351,80	dle SoD
			(13*0,35*0,7+8*0,6*0,9)		7,51			
24		59691002.A	Recyklát betonový fr.16 - 32 mm vč. dopravy	T	25,06	138,00	3 458,28	dle SoD
			(8*0,6*0,9*1,8)+(20*0,6*0,8*1,8)		25,06			
31		564261111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	20,00	197,00	3 940,00	dle SoD
			(8*1)+(20*0,6)		20,00			
88		919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	56,00	94,00	5 264,00	dle SoD
			(2*8)+(20*2)		56,00			
158	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	6,58	33,00	217,14	dle SoD
			(8*0,1*2,35)+(20*0,1*2,35)		6,58			
159	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	157,92	4,00	631,68	dle SoD
			(1,88*24)+(4,7*24)		157,92			
164	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	28,00	131,00	3 668,00	dle SoD
			(8*1)+(20*1)		28,00			
172	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	6,58	14,00	92,12	dle SoD
			(8*0,1*2,35)+(20*0,1*2,35)		6,58			
NP urs		741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	160,00	22,40	3 584,00	dle URS
			160		160,00			
NP urs		34111098	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2	m	160,00	64,20	10 272,00	dle URS
			160		160,00			
NP urs		741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2	kus	2,00	246,00	492,00	dle URS
			2		2,00			
NP urs		3457142601	krabice elektroinstalační do 5x4, 4 vývody, IP44	kus	2,00	53,97	107,94	dle URS
			2		2,00			

NP přepočet		998741300	Podružný materiál	%	1,00	305,30	305,30	dle SoD přepočet
			1		1,00			
76	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	20,00	12,00	240,00	dle SoD
			20*1		20,00			
78	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20,00	220,00	4 400,00	dle SoD
			20*1		20,00			
79	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20,00	245,00	4 900,00	dle SoD
			20*1		20,00			

[illegible]

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

IO02

IO02

IO02

IO02

SO 101

SO 101

SO 101

SO 101

SO 401

SO 101

SO 101

SO 101

[illegible]



|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

IO03 **Hrubé předčištění - česle**
SO 03.02 **Elektroinstalace**

ZL č. 6 - Změna polohy a délky přípojky NN pro objekt česlí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 848,00

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	58 848,00	12 358,08
snížená	0,00	0,00
zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00
nulová	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

71 206,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

IO03 Hrubé předčištění - česle
SO 03.02 Elektroinstalace

ZL č. 6 - Změna polohy a délky přípojky NN pro objekt česlí

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

58 848,00

SO 03.02 Elektroinstalace - VCP

74 586,00

SO 03.02 Elektroinstalace - MNP

-15 738,00

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

IO03 Hrubé předčištění - česle

03.02 Elektroinstalace

ZL č. 6 - Změna polohy a délky přípojky NN pro objekt česlí

Místo:

Zadavatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

74 586,00

D 1

vícepráce

74 586,00

4	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY)	m	57,00	39,00	2 223,00	dle SOD
			57		57,00			
5	M	99903000345	kabel CYKY-J 4x16	m	57,00	193,00	11 001,00	dle SOD
			57		57,00			
9	K	741128022	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg	m	57,00	14,00	798,00	dle SOD
			57		57,00			
37	M	HDS.	rozvaděč v pilíři typu SP200/NKP7P, dvě sady pojistek	kus	1,00	24 649,00	24 649,00	dle SOD
			1		1,00			
57	K	460150573	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 60 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	53,00	300,00	15 900,00	dle SOD
			53		53,00			
58	K	460421201	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	53,00	93,00	4 929,00	dle SOD
			53		53,00			
61	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	53,00	15,00	795,00	dle SOD
			53		53,00			

62	K	460510055	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 15 cm	m	53,00	44,00	2 332,00	dle SOD
			53		53,00			
63	M	99995214453	trubka KF 09090 UVFA černá	m	53,00	48,00	2 544,00	dle SOD
			53		53,00			
65	K	460560573	Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	53,00	88,00	4 664,00	dle SOD
			53		53,00			
78	K	091003010	Bez rozlišení - přepojování stávající HDS	hod	10,00	375,00	3 750,00	dle SOD
			10		10,00			
82	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,00	375,00	375,00	dle SOD
			1		1,00			
83	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	den	1,00	626,00	626,00	dle SOD
			1		1,00			

Die SO

SO 401

SO 401

SO 401

SO 401

SO 401

SO 401

SO 401

SO 401

SO 401

SO 401

SO 401

SO 401

SO 401

SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

IO03 Hrubé předčištění - česle

03.02 Elektroinstalace

ZL č. 6 - Změna polohy a délky přípojky NN pro objekt česlí

Místo:

Zadavatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-15 738,00

D 1

méněpráce

-15 738,00

13		34111100R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	-18,000	103,00	-1 854,00	dle SoD
38		000111	Montáž kabelu- v chráničce, ve žlabu	kus	-16,000	375,00	-6 000,00	dle SoD
50		460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	-18,000	375,00	-6 750,00	dle SoD
51		460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	-18,000	63,00	-1 134,00	dle SoD

Die SO

03.02

03.02

03.02

03.02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

SO IO02 Kanalizace

ZLč.7 - Přeložení kabelu NN v místě kanalizační šachty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 310,08

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	6 310,08	1 325,12
snížená	0,00	0,00
zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00
nulová	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 635,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

SO IO02 Kanalizace

ZLč.7 - Přeložení kabelu NN v místě kanalizační šachty

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 310,08

SO IO02 Kanalizace - VCP

6 310,08

SO IO02 Kanalizace - MNP

0,00

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

IO02

Kanalizace

ZLč.7 - Přeložení kabelu NN v místě kanalizační šachty

Místo:

Zadavatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 310,08

D 1

vícepráce

6 310,08

9	K	741128022	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg	m	4,00	14,00	56,00	dle SOD
			4		4,00			
62	K	460510055	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 15 cm	m	4,00	44,00	176,00	dle SOD
			4		4,00			
63	M	99995214453	trubka KF 09090 UVFA černá	m	4,00	48,00	192,00	dle SOD
			4		4,00			
		741123226	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x35 až 50 mm2 uložený volně (AYKY)	m	4,00	29,40	117,60	dle URS
			4		4,00			
		34113122	kabel silový s Al jádrem 1kV 4x35mm2	m	4,00	64,32	257,28	dle URS
			4		4,00			
		741136002	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x25-35 mm2	kus	2,00	2 310,00	4 620,00	dle URS
			2		2,00			
		35436025	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 4x35mm Al	kus	2,00	445,60	891,20	dle URS
			2		2,00			

Die SO

SO 401

SO 401

SO 401



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

SO IO02 Kanalizace

ZL č.8 - Oprava vodovodních přípojek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

71 404,65

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	71 404,65	14 994,98
snížená	0,00	0,00
zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00
nulová	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

86 399,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

SO IO02 Kanalizace

ZL č.8 - Oprava vodovodních přípojek

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	71 404,65
SO IO02 Kanalizace - VCP	61 339,85
SO IO02 Kanalizace - MNP	0,00
SO IO02 Kanalizace - Oprava vodovodní přípojky z důvodu havarijního stavu	61 339,85
SO IO02 Kanalizace - VCP	10 064,80
SO IO02 Kanalizace - MNP	0,00
IO 01.1 Komunikace a chodník - Narušený stávající areálový vodovod během zemních prací	10 064,80

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy
Objekt: IO02 Kanalizace

Oprava vodovodní přípojky z důvodu havarijního stavu

Místo:
Zadavatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 61 339,85

D	1	vícepráce					61 339,85	
7		132301211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 strojně	m3	40,80	230,00	9 384,00	dle SOD
			40*0,6*1,7		40,80			
8		132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	40,80	27,00	1 101,60	dle SOD
			40,8		40,80			
15		161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	40,80	14,00	571,20	dle SOD
			40,8		40,80			
16		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,20	119,00	856,80	dle SOD
			40*0,6*0,3		7,20			
18		171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	7,20	248,00	1 785,60	dle SOD
			7,2		7,20			
29		451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	7,20	934,00	6 724,80	dle SOD
			40*0,6*0,3		7,20			
6		167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	33,60	20,00	672,00	dle SOD
			40*0,6*1,4		33,60			

7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	33,60	16,00	537,60	dle SOD
		33,6		33,60			
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	33,60	171,00	5 745,60	dle SOD
		33,6		33,60			
136	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,40	6,00	2,40	dle SOD
		0,4		0,40			
	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	2,00	282,00	564,00	dle URS
		2		2,00			
	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,00	227,00	454,00	dle URS
		2		2,00			
	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo proklopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	4,95	411,00	2 034,45	dle URS
		1*1,5*1,1*3		4,95			
	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	40,00	88,00	3 520,00	dle URS
		40		40,00			
	28613684	potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR 11, 63x5,8mm dl 12 m	m	42,00	117,00	4 914,00	dle URS
		42		42,00			
R		ISO spojka pro bezzávitové spoje potrubí pro PE 63	kus	1,00	1 374,70	1 374,70	dle R kalkulace
		1		1,00	1165*1,18		Příloha: JC01
R		připojovací tvarovka ISO pro potrubí PE63	kus	1,00	797,68	797,68	dle R kalkulace
		1		1,00	676*1,18		Příloha: JC02
R		PE100 el. objímka MB, d63, SDR11 s lehce vyraz. Dorazem	kus	7,00	224,20	1 569,40	dle R kalkulace
		7		7,00	190*1,18		Příloha: JC03
	28653133	nákržek lemový PE 100 SDR 11 63mm	kus	1,00	160,00	160,00	dle URS
		1		1,00			
R		Příruba s ocelovou výtuhou BFL d63/DN50, PN 10/16	kus	1,00	515,66	515,66	dle R kalkulace
		1		1,00	437*1,18		Příloha: JC04
R		Zaslepovací příruba ZX d63-2"	kus	1,00	305,62	305,62	dle R kalkulace
		1		1,00	259*1,18		Příloha: JC05
R		WAGA MULTI-JOINT 3007 plus - spojka DN 50 (46-71)	kus	1,00	3 182,46	3 182,46	dle R kalkulace
		1		1,00	2697*1,18		Příloha: JC06
	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	1,00	431,00	431,00	dle URS

	1		1,00		
891231112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 65	kus	1,00	724,00	724,00 dle URS
	1		1,00		
42273537	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 63-1"	kus	1,00	1 250,00	1 250,00 dle URS
	1		1,00		
R	šoupátko navrt. dom. příp. 2"-6/4"	kus	1,00	2 131,08	2 131,08 dle R kalkulace
	1		1,00	1806*1,18	Příloha: JC07
42290	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m	kus	1,00	796,00	796,00 dle URS
	1		1,00		
55253502	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 50/50	kus	1,00	3 470,00	3 470,00 dle URS
	1		1,00		
892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	40,00	16,60	664,00 dle URS
	40		40,00		
892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	40,00	23,70	948,00 dle URS
	40		40,00		
42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,00	1 200,00	1 200,00 dle URS
	1		1,00		
56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového	kus	1,00	221,00	221,00 dle URS
	1		1,00		
899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	40,00	47,80	1 912,00 dle URS
	40		40,00		
899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	40,00	12,50	500,00 dle URS
	40		40,00		
998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	0,40	798,00	319,20 dle URS
	0,4		0,40		

Die SO

IO02

IO02

IO02

IO02

IO02


IO02

03.01

03.01

03.01

SO 101





SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy
Objekt: IO02 Kanalizace

Narušený stávající areálový vodovod během zemních prací

Místo:
Zadavatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 064,80

D		1	vícepráce				10 064,80	
NP urs		871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	6,00	88,00	528,00	dle URS
			6		6,00			
NP urs		28613684	potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR 11, 63x5,8mm dl 12 m	m	6,00	117,00	702,00	dle URS
			6		6,00			
NP urs		891231112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 65	kus	2,00	724,00	1 448,00	dle URS
			2		2,00			
NP R			WAGA MULTI/JOINT spojka DN 50 jištěná 46 - 71mm ± 8° č.3007	kus	2,00	3 693,40	7 386,80	dle R kalkulace
			2		2,00	3130*1,18		Příloha: JC01

Die SO

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

1002

Kanalizace

Narušený stávající areálový vodovod během zemních prací

Místo:

Zadavatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D 1

méněpráce

0,00

[illegible]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

SO IO 01.1 Komunikace a chodník

ZL 9. - Sjednocení povrchů dlažeb

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 227,19

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	81 227,19	17 057,71
snížená	0,00	0,00
zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00
nulová	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

98 284,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

SO IO 01.1 Komunikace a chodník

ZL 9. - Sjednocení povrchů dlažeb

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

81 227,19

SO IO 01.1 - Komunikace a chodník - VCP

456 633,16

SO IO 01.1 - Komunikace a chodník - MNP

-375 405,97

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

SO IO 01.1 Komunikace a chodník

ZL 9. - Sjednocení povrchů dlažeb

Místo:

Zadavatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

456 633,16

D 1 vícepráce

456 633,16

69	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	178,780	383,00	68 472,74	dle SOD
71	M	59217031	(-37,5)+30+58,5*3-7*2,75+7*2,75*1,56	m	178,78			
			obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm		188,110	121,00	22 761,31	dle SOD
			(30+58,5*3-7*2,75)*1,01		188,11			
73	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm	m	30,030	361,00	10 840,83	dle SOD
			7*2,75*1,56		30,03			
NP sod	M	R-059-009	dlažba betonová hladká 40x40x6 cm šedé kamenivo tryskaná	m2	149,278	496,00	74 041,89	dle SOD
			149,278		149,28			
NP sod	M	59245030	dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm přírodní	m2	169,680	258,00	43 777,44	dle SOD
			176,75-14*5*0,1*1,01		169,68			
NP sod	M	59245005	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná	m2	28,280	302,00	8 540,56	dle SOD
			(7*6*5*0,1)*1,01+14*5*0,1*1,01		28,28			
NP sod	M	59245290R	dlažba 20x20x80 mm s distančními nálisly - vsakovací	m2	615,090	338,00	207 900,42	dle SOD
			636,3-7*6*5*0,1*1,01		615,09			

NP sod	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	615,090	33,00	20 297,97	dle SOD
			615,09		615,09			

Die SO

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

SO 101

SO 101

SO 101

SO 101

SO 101

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

SO IO 01.1 Komunikace a chodník

ZL 9. - Sjednocení povrchů dlažeb

Místo:

Zadavatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-375 405,97

D 1

měněpráce

-375 405,97

46	M	59245004	dlažba skladebná betonová terasová hladká tl.6 cm barevná	m2	-149,278	274,00	-40 902,17	dle SoD
			(-149,78)		-149,278			
49	M	59246004	dlažba plošná betonová terasová hladká tl. 8cm barevná	m2	-176,750	302,00	-53 378,50	dle SoD
			(-176,75)		-176,75			
51	M	59246017R	dlažba betonová vegetační 300x150x80	m2	-537,320	338,00	-181 614,16	dle SoD
			(-537,32)		-537,32			
52	M	59246014R	dlažba plošná betonová 600x400x80	m2	-98,980	521,00	-51 568,58	dle SoD
			(-98,98)		-98,98			
55	K	912111113	Montáž parkovací zábrany přichycené šrouby	kus	-50,000	361,00	-18 050,00	dle SoD
			(-50)		-50,00			
56	M	59217041R	parkovací zábrana 230x1900x230	kus	-50,000	513,00	-25 650,00	dle SoD
			(-50)		-50,00			
70	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	-37,880	112,00	-4 242,56	dle SoD
			(-37,5)*1,01		-37,88			

Die SO

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

SO 101

Komunikace

IO 01.1

Komunikace a chodník

ZL 10. - Změny dle skutečného stavu stávajících objektů a podloží areálu nemocnice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

258 066,49

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	258 066,49	54 193,96
snížená	0,00	0,00
zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00
nulová	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

312 260,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

SO 101 Komunikace

IO 01.1 Komunikace a chodník

ZL 10. - Změny dle skutečného stavu stávajících objektů a podloží areálu nemocnice

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	258 066,49
SO 101 Komunikace - VCP	886 775,12
SO 101 Komunikace - MNP	-16 819,51
SO 101 Komunikace - vícepráce a méněpráce	869 955,61
IO 01.1 Komunikace a chodník - VCP	347 649,62
IO 01.1 Komunikace a chodník - MNP	-959 538,74
IO 01.1 Komunikace a chodník - vícepráce a méně práce	-611 889,12

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

SO 101 Komunikace

ZL 10. - Změny dle skutečného stavu stávajících objektů a podloží areálu

Místo:

Zadavatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------

Náklady soupisu celkem

886 775,12

1 D 1

vícepráce

886 775,12

10	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	413,522	161,00	66 577,04
			(-41,25)*0,4+24,5*0,4+22/1,8+309*0,3+700*0,3+80*0,3+271*0,3		413,522		
12	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,500	248,00	372,00
			1,5		1,500		
13	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	40,000	215,00	8 600,00
			16*2*1,25		40,000		
14	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	56,325	30,00	1 689,75
			(16*2*1,25-16*1,25*0,4-16*1,25*0,15)*2-41,25*0,1+24,5*0,1		56,325		
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	426,022	119,00	50 696,62
			16*1,25*0,4+16*1,25*0,15-41,25*0,4+24,5*0,4+22/1,8+309*0,3+700*0,3+80*0,3+1,5+271*0,3		426,022		
16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 686,242	3,00	14 058,73
			426,022*11		4 686,242		

17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	766,840	138,00	105 823,92
			426*1,8		766,840		
18	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	29,000	20,00	580,00
			(16*2*1,25-16*1,25*0,4-16*1,25*0,15)		29,000		
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	29,000	272,00	7 888,00
			16*2*1,25-16*1,25*0,4-16*1,25*0,15		29,000		
22	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	8,000	326,00	2 608,00
			16*1,25*0,4		8,000		
23	M	583373030	šterkopísek frakce 0-8	t	16,000	230,00	3 680,00
			16*1,25*0,4*2		16,000		
35	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	1 089,000	21,00	22 869,00
			309+700+80		1 089,000		
59	K	274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	0,480	3 429,00	1 645,92
			0,48		0,480		
60	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	2,640	519,00	1 370,16
			4*0,3*2+0,4*0,3*2		2,640		
61	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	2,640	210,00	554,40
			4*0,3*2+0,4*0,3*2		2,640		
65	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	24,000	160,00	3 840,00
			24		24,000		
69	M	59228423R	PALISÁDA 165/120/1000	kus	24,240	249,00	6 035,76
			24*1,01		24,240		
70	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	1,612	6,00	9,67
			1,612		1,612		
71	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm	m2	1 009,000	89,00	89 801,00
			309+700		1 009,000		
72	M	58344229	šterkodrt' frakce 0-125	t	665,940	204,00	135 851,76
			309*0,3*2,2+700*0,3*2,2		665,940		
75	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2,000	182,00	364,00
			0,5*4		2,000		
81	K	919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu	m	17,000	77,00	1 309,00
			17		17,000		
82	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,005	6,00	0,03
			0,005		0,005		
100	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	42,500	336,00	14 280,00

		25+17,5		42,500		
101	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	40,400	121,00 4 888,40
		40,4		40,400		
102	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm	m	3,030	361,00 1 093,83
		3*1,01		3,030		
105	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,275	2 364,00 3 014,10
		25*0,3*0,1+17,5*0,3*0,1		1,275		
106	K	R-059-005	Rezáni obrub	kus	5,000	38,00 190,00
		3+2		5,000		
107	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	7,234	6,00 43,40
		7,234		7,234		
122	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,000	934,00 2 802,00
		16*0,15*1,25		3,000		
126	K	871351101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 225 x 8,6 mm	m	16,000	40,00 640,00
		16		16,000		
127	M	28611202	trubka kanalizační PPKGEM 200x6,2x5000 mm SN10	m	15,000	286,00 4 290,00
		15		15,000		
129	M	28611200	trubka kanalizační PPKGEM 200x6,2x1000 mm SN10	m	1,000	344,00 344,00
		1		1,000		
135	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	16,000	31,00 496,00
		16		16,000		
136	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,750	6,00 34,50
		5,75		5,750		
137	K	348942131	Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou vodorovných trubek	m	6,000	2 690,00 16 140,00
		6		6,000		
138	K	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	3,000	181,00 543,00
		4*0,75		3,000		
139	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	4,000	197,00 788,00
		4		4,000		
142	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,270	3 754,00 1 013,58
		6*0,3*0,3*0,5		0,270		
152	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	17,000	37,00 629,00
		17		17,000		
153	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	17,000	50,00 850,00
		17		17,000		
155	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	76,000	93,00 7 068,00
		76		76,000		

158	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	9,728	33,00	321,02
			76*0,128		9,728		
159	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	194,560	4,00	778,24
			9,728*20		194,560		
162	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	25,000	108,00	2 700,00
			25		25,000		
163	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně	m2	7,500	366,00	2 745,00
			25*0,3		7,500		
167	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	83,925	12,00	1 007,10
			25*0,205+25*0,3*0,24+77		83,925		
169	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	83,925	37,00	3 105,23
			83,925		83,925		
170	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 678,500	4,00	6 714,00
			83,925*20		1 678,500		
171	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	6,925	300,00	2 077,50
			25*0,205+25*0,3*0,24		6,925		
172	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	9,728	14,00	136,19
			9,728		9,728		
NP urs	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	2,000	223,00	446,00
			0,5*4		2,000		
NP urs	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	762,000	69,20	52 730,40
			491+271		762,000		
NP urs	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	32,083	5 170,00	165 869,11
			77/2,4		32,083		
NP urs	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	77,000	650,00	50 050,00
			77		77,000		
NP urs	K	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	0,020	968,00	19,36
			0,02		0,020		
NP urs	K	460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	7,000	23,10	161,70
			7		7,000		
NP urs	M	345713500	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09040	m	7,000	23,10	161,70
			7		7,000		
NP urs	K	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	20,000	308,00	6 160,00
			7+13		20,000		

NP urs	M	345713540	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090	m	20,000	61,00	1 220,00
			7+13		20,000		
56	K	460150163	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	20,000	200,00	4 000,00
			20		20,000		
64	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	20,000	50,00	1 000,00
			20		20,000		

X

[illegible]

[illegible]

die URS	SO 401
die SOD	
die SOD	

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

SO 101 Komunikace

ZL 10. - Změny dle skutečného stavu stávajících objektů a podloží areálu

Místo:

Zadavatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-16 819,51

D 1

měněpráce

-16 819,51

9	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	-16,750	26,00	-435,50	dle SoD
			(-41,25)+24,5		-16,750			
34	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-16,750	21,00	-351,75	dle SoD
			(-41,25)+24,5		-16,750			
74	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	-33,500	167,00	-5 594,50	dle SoD
			(-41,25)*2+24,5*2		-33,500			
84	K	596211230	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	-16,750	242,00	-4 053,50	dle SoD
			(-41,25)+24,5		-16,750			
90	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	-16,750	33,00	-552,75	dle SoD
			(-41,25)+24,5		-16,750			
96	M	59245290R	dlažba 20x20x80 mm s distančními nálisky - vsakovací	m2	-17,253	338,00	-5 831,51	dle SoD
			(-41,25)*1,03+24,5*1,03		-17,253			

Die SO

SO 101

SO 101

SO 101

SO 101

SO 101

SO 101

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

IO 01.1 Komunikace a chodník

ZL 10. - Změny dle skutečného stavu stávajících objektů a podloží

Místo:

Zadavatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

347 649,62

D 1

vícepráce

347 649,62

5	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	92,01	161,00	14 813,61	dle SOD
			432*0,42+630*0,42+102,4*0,25+7*(18+5)*0,5*0,42+108* 0,42+175*0,42+45*0,25+(17+5+5+18)*0,5*0,42-553		92,01			
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	46,01	16,00	736,16	dle SOD
			432*0,42+630*0,42+102,4*0,25+7*(18+5)*0,5*0,42+108* 0,42+175*0,42+45*0,25+(17+5+5+18)*0,5*0,42)*0,5- 276,5		46,01			
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	92,01	119,00	10 949,19	dle SOD
			92,01		92,01			
16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	920,10	3,00	2 760,30	dle SOD
			92,01*10		920,10			
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	92,01	20,00	1 840,20	dle SOD
			92,01		92,01			
21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	165,62	138,00	22 855,56	dle SOD

		92,01*1,8		165,62			
34	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	595,00	145,00	86 275,00 dle SOD
		595		595,00			
67	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 200 mm	m	5,50	329,00	1 809,50 dle SOD
		140+39,5-174		5,50			
70	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	3,54	112,00	396,48 dle SOD
		30*1,01+10,5*1,01-37,37		3,54			
74	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	2,70	323,00	872,10 dle SOD
		65,6+24,1-87		2,70			
75	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	2,73	103,00	281,19 dle SOD
		65,6*1,01+24,1*1,01-87,87		2,73			
NP urs	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,35 kg/m2	m2	843,12	7,53	6 348,69 dle URS
		319,81*2+101,75*2		843,12			
NP urs	K	577146111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACL 22+ (ABVH) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	421,56	249,00	104 968,44 dle URS
		319,81+101,75		421,56			
NP sod	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	421,56	220,00	92 743,20 dle SOD
		421,56		421,56			

Die SO

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

SO 101

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

IO 01.1 Komunikace a chodník

ZL 10. - Změny dle skutečného stavu stávajících objektů a podloží

Místo:

Zadavatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-959 538,74

D 1

měněpráce

-959 538,74

36	K	564951313	Podklad z betonového recyklátu tl 150 mm	m2	-58,000	95,00	-5 510,00	dle SoD
			630+80,5+175+22,5-966		-58,00			
37	K	564961315	Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm	m2	-547,650	120,00	-65 718,00	dle SoD
			432+15+108+3,75-1106,4		-547,65			
38	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-210,000	193,00	-40 530,00	dle SoD
			0-210		-210,00			
39	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	-807,000	270,00	-217 890,00	dle SoD
			0-807		-807,00			
40	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	-455,450	407,00	-185 368,15	dle SoD
			432+15+108+3,75-1014,2		-455,45			
42	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-807,000	44,00	-35 508,00	dle SoD
			0-807		-807,00			
43	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-807,000	10,00	-8 070,00	dle SoD
			0-807		-807,00			
44	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-807,000	176,00	-142 032,00	dle SoD

		0-807		-807,00			
50	K	596412313	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 100 mm přes 300 m2	m2	-85,000	292,00	-24 820,00 dle SoD
		630-715		-85,00			
51	M	59246017R	dlažba betonová vegetační 300x150x80	m2	-85,850	338,00	-29 017,30 dle SoD
		(630-98)*1,01-623,17		-85,85			
53	K	895941111R	Kompletní dodávka a montáž uličních vpustí z pref. dílců	kus	-5,000	9 498,00	-47 490,00 dle SoD
		0-5		-5,00			
68	M	59245030	dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm přírodní bez fazety	m2	-139,480	302,00	-42 122,96 dle SoD
		140*0,2*1,01+39,5*0,2*1,01-175,74		-139,48			
69	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-55,360	383,00	-21 202,88 dle SoD
		94,5+133,3-283,16		-55,36			
71	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	-49,350	121,00	-5 971,35 dle SoD
		64,5*1,01+103,64*1,01-219,17		-49,35			
72	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	-10,100	361,00	-3 646,10 dle SoD
		2*1,01-12,12		-10,10			
78	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	-32,000	389,00	-12 448,00 dle SoD
		0-32		-32,00			
79	M	59227006	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, 1000x130x155/160-180 mm	m	-31,000	1 150,00	-35 650,00 dle SoD
		0-31		-31,00			
80	M	56241455	čelní stěna plná začátek/konec žlabu PE š 150 mm, pozink	kus	-4,000	125,00	-500,00 dle SoD
		0-4		-4,00			
81	M	56241404	vpust' s kalovým košem bez roštu zátěž D 400 kN pro žlabu PE š 100mm	kus	-4,000	3 419,00	-13 676,00 dle SoD
		0-4		-4,00			
82	M	56241017	rošt mřížkový D400 Pz dl 1m oka 30/20 pro žlab PE š 100mm	m	-32,000	699,00	-22 368,00 dle SoD
		0-32		-32,00			0,00 dle SoD

Die SO

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

IO 01.1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

IO03 Hrubé předčištění - česle
SO 03.01 Objekt česlí

ZL č. 11 - Dodávka a montáž ocelových nosníků v objektu česlí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 660,18

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	29 660,18	6 228,64
snížená	0,00	0,00
zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00
nulová	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

35 888,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

IO03 **Hrubé předčištění - česle**
SO 03.01 **Objekt česlí**

ZL č. 11 - Dodávka a montáž ocelových nosníků v objektu česlí

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29 660,18

SO 03.01 Objekt česlí - VCP

43 425,18

SO 03.01 Objekt česlí - MNP

-13 765,00

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

SO 03.01 Objekt česlí

ZL č. 11 - Dodávka a montáž ocelových nosníků v objektu česlí

Místo:

Zadavatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------

Náklady soupisu celkem

43 425,18

1 D 1

vícepráce

43 425,18

NP R

R

dodávka a motáž 2ks IPE200 l=5,70m, vč. žárově zinkovování a dopravy

soubor

1,000

27 700,50

27 700,50

1

1,000

23 475*1,18

NP R

R

dodávka a motáž 3ks IPE180 l=3,50m, vč. žárově zinkovování a dopravy

soubor

1,000

15 724,68

15 724,68

1

1,000

13 326*1,18

X

Cenová soustava	Dle SO
dle R kalkulace <i>Příloha: JC01</i>	
dle R kalkulace <i>Příloha: JC02</i>	

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba: SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy
Objekt: SO 03.01 Objekt česlí

ZL č. 11 - Dodávka a montáž ocelových nosníků v objektu česlí

Místo:
Zadavatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-13 765,00	
D 1 méněpráce							-13 765,00	
20		317168140R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	-5,000	2 753,00	-13 765,00	dle SOD
			-5		-5,000			

Die SO

SO 03.01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

SO 101 Komunikace

ZL č. 12 - Likvidace stávající žumpy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 319,91

		Základ daně	Výše daně
DPH základní		17 319,91	3 637,18
snížená		0,00	0,00
zákl. přenesená		0,00	0,00
sníž. přenesená		0,00	0,00
nulová		0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 957,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

SO 101 Komunikace

ZL č. 12 - Likvidace stávající žumpy

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

SO 101 Komunikace - VCP

17 319,91

17 319,91

SO 101 Komunikace - MNP

0,00

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

SO 101 Komunikace

ZL č. 12 - Likvidace stávající žumpy

Místo:

Zadavatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 319,91

1 D 1

vícepráce

17 319,91

20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,580	272,00	2 605,76
			1,8*2,8*1,9		9,580		
21	M	583441970	šterkodrt' frakce 0/63	t	19,160	300,00	5 748,00
			9,58*2		19,160		
167	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,690	12,00	32,28
			2,69		2,690		
169	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,690	37,00	99,53
			2,69		2,690		
170	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	64,560	4,00	258,24
			2,69*24		64,560		
NP urs	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	2,690	650,00	1 748,50
			1,12*2,4		2,690		
Np urs		963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	1,120	3 420,00	3 830,40
			0,12*2,6*3,6		1,120		
NP R			Čerpání fekálií včetně odvozu a likvidace	soubor	1,000	2 997,20	2 997,20
			1		1,000	2540*1,18	

x

Cenová soustava	Dle SO
dle SOD	SO 101
dle SOD	SO 101
dle SOD	SO 101
dle SOD	SO 101
dle SOD	SO 101
dle SOD	SO 101
dle URS	
dle URS	
dle R kalkulace	
Příloha: JC01	

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt: SO 101 Komunikace

ZL č. 12 - Likvidace stávající žumpy

Místo:

Zadavatel:

Náklady soupisu celkem	0,00
------------------------	------

D 1 méněpráce



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

IO02 Kanalizace

ZL 14. - Úpravy vedení hlavní kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

254 234,39

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	254 234,39	53 389,22
snížená	0,00	0,00
zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00
nulová	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

307 623,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

IO02 Kanalizace

ZL 14. - Úpravy vedení hlavní kanalizace

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	254 234,39
SO IO02 Kanalizace - přípojka DN 200 do Š2- VCP	35 139,04
SO IO02 Kanalizace - přípojka DN 200 do Š2- MNP	0,00
SO IO02 Kanalizace -přípojka DN 200 do Š4 - VCP	39 141,15
SO IO02 Kanalizace - přípojka DN 200 do Š4 - MNP	0,00
SO IO02 Kanalizace - přípojka DN 200 do Š3 - VCP	23 419,88
SO IO02 Kanalizace - přípojka DN 200 do Š3 - MNP	0,00
SO IO02 Kanalizace - přepojení stávajících přípojek, náhrada vpustí místi liniového žlabu, přečerpávání fekálií mezi Š0-Š8, zajištění věcného břemene kanalizace- VCP	212 753,12
SO IO02 Kanalizace - přepojení stávajících přípojek, náhrada vpustí místi liniového žlabu, přečerpávání fekálií mezi Š0-Š8, zajištění věcného břemene kanalizace - MNP	-56 218,80

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

IO02

Kanalizace

ZL 14. - Úpravy vedení hlavní kanalizace

14a - přípojka DN 200 do Š2

Místo:

Zadavatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

35 139,04

D 1

vícepráce

35 139,04

7		132301211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 strojně	m3	15,40	230,00	3 542,00	dle SOD
			7,7*1*2		15,40			
8		132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	7,70	27,00	207,90	dle SOD
			15,4*0,5		7,70			
9		151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	30,80	106,00	3 264,80	dle SOD
			7,7*2*2		30,80			
10		151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	30,80	64,00	1 971,20	dle SOD
			30,8		30,80			
16		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15,40	119,00	1 832,60	dle SOD
			15,4		15,40			
17		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	15,40	20,00	308,00	dle SOD
			15,4		15,40			
18		171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	15,40	248,00	3 819,20	dle SOD
			15,4		15,40			
19		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,82	180,00	3 027,60	dle SOD
			1,5*1,5*2+7,7*1*1,6		16,82			

20	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm, hutněný	m3	2,07	932,00	1 929,24	dle SOD
		7,7*0,3*1-7,7*3,14*0,1*0,1		2,07			
21	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	7,70	21,00	161,70	dle SOD
		7,7*1		7,70			
24	59691002.A	Recyklát betonový fr.16 - 32 mm vč. dopravy	T	33,64	138,00	4 642,32	dle SOD
		16,82*2		33,64			
29	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	0,77	934,00	719,18	dle SOD
		7,7*1*0,1		0,77			
35	871111102R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 200 mm	m	7,70	43,00	331,10	dle SOD
		7,7		7,70			
53	28611265.KG200	Trubka kanalizační PP KG 2000 SN 10 DN 200	m	7,70	286,00	2 202,20	dle SOD
		7,7		7,70			
NP urs	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 3 m3	ks	1,00	1 780,00	1 780,00	dle URS
		1		1,00			
R	8-pc9	Dodatečné zřízení otvoru DN 340 ve dně šachty ŠD2 včetně těsnění Forsheda pro potrubí DN 200	ks	1,00	5 400,00	5 400,00	R položka
		1		1,00			

Die SO

IO02

IO02

IO02

IO02

IO02

IO02

IO02

IO02

IO02

IO02

IO02

IO02

IO02

IO02

[illegible]



SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

IO02

Kanalizace

ZL 14. - Úpravy vedení hlavní kanalizace

14b - přípojka DN 200 do Š4

Místo:

Zadavatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 141,15

D 1

vícepráce

39 141,15

7		132301211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 strojně	m3	19,50	230,00	4 485,00	dle SOD
			(9,5-3)*1*3		19,50			
8		132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	9,75	27,00	263,25	dle SOD
			19,5*0,5		9,75			
9		151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 4m	m2	39,00	106,00	4 134,00	dle SOD
			(9,5-3)*2*3		39,00			
10		151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	39,00	64,00	2 496,00	dle SOD
			39		39,00			
16		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	19,50	119,00	2 320,50	dle SOD
			19,5		19,50			
17		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	19,50	20,00	390,00	dle SOD
			19,5		19,50			
18		171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	19,50	248,00	4 836,00	dle SOD
			19,5		19,50			
19		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,25	180,00	2 925,00	dle SOD
			(9,5-3)*1*2,5		16,25			

20	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm, hutněný	m3	2,40	932,00	2 236,80	dle SOD
		(9,5-3)*0,4*1-(9,5-3)*3,14*0,1*0,1		2,40			
21	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	6,50	21,00	136,50	dle SOD
		(9,5-3)*1		6,50			
24	59691002.A	Recyklát betonový fr.16 - 32 mm vč. dopravy	T	32,50	138,00	4 485,00	dle SOD
		16,25*2		32,50			
29	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	0,65	934,00	607,10	dle SOD
		(9,5-3)*1*0,1		0,65			
36	871111104R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 300 mm	m	6,50	81,00	526,50	dle SOD
		(9,5-3)		6,50			
54	28611265.KG300	Trubka kanalizační PP KG 2000 SN 10 DN 300	m	6,50	775,00	5 037,50	dle SOD
		(9,5-3)		6,50			
Np urs	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,00	213,00	213,00	dle URS
		1		1,00			
Np urs	28611528	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160	kus	1,00	416,00	416,00	dle URS
		1		1,00			
Np urs	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	1,00	583,00	583,00	dle URS
		1		1,00			
Np urs	28617405	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 300/150	kus	1,00	3 050,00	3 050,00	dle URS
		1		1,00			

Die SO

IO02

IO02

IO02

IO02

IO02

IO02

IO02

IO02

IO02

IO02

IO02

IO02

IO02

IO02



SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

IO02

Kanalizace

ZL 14. - Úpravy vedení hlavní kanalizace

14c - přípojka DN 200 do Š3

Místo:

Zadavatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 419,88

D 1

vícepráce

23 419,88

7		132301211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 strojně	m3	10,00	230,00	2 300,00	dle SOD
			5*1*2		10,00			
8		132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	5,00	27,00	135,00	dle SOD
			10*0,5		5,00			
9		151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 4m	m2	20,00	106,00	2 120,00	dle SOD
			5*2*2		20,00			
10		151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	20,00	64,00	1 280,00	dle SOD
			20		20,00			
16		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	10,00	119,00	1 190,00	dle SOD
			10		10,00			
17		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	10,00	20,00	200,00	dle SOD
			10		10,00			
18		171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	10,00	248,00	2 480,00	dle SOD
			10		10,00			
19		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,00	180,00	1 440,00	dle SOD
			5*1*1,6		8,00			

20	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm, hutněný	m3	1,34	932,00	1 248,88	dle SOD
		5*0,3*1-5*3,14*0,1*0,1		1,34			
21	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	5,00	21,00	105,00	dle SOD
		5*1		5,00			
24	59691002.A	Recyklát betonový fr.16 - 32 mm vč. dopravy	T	16,00	138,00	2 208,00	dle SOD
		8*2		16,00			
29	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	0,50	934,00	467,00	dle SOD
		5*1*0,1		0,50			
35	871111102R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 200 mm	m	5,00	43,00	215,00	dle SOD
		5		5,00			
53	28611265.KG200	Trubka kanalizační PP KG 2000 SN 10 DN 200	m	5,00	286,00	1 430,00	dle SOD
		5		5,00			
R	8-pc9	Dodatečné zřízení otvoru DN 340 ve dně šachty ŠD3 včetně těsnění Forsheda pro potrubí DN 200	ks	1,00	5 400,00	5 400,00	R položka
		1		1,00			
Np urs	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,00	232,00	232,00	dle URS
		1		1,00			
Np urs	28611530	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200	kus	1,00	969,00	969,00	dle URS
		1		1,00			

Die SO

IO 02

IO 02

IO 02

IO 02

IO 02

IO 02

IO 02

IO 02

IO 02

IO 02

IO 02

IO 02

IO 02

IO 02

Stavba:

Objekt:

ZL 14. - Úpravy vedení hlavní kanalizace

Misto:

Zadavatel:

Náklady soupisu celkem

0,00

D	1	méněpráce
---	---	-----------

0,00

						0,00	dle SoD
						0,00	dle SoD
						0,00	dle SoD
						0,00	dle SoD



SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

IO02 Kanalizace

ZL 14. - Úpravy vedení hlavní kanalizace

14d - přepojení stávajících přípojek, náhrada vpustí místi liniového žlabu, přečerpávání fekálií mezi Š0-Š8

Místo:

Zadavatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

212 753,12

D 1

vícepráce

212 753,12

9		151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	12,00	106,00	1 272,00	dle SOD
			4*1,5*2		12,00			
10		151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	12,00	64,00	768,00	dle SOD
			12		12,00			
16		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,60	119,00	428,40	dle SOD
			3,6		3,60			
17		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,60	20,00	72,00	dle SOD
			3,6		3,60			
18		171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	3,60	248,00	892,80	dle SOD
			3,6		3,60			
19		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,76	180,00	496,80	dle SOD
			4*0,6*(1,5-0,35)		2,76			
20		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm, hutněný	m3	0,53	932,00	493,96	dle SOD
			4*0,25*0,6-4*3,14*0,075*0,075		0,53			
21		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2,40	21,00	50,40	dle SOD
			4*0,6;		2,40			

24		59691002.A	Recyklát betonový fr.16 - 32 mm vč. dopravy	T	5,52	138,00	761,76	dle SOD
			2,76*2		5,52			
34		871111101R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	4,00	34,00	136,00	dle SOD
			4		4,00			
46		895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	4,00	3 605,00	14 420,00	dle SOD
			4		4,00			
52		28611265.KG150	Trubka kanalizační PP KG 2000 SN 10 DN 150	m	4,00	175,00	700,00	dle SOD
			4		4,00			
62		59224319	Uliční vpust prefa DN 500	kus	4,00	9 498,00	37 992,00	dle SOD
			4		4,00			
NP urs		622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl postřík, jádrová omítka, vnější štuk 043 b	m2	28,00	58,90	1 649,20	dle URS
			28		28,00			
R		8-pc9	Dodatečné zřízení otvoru DN 340 ve dně šachty ŠD6 včetně těsnění Forsheda pro potrubí DN 200	ks	1,00	5 400,00	5 400,00	R položka
			1		1,00			
Np urs		952905121	Čerpání fekálií ze zatopených prostor	hod	144,00	923,00	132 912,00	dle URS
			144		144,00			
Np urs		877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,00	213,00	852,00	dle URS
			4		4,00			
Np urs		28611528	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160	kus	4,00	416,00	1 664,00	dle URS
			4		4,00			
Np urs		877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	3,00	583,00	1 749,00	dle URS
			3		3,00			
Np urs		28617405	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 300/150	kus	3,00	3 050,00	9 150,00	dle URS
			3		3,00			
12	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,60	248,00	892,80	dle URS
			4*0,6*1,5		3,60			

Die SO

IO02

IO02

IO02

IO02

IO02

IO02

IO02

IO02

IO02

IO02

IO02

IO02

IO02

SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

IO02 Kanalizace

ZL 14. - Úpravy vedení hlavní kanalizace

14d - přepojení stávajících přípojek, náhrada vpustí místi liniového žlabu, přečerpávání fekálií mezi Š0-Š8

Místo:

Zadavatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-56 218,80

D 1 méněpráce

-56 218,80

88		919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	-412,700	94,00	-38 793,80	dle SoD
			-412,7		-412,70			
78		935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	-4,000	389,00	-1 556,00	dle SoD
			-4		-4,00			
79		59227006	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, 1000x150x155/160-180 mm	m	-4,000	1 150,00	-4 600,00	dle SoD
			-4		-4,00			
80		56241455	čelní stěna plná začátek/konec žlabu PE š 150 mm, pozink	kus	-2,000	125,00	-250,00	dle SoD
			-2		-2,00			
81		56241404	vpust' s kalovým košem bez roštu zátěž D 400 kN pro polymerbet.žlaby š 150mm	kus	-1,000	3 419,00	-3 419,00	dle SoD
			-1		-1,00			
NP urs		56241025	rošt můstkový D400 litina dl 0,5m oka 12/150 pro žlab PE š 150mm	m	-4,000	1 900,00	-7 600,00	dle URS
			-4		-4,00			

|

--	--

--

--	--	--

Die SO

IO 02

IO 01.

IO 01.

IO 01.

IO 01.

|

|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

IO03 Hrubé předčištění - česle
03.02 Elektroinstalace

ZL č. 15 - Dodávka a montáž měřicí a regulační jednotky pro vzduchotechniku v objektu česlii

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 990,37

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	33 990,37	7 137,98
snížená	0,00	0,00
zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00
nulová	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

41 128,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

IO03 **Hrubé předčištění - česle**
03.02 **Elektroinstalace**

ZL č. 15 - Dodávka a montáž měřicí a regulační jednotky pro vzduchotechniku v objektu česlí

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací		33 990,37
<u>SO 03.02 Elektroinstalace - VCP</u>		<u>33 990,37</u>
<u>SO 03.02 Elektroinstalace - MNP</u>		<u>0,00</u>

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

IO03 Hrubé předčištění - česle
03.02 Elektroinstalace

ZL č. 15 - Dodávka a montáž měřicí a regulační jednotky pro vzduchotechniku v objektu česlí

Místo:

Zadavatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 990,37

D 1

vícepráce

33 990,37

NP R		R	dodávka a montáž rozvaděče měření a regulace vzduchotechniky objektu česlí	m	1,00	23 600,00	23 600,00
			1		1,00	20 000*1,18	
NP R		R	Dodávka a montáž hasícího přístroje (práškový 34A)	ks	1,00	1 245,37	1 245,37
			1		1,00	955,4*1,18 (dodávka) +100*1,18 (montáž)	
NP R		R	Rozšíření rozvaděče o GSM modul	soubor	1,00	9 145,00	9 145,00
			1		1,00	7750*1,18	

Cenová soustava	Dle SO
R položka <i>Příloha: ZL 15 JC 01</i>	
R položka <i>Příloha: ZL 15 JC 02</i>	
R položka <i>Příloha: ZL 15 JC 03</i>	

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - parkovací plochy

Objekt:

IO03 Hrubé předčištění - česle

03.02	Elektroinstalace
-------	------------------

ZL č. 15 - Dodávka a montáž měřící a regulační jednotky pro vzduchotechniku v objektu česlí

Místo:

Zadavatel:

						0,00 dle SoD
						0,00 dle SoD
						0,00 dle SoD
						0,00 dle SoD

Die SO

03.02
03.02
03.02
03.02