



KUMSP00WBZRK

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -6-		
03711 poř. číslo	2019 rok	IM/2 zkr. odb.


DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo ev. číslo 03711/2019/IM

I.
Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. Beskydská stavební, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, místopředsedou představenstva a
ředitelem společnosti
IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4287

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 02. 08. 2019 smlouvu o dílo evidenční č. 03711/2019/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provést pro objednatele stavbu "Rekonstrukce

ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)" (dále jen „stavba“). Dále byl dne 27. 03. 2020 k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 evidenční č. 03711/2019/IM/1 (dále jen „dodatek č. 1“).

2. V průběhu provádění díla vyvstala další potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly objednateli před uzavřením smlouvy známy a ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“).
3. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“).

4. Cena víceprací činí:

cena bez DPH	4.178.113,44 Kč
DPH 15%	626.717,02 Kč
cena víceprací celkem včetně DPH	4.804.830,46 Kč

5. Cena méněprací činí:

Cena bez DPH	1.507.653,97 Kč
DPH 15%	226.148,10 Kč
cena méněprací celkem včetně DPH	1.733.802,07 Kč

6. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí zápisu z jednání technicko-dokumentační komise.
7. V důsledku sjednaných víceprací a méněprací se mění celková cena díla.
8. Zhotovitel z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly v České republice přijetím vládních opatření za účelem zabránění šíření nemoci COVID-19, předložil objednateli žádost na prodloužení smluvního termínu sjednaného v čl. IV odst. 1 smlouvy.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací a neprovedení méněprací.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:

cena za dílo bez DPH	50.795.972,79 Kč
DPH 15%	7.619.395,92 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	58.415.368,71 Kč

(slovy: padesát osm milionů čtyři sta patnáct tisíc tři sta šedesát osm korun českých a sedmdesát jedna haléřů)

4. V době platnosti omezení za účelem zabránění šíření nemoci COVID-19 došlo k omezení dostupnosti stavebních materiálů a dočasnému zákazu provádění prací na propojení nových elektroinstalací na stávající rozvaděče v ostatních částech zařízení. Vlivem těchto skutečností došlo k nepředpokládaným prodlevám některých plánovaných prací. Vzhledem k tomu, že uvedené skutečnosti mají vliv na celkový termín realizace díla sjednaný v čl. IV odst. 1

smlouvy, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu pro dokončení díla o 26 dnů. V návaznosti na tuto skutečnost se mění čl. IV odst. 1 smlouvy a nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě nejpozději do 426 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.“


5. Příloha č. 1 smlouvy - Souhrnný rozpočet stavby se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 1 Souhrnný rozpočet stavby, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 91/7911 ze dne 22. 06. 2020.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb


V Ostravě dne:

- 2 .07. 2020



Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje

V Třinci dne: 25. 6. 2020



za zhotovitele
Ing. Jiří Dohnal, MBA
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti

**BESKYDSKÁ
STAVEBNÍ**


Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	581706	Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)	
Zadavatel	Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117 70200 Ostrava-Moravská Ostrava	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692	
Projektant:	PPS Kania s.r.o. Nivnická 665/10 70900 Ostrava-Mariánské Hory	IČO: 26821940 DIČ: CZ26821940	
Zhotovitel:	Beskydská stavební, a.s Frýdecká 225 739 61 Třinec	IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			16 119 109,54
PSV			20 367 956,05
MON			13 713 907,20
Vedlejší náklady			495 000,00
Ostatní náklady			100 000,00
Celkem			50 795 972,79
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		50 795 972,79 CZK
Snížená DPH	15 %		7 619 395,92 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem bez DPH			50 795 972,79 CZK
Cena celkem s DPH			58 415 368,71 CZK

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			443 729,32
11a	Přípravné a přidružené práce	HSV			30 779,88
11b	Přípravné a přidružené práce	HSV			36 468,00
11c	Přípravné a přidružené práce	HSV			43 567,45
21	Úprava podloží a základ. spáry	HSV			29 257,00
27	Základy	HSV			235 955,29
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 037 666,76
342	Sádkartonové konstrukce	HSV			6 807,60
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 303 336,76
43	Schodiště	HSV			67 485,66
5	Zpevněné plochy	HSV			1 605 128,80
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 191 788,48
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 917 109,94
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 014 279,55
64	Výplně otvorů	HSV			102 213,40
8	Splašková a dešťová kanalizace	HSV			489 300,43
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			390 895,85
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			199 369,34
96	Bourání konstrukcí	HSV			961 662,93
99	Staveništní přesun hmot	HSV			271 271,12
711	Izolace proti vodě	PSV			249 648,81
712	Povlakové krytiny	PSV			421 958,52
713	Izolace tepelné	PSV			874 004,06
720	Zdravotechnická instalace	PSV			3 396 965,53
730	Ústřední vytápění	PSV			1 389 718,71
762	Konstrukce tesařské	PSV			153 799,04
764	Konstrukce klempířské	PSV			164 427,84
766	Konstrukce truhlářské	PSV			4 302 691,78
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 792 850,84
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			534 780,60
776	Podlahy povlakové	PSV			1 542 861,95
781	Obklady keramické	PSV			1 256 880,90
783	Nátěry	PSV			40 544,63
784	Malby	PSV			324 609,05
786	Předokenní rolety	PSV			894 810,51
90A	Interiér - nová část	MON			0,00
90B	Interiér - stará část	MON			0,00
M21	Elektromontáže	MON			5 937 558,78
M21A	Přeložka VO	MON			197 127,86
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			5 131 576,19

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)“.

M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			591 688,65
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON			791 300,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			927 465,67
VN	Vedlejší náklady	VN			495 000,00
ON	Ostatní náklady	ON			100 000,00
Cena celkem - SoD					47 890 343,48
Cena celkem - dodatek č. 1					235 169,84
Cena celkem - dodatek č. 2					2 670 459,47
Cena celkem bez DPH					50 795 972,79
DPH 15%					7 619 395,92
Cena celkem s DPH					58 415 368,71

V Trinci 15.6.2020



**BESKYDSKÁ
STAVEBNÍ**

Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225, 739 61 Třinec